



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/03/17 AL 31/03/17

| RUBRO | ORIGEN DE LOS RECURSOS | No. OP. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | BENEFIC. | META | | UNIDAD | No. DE CONTRATO | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | IMPORTE ANTICIPO | MONTO EJERCIDO | SALDO | EMPRESA CONTRATISTA | RESIDENTE | PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | | PLAZO DE EJECUCION REAL | | AVANCE FISICO TOTAL% |
|--|--|---------|--|---|-------------|-----------|----------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | PROGRAM. | EJERCIDA | | | | | | | | | | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | |
| K005-URBANIZACION | PROGRAMA DE RECURSOS DEL RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. | OP0001 | BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0100). | 0001.- CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 10,070.06 | | M2 | CO-DOOTSM-LO-827003993-E32-2016-RAMO 23-OP0100/2016 | \$ 17,802,000.00 | \$ 17,725,930.87 | \$ 5,317,779.27 | | | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V. | ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ. | 01/12/2016 | 29/05/2017 | 01/12/2016 | | 43.0% |
| K004.- ELECTRIFICACION | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO) | OP0002 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. CAPARROSO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0155). | 0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO. | 255 HAB. | 24.00 | 25.00 | POSTES | CO-DOOTSM-IO-827003993-E37-2016-RAMO 23-OP0155/2016 | \$ 1,927,087.36 | \$ 1,919,460.82 | \$ 575,838.24 | \$ 1,919,338.34 | \$122.48 | WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ | ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 100% |
| K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4) | OP0003 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0156). | 0251.- EJIDO CONSTANCIA Y VENEZIA, CENTLA, TABASCO. | 110 ALUMNOS | 1.00 | 1.00 | TECHADO | CO-DOOTSM-IO-827003993-E38-2016-RAMO 23-OP0156/2016 | \$ 1,108,308.27 | \$ 1,103,297.18 | \$ 330,989.16 | \$ 1,103,297.18 | \$0.00 | CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 100% |
| K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4) | OP0004 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0157). | 0114.- EJIDO FRONTERITA, CENTLA, TABASCO. | 538 ALUMNOS | 1.00 | 1.00 | TECHADO | CO-DOOTSM-IO-827003993-E39-2016-RAMO 23-OP0157/2016 | \$ 1,430,727.05 | \$ 1,421,706.30 | \$ 426,511.89 | \$ 1,421,706.30 | \$0.00 | CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 09/01/2017 | 17/02/2017 | 100% |
| K005-URBANIZACION | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) | OP0005 | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE INDEPENDENCIA. REFERENDO 2016 (ANTES OP0158). | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 3,928.00 | | M2 | CO-DOOTSM-LO-827003993-E40-2016-FAIP-OP0158/2016 | \$ 4,936,117.06 | \$ 4,904,933.11 | \$ 1,471,479.93 | | | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ | 09/01/2017 | 08/05/2017 | 09/01/2017 | | 45% |
| K005-URBANIZACION | RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) | OP0006 | CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA REFERENDO 2016 (ANTES OP0159) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 3,493.76 | | M2 | CO-DOOTSM-LO-827003993-E42-2016-FAIP-OP0159/2017 | \$ 4,169,024.10 | \$ 4,147,156.39 | \$ 1,244,146.92 | | | C. JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ | ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 23/01/2017 | 22/05/2017 | 23/01/2017 | | 76% |
| K005-URBANIZACION | RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016) | OP0007 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON. REFERENDO 2016 (ANTES OP0160) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 1,317.30 | | M2 | CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-HIDROCARBUROS-OP0007/2017 | \$ 1,200,153.90 | \$ 1,193,612.40 | \$0.00 | | | ERNESTO TRINIDAD CANDELERO | ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ | 22/03/2017 | 31/03/2017 | 22/03/2017 | 31/03/2017 | 100% |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/03/17 AL 31/03/17

| RUBRO | ORIGEN DE LOS RECURSOS | No. OP. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | BENEFIC. | META | | UNIDAD | No. DE CONTRATO | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | IMPORTE ANTICIPO | MONTO EJERCIDO | SALDO | EMPRESA CONTRATISTA | RESIDENTE | PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | | PLAZO DE EJECUCION REAL | | AVANCE FISICO TOTAL% |
|--|---|---------|--|--|-------------|----------|----------|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | PROGRAM. | EJERCIDA | | | | | | | | | | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | |
| K005.-URBANIZACION | RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016) | OP0008 | RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO IZQUIERDO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0161) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | | 578.37 | M2 | CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-HIDROCARBUROS-OP0008/2017 | \$ 594,269.92 | \$ 591,450.55 | \$ 0.00 | | | ERNESTO TRINIDAD CANDELERO | ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 100% |
| K005.-URBANIZACION | RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2016) | OP0009 | RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO DERECHO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0162) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | | 621.17 | M2 | CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2017-HIDROCARBUROS-OP0009/2017 | \$ 610,652.61 | \$ 606,164.70 | \$ 0.00 | | | ERNESTO TRINIDAD CANDELERO | ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 25/03/2017 | 31/03/2017 | 25/03/2017 | 31/03/2017 | 100% |
| K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0010 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0163) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | | 129.00 | ML | CO-DOOTSM-33-001-OP0010/2017 | \$ 338,821.59 | \$ 336,555.53 | \$ 0.00 | | | OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V. | ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ. | 06/03/2017 | 25/03/2017 | 06/03/2017 | 25/03/2017 | 100% |
| K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0011 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0164) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | | 130.00 | ML | CO-DOOTSM-33-001-OP0011/2017 | \$ 78,395.68 | \$ 75,701.01 | \$ 0.00 | | | OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V. | ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ. | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 100% |
| K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0012 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR JANET TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0165) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | | 129.00 | ML | CO-DOOTSM-33-002-OP0012/2017 | \$ 500,330.61 | \$ 496,716.05 | \$ 0.00 | | | SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V. | ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ. | 06/03/2017 | 29/03/2017 | 06/03/2017 | 29/03/2017 | 100% |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/03/17 AL 31/03/17

| RUBRO | ORIGEN DE LOS RECURSOS | No. OP. | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | BENEFIC. | META | | UNIDAD | No. DE CONTRATO | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | IMPORTE ANTICIPO | MONTO EJERCIDO | SALDO | EMPRESA CONTRATISTA | RESIDENTE | PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO | | PLAZO DE EJECUCION REAL | | AVANCE FISICO TOTAL% |
|--|--|---------|--|--|--------------|----------|----------|--------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | PROGRAM. | EJERCIDA | | | | | | | | | | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | |
| K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0013 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR JANET TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0166) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 129.00 | | ML | CO-DOOTSM-33-002-OP0013/2017 | \$ 78,076.24 | \$ 77,815.71 | \$ 0.00 | | | SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V. | ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ. | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 100% |
| K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0014 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0167) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 140.20 | 138.57 | ML | CO-DOOTSM-33-003-OP0014/2017 | \$ 400,999.24 | \$ 399,219.70 | \$ 0.00 | \$ 399,219.70 | \$ 0.00 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V. | ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA | 06/03/2017 | 25/03/2017 | 06/03/2017 | 25/03/2017 | 100% |
| K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0015 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0168) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 22,795 HAB. | 141.20 | 137.97 | ML | CO-DOOTSM-33-003-OP0015/2017 | \$ 77,701.64 | \$ 76,412.04 | \$ 0.00 | \$ 76,412.04 | \$ 0.00 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V. | ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 16/03/2017 | 26/03/2017 | 100% |
| F015.- APOYO A LA VIVIENDA | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OP0016 | REHABILITACION DE TECHO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0169) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 7 VIVIENDAS | 7.00 | 7.00 | TECHOS | CO-DOOTSM-33-004-OP0016/2017 | \$ 110,539.36 | \$ 109,896.57 | \$ 0.00 | \$ 109,896.57 | \$ 0.00 | GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V. | ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA | 06/03/2017 | 27/03/2017 | 06/03/2017 | 27/03/2017 | 100% |
| F015.- APOYO A LA VIVIENDA | RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (REMANENTE 2015) | OP0017 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0170) | 0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. | 13 VIVIENDAS | 13.00 | 13.00 | PISOS | CO-DOOTSM-33-005-OP0017/2017 | \$ 110,255.73 | \$ 109,222.93 | \$ 0.00 | \$ 109,222.93 | \$ 0.00 | GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V. | ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA | 06/03/2017 | 27/03/2017 | 06/03/2017 | 27/03/2017 | 100% |

ELABORO

REVISO

ING. GREGORIO ALBERTO ARIAS ALAMILLA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR