



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTECIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005.-URBANIZACION	PROGRAMA DE RECURSOS DEL RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.	OP0001	BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0100).	0001.- CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	10,070.06		M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E32-2016-RAMO 23-OP0100/2016	\$ 17,802,000.00	\$ 17,725,930.87	\$ 5,317,779.27			SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	01/12/2016	29/05/2017	01/12/2016		96%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. CAPARROSO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0155).	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	255 HAB.	24.00	25.00	POSTES	CO-DOOTSM-IO-827003993-E37-2016-RAMO 23-OP0155/2016	\$ 1,927,087.36	\$ 1,919,460.82	\$ 575,838.24	\$ 1,919,338.34	\$122.48	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0003	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0156).	0251.- EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA, TABASCO.	110 ALUMNOS	1.00	1.00	TECHADO	CO-DOOTSM-IO-827003993-E38-2016-RAMO 23-OP0156/2016	\$ 1,108,308.27	\$ 1,103,297.18	\$ 330,989.16	\$ 1,103,297.18	\$0.00	CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFRENDO 2016 (ANTES OP0157).	0114.- EJIDO FRONTERITA, CENTLA, TABASCO.	538 ALUMNOS	1.00	1.00	TECHADO	CO-DOOTSM-IO-827003993-E39-2016-RAMO 23-OP0157/2016	\$ 1,430,727.05	\$ 1,421,706.30	\$ 426,511.89	\$ 1,421,706.30	\$0.00	CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	OP0005	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE INDEPENDENCIA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0158).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	3,928.00	3,928.00	M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E40-2016-FAIP-OP0158/2016	\$ 4,936,117.06	\$ 4,904,933.11	\$ 1,471,479.93	\$ 4,904,933.11	\$0.00	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	08/05/2017	09/01/2017	08/05/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	OP0006	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0159)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	3,493.76	3,469.80	M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E42-2016-FAIP-OP0159/2017	\$ 4,169,024.10	\$ 4,147,156.39	\$ 1,244,146.92	\$ 4,147,156.39	\$0.00	C. JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23/01/2017	22/05/2017	23/01/2017	15/05/2017	100%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTECIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005--URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016)	OP0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON. REFRENDO 2016 (ANTES OP0160)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,317.30	1,342.55	M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-HIDROCARBUROS-OP0007/2017	\$ 1,200,153.90	\$ 1,193,612.40	\$0.00	\$ 1,193,612.40	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	22/03/2017	31/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	100%
K005--URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016)	OP0008	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO IZQUIERDO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0161)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	578.37	564.14	M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-HIDROCARBUROS-OP0008/2017	\$ 594,269.92	\$ 591,450.55	\$0.00	\$ 591,450.55	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	22/03/2017	28/03/2017	22/03/2017	28/03/2017	100%
K005--URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2016)	OP0009	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO DERECHO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0162)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	621.17	686.45	M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2017-HIDROCARBUROS-OP0009/2017	\$ 610,652.61	\$ 606,164.70	\$0.00	\$ 606,164.70	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	25/03/2017	31/03/2017	25/03/2017	31/03/2017	100%
K003--DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FIIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0010	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0163)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	ML	CO-DOOTSM-33-001-OP0010/2017	\$ 338,821.59	\$ 336,555.53	\$0.00	\$ 336,555.53	\$0.00	OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	06/03/2017	25/03/2017	06/03/2017	25/03/2017	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0011	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0164)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	130.00	130.00	ML	CO-DOOTSM-33-001-OP0011/2017	\$ 78,395.68	\$ 75,701.01	\$ 0.00	\$ 75,701.01	\$ 0.00	OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0012	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR JANET TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0165)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	ML	CO-DOOTSM-33-002-OP0012/2017	\$ 500,330.61	\$ 496,716.05	\$ 0.00	\$ 496,716.05	\$ 0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	06/03/2017	29/03/2017	06/03/2017	29/03/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0013	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR JANET TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0166)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	ML	CO-DOOTSM-33-002-OP0013/2017	\$ 78,076.24	\$ 77,815.71	\$ 0.00	\$ 77,815.71	\$ 0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0014	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0167)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	140.20	138.57	ML	CO-DOOTSM-33-003-OP0014/2017	\$ 400,999.24	\$ 399,219.70	\$ 0.00	\$ 399,219.70	\$ 0.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	06/03/2017	25/03/2017	06/03/2017	25/03/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0015	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0168)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	141.20	137.97	ML	CO-DOOTSM-33-003-OP0015/2017	\$ 77,701.64	\$ 76,412.04	\$ 0.00	\$ 76,412.04	\$ 0.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0016	REHABILITACION DE TECHO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0169)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	7 VIVIENDAS	7.00	7.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-004-OP0016/2017	\$ 110,539.36	\$ 109,896.57	\$ 0.00	\$ 109,896.57	\$ 0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	06/03/2017	27/03/2017	06/03/2017	27/03/2017	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (REMANENTE 2015)	OP0017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0170)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	13 VIVIENDAS	13.00	13.00	PISOS	CO-DOOTSM-33-005-OP0017/2017	\$ 110,255.73	\$ 109,222.93	\$0.00	\$ 109,222.93	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	06/03/2017	27/03/2017	06/03/2017	27/03/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0018	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0212.- RA. ARROYO POLO 1RA. SECC., CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-011-OP0018/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,937.37	\$51,281.21			EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	10/06/2017	01/06/2017	10/06/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0019	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0163.- RA. TASAJERA,CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-012-OP0019/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,189.17	\$51,056.75	\$ 170,189.17	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	24/05/2017	15/05/2017	24/05/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0020	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0136.- RA. BOCA GRANDE 2DA. SECC., (PAQUILLALITO), CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-012-OP0020/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$76,585.13	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	30/05/2017	15/05/2017	30/05/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0021	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0009.- RA. CARLOS ROVIROSA 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	25 VIVIENDAS	25.00	25.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-011-OP0021/2017	\$ 428,293.75	\$ 427,341.39	\$128,202.42			EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	26/06/2017	01/06/2017	26/06/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0022	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0307.- EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-012-OP0022/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,189.17	\$51,056.75	\$ 170,189.17	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	24/06/2017	15/05/2017	24/05/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0023	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0227.- SECTOR ROMULO CACHON PONCE (HORMIGUERO), CENTLA, TABASCO	7 VIVIENDAS	7.00	7.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-013-OP0023/2017	\$ 119,922.25	\$ 119,132.42	\$35,739.73	\$ 119,132.42	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	21/05/2017	15/05/2017	21/05/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0024	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0213.-EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-012-OP0024/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$76,585.13	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0025	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0211.- COL. ARROYO POLO 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-011-OP0025/2017	\$ 256,976.25	\$ 256,405.88	\$76,921.77			EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	15/06/2017	01/06/2017	15/06/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0026	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0317.-SECTOR CHILAPA 2DA. SECC., (CAÑAVERALITO) CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-012-OP0026/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$76,585.13	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTECIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0027	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0152.- RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-011-OP0027/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,937.37	\$51,281.21			EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	10/06/2017	01/06/2017	10/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0028	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0064.-RA. BOCA GRANDE 1RA. SECC., CENTLA, TABASCO	25 VIVIENDAS	25.00	19.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-013-OP0028/2017	\$ 428,293.75	\$ 425,211.05	\$127,563.32			GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	09/06/2017	15/05/2017	09/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0029	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0264.-RA. CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-013-OP0029/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$76,585.13	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0030	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0072.- RA. EL GUAJUCO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0030/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,275.40	\$76,582.62	\$ 255,275.40	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	28/05/2017	15/05/2017	28/05/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0031	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0094.- RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0031/2017	\$ 513,952.50	\$ 510,583.16	\$153,174.95			GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	13/06/2017	15/05/2017	13/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0032	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0060.- RA. LA UNION, CENTLA, TABASCO	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0032/2017	\$ 513,952.50	\$ 510,583.16	\$153,174.95			GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	13/06/2017	15/05/2017	13/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0033	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0082.- EJ. LA SABANA, CENTLA, TABASCO	23 VIVIENDAS	23.00	23.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0033/2017	\$ 394,030.25	\$ 391,450.83	\$117,435.24			GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	06/06/2017	15/05/2017	06/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0034	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0279.- RA. SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO	20 VIVIENDAS	20.00	20.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0034/2017	\$ 342,635.00	\$ 340,383.90	\$102,115.17			GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	03/06/2017	15/05/2017	03/06/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0035	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0091.- RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-014-OP0035/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,275.40	\$76,582.62	\$ 255,275.40	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0036	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0238.- RA. BOCA DE PANTOJA, CENTLA, TABASCO	20 VIVIENDAS	20.00	20.00	TECHOS	CO-DOOTSM-33-011-OP0036/2017	\$ 342,635.00	\$ 341,870.56	\$102,561.17			EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	20/06/2017	01/06/2017	20/06/2017	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0037	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE 27DPB0116C	0075.- RA. EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO.	93 ALUMNOS	1.00	1.00	TECHADO	CO-DOOTSM-33-008-OP0037/2017	\$ 1,170,383.72	\$ 1,166,199.77	\$349,859.93			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ.	16/05/2017	14/06/2017	16/05/2017	14/06/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0038	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. INDIGENA "GRAL. EMILIANO ZAPATA"; CLAVE 27DPB015E.	0007.- COL. CARLOS A. MADRAZO, CENTLA, TABASCO	115 ALUMNOS	1.00	1.00	TECHADO	CO-DOOTSM-33-009-OP0038/2017	\$ 1,215,904.45	\$ 1,195,673.62	\$358,702.09			FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	16/05/2017	14/06/2017	16/05/2017	14/06/2017	100%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0040	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0105.- RA. CHICOZAPOTE 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	315 HAB.	42.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-056074002-001-2017-OP0040/2017	\$ 3,212,175.16	\$ 3,149,949.84	\$944,984.95			C. ROSARIO DEL CRAMEN DIAZ VILLEGAS	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/05/2017	18/07/2017	20/05/2017		75%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO 33- FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0041	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0037.- RA. JALAPITA, CENTLA, TABASCO	430 HAB.	32.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-056074002-002-2017-OP0041/2017	\$ 2,905,524.31	\$ 2,902,396.10	\$870,718.83			C. LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/05/2017	18/07/2017	20/05/2017		75%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0042	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE AQUILES SERDAN	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	3,408 HAB.	2,640.64		M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E6-2017-RAMO GENERAL 23-OP0042/2017	\$ 2,559,585.00	\$ 2,558,343.37	\$767,503.01			LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	14/07/2017	16/05/2017		70%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTECIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0043	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HONORATO JIMENEZ, TRAMO: CALLE MELCHOR OCAMPO - E.C. SANTA CRUZ-JALAPITA.	0015.- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	3,589 HAB.	4,737.65		M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2017-RAMO GENERAL 23-OP0043/2017	\$ 2,865,032.00	\$ 2,842,296.24	\$852,688.87			EDUARDO LEON DIAZ	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	03/08/2017	16/05/2017		40.00%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0044	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL, TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE ANDRES SANCHEZ MARMOL.	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	3,408 HAB.	2,665.80		M2	CO-DOOTSM-LO-827003993-E8-2017-RAMO GENERAL 23-OP0044/2017	\$ 2,975,383.00	\$ 2,923,786.07	\$877,135.82			SEBASTIAN ORTIZ	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	14/07/2017	16/05/2017		70%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0045	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	388.60		ML	CO-DOOTSM-33-015-OP0045/2017	\$ 1,816,898.44	\$ 1,801,967.11	\$540,590.14			CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	14/06/2017	12/08/2017	14/06/2017		15%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0047	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000) - CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	868.00		ML	CO-DOOTSM-33-016-OP0047/2017	\$ 1,605,820.25	\$ 1,595,743.12	\$478,722.94			ASUNCION COLORADO CASTILLO	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	15/06/2017	24/07/2017	15/06/2017		30%
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RA. NIÑOS HEROES (1RA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	0253.- RA. NIÑOS HEROES, CENTLA, TABASCO	272 HAB.	0.57		KM	CO-DOOTSM-IO-827003993-E10-2017-RAMO GENERAL 23-OP0048/2017	\$ 1,672,150.76	\$ 1,666,318.48	\$499,895.55			CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	20/06/2017	29/07/2017	20/06/2017		2%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTECIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO RURAL DE LA RA. CAÑAVERAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	0071.- RA. CAÑAVERAL, CENTLA, TABASCO	279 HAB.	0.99		KM	CO-DOOTSM-IO-827003993-E11-2017- RAMO GENERAL 23-OP0049/2017	\$ 2,868,100.00	\$ 2,866,002.06	\$859,800.62			OVIDIO RUIZ RAMON	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	21/06/2017	29/06/2017	21/06/2017		3%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE A. SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,980.00		M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E13-2017- RAMO GENERAL 23-OP0050/2017	\$ 2,382,749.24	\$ 2,379,193.45	\$713,758.03			INGENIERIA RML S.A. DE C.V.	ING. BERNARDINO DE LA CRUZ JIMENEZ	23/06/2017	10/09/2017	23/06/2017		6.62%
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0075.- RA. EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO.	311 HAB	0.98		KM	CO-DOOTSM-IO-827003993-E12-2017- RAMO GENERAL 23-OP0051/2017	\$ 2,967,000.00	\$ 2,961,109.00	\$888,332.70			JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	23/06/2017	31/08/2017	23/06/2017		5%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0054	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	0249.- RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	304 HAB.	816.08		M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2017- RAMO GENERAL 23-OP0054/2017	\$ 1,012,084.02	\$ 1,006,581.33	\$301,974.40			JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	24/06/2017	02/08/2017	24/06/2017		5%
K005.- URBANIZACION	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, TRAMO CALLE CUAUHTEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,070.10		M2	CO-DOOTSM-33-019-OP0057/2017	\$ 1,463,397.92	\$ 1,451,438.41	\$435,431.52			GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	23/06/2017	31/08/2017	23/06/2017		5%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/06/17 AL 30/06/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005-URBANIZACION	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR BRENDA, TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	496.10		M2	CO-DOOTSM-33-017-OP0058/2017	\$ 611,778.63	\$ 601,778.21	\$180,533.47			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	21/06/2017	14/07/2017	21/06/2017		10%
K005-URBANIZACION	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JANET, TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	745.62		M2	CO-DOOTSM-33-018-OP0059/2017	\$ 1,021,569.06	\$ 1,011,566.61	\$303,469.98			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	21/06/2017	20/07/2017	21/06/2017		20%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (FORTALECE)	OP0060	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC - ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CAPARROSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	304 HAB.	1,558.87		M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E16-2017-RAMOGENERAL 23-OP0060/2017	\$ 910,795.81	\$ 907,101.47	\$272,130.44			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA JAYAPA S.A. DE C.V.	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	26/06/2017	09/08/2017	26/06/2017		3%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0064	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000)- CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	432.00		ML	CO-DOOTSM-33-016-OP0064/2017	\$ 184,022.38	\$ 180,126.99	\$54,038.10			ASUNCION COLORADO CASTILLO	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	24/06/2017	22/07/2017	24/06/2017		30%

ELABORO

ING. GREGORIO ALBERTO ARIAS ALAMILLA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

REVISO

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR