



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0001	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, REFRENDO 2017 (ANTES OP0163).	0245.- RA. LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA, TABASCO	3,408 HAB.	20.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-003-OP0001/2018	\$ 997,923.36	\$ 996,175.30	\$ 298,852.59			SUSANA VINAGRE TORRES	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	02/05/2018	20/03/2018		25%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE REGISTROS Y TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO. (INTERESES) REFRENDO 2017 (ANTES OP0164)	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	130 HAB.	327.50		ML	CO-DOOTSM-33-004-OP0002/2018	\$ 309,149.15	\$ 303,141.76	\$ 90,942.53			SUSANA VINAGRE TORRES	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	19/03/2018	07/04/2018	19/03/2018		65%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0003	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0016.- RA. CHICOZAPOTE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	50 HAB.	23.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-009-OP0003/2018	\$ 1,643,095.21	\$ 1,637,237.06	\$ 491,171.12			PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	16/03/2018	17/04/2018	16/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0004	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0074.- RA. LA MONTAÑA, CENTLA, TABASCO	100 HAB.	52.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-010-OP0004/2018	\$ 3,105,987.68	\$ 3,070,721.52	\$ 921,216.46			PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	16/03/2018	06/05/2018	16/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0005	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0022.- COL. EMILIANO ZAPATA, CENTLA, TABASCO	100 HAB.	49.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-011-OP0005/2018	\$ 2,795,212.92	\$ 2,789,537.23	\$ 836,861.17			PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	16/03/2018	07/05/2018	16/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0006	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0027.- EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA, TABASCO	50 HAB.	12.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-012-OP0006/2018	\$ 814,317.30	\$ 795,095.66	\$ 238,528.70			ADELAIDA SERRANO ESLAVA	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	13/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0007	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0026.- RA. FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA, TABASCO	150 HAB.	10.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-012-OP0007/2018	\$ 840,717.52	\$ 837,677.47	\$ 251,303.25			ADELAIDA SERRANO ESLAVA	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	10/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0008	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (COL. DEPORTIVA).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	150 HAB.	7.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-012-OP0008/2018	\$ 634,643.67	\$ 631,589.14	\$ 189,476.74			ADELAIDA SERRANO ESLAVA	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	08/04/2018	20/03/2018		25%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0009	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0060.- RA. LA UNION, CENTLA, TABASCO	50 HAB.	30.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-013-OP0009/2018	\$ 1,828,565.25	\$ 1,821,955.51	\$ 546,586.65			VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	30/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0010	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	150 HAB.	11.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-008-OP0010/2018	\$ 769,001.78	\$ 761,146.59	\$ 228,343.98			GRUPO INDUSTRIAL DAMAR S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	14/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0011	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0257.- RA. KILOMETRO 18, CENTLA, TABASCO	150 HAB.	17.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-008-OP0011/2018	\$ 1,361,090.11	\$ 1,350,341.85	\$ 405,102.55			GRUPO INDUSTRIAL DAMAR S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0012	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0298.- RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	75 HAB.	6.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-013-OP0012/2018	\$ 451,750.88	\$ 446,599.54	\$ 133,979.86			VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/03/2018	03/04/2018	20/03/2018		25%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0013	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	0003.- EJ. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	100 HAB.	33.00		POSTES	CO-DOOTSM-33-006-OP0013/2018	\$ 2,233,056.78	\$ 2,216,211.34	\$ 664,863.41			EMELDA DEL ROCIO VELZQUEZ IZQUIERDO	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	21/03/2018	24/04/2018	21/03/2018		25%
K014.- MEMORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0014	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. FED. "VENERANDA GARCIA LUCIANO" CLAVE: 27DPR1785A	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	40 ALUMNOS	1.00		AULA	CO-DOOTSM-33-015-OP0014/2018	\$ 374,572.97	\$ 368,832.07	\$ 110,649.62			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	20/03/2018	18/05/2018	20/03/2018		5%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CON MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR", CLAVE 27DPR1786Z (1RA. ETAPA)	0237.- EJ. RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA, TABASCO	100 HAB.		124.43	ML	CO-DOOTSM-33-014-OP0015/2018	\$ 498,685.37	\$ 494,133.49	\$ 148,240.05			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	20/03/2018	30/04/2018	20/03/2018		7%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0017	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN LA ESCUELA PRIM. RUR. FED. "EUSEBIO CASTILLO" CLAVE: 27DPR1542E	0023.- RA. ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA, TABASCO	60 ALUMNOS		1.00	TECHO	CO-DOOTSM-33-016-OP0017/2018	\$ 885,850.05	\$ 880,198.62	\$ 264,059.58			VIRGILIA LUCAS FUENTES	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	20/03/2018	18/05/2018	20/03/2018		5%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0018	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. BIL. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"; CLAVE 27DPB0069I	0094.- RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO	137 ALUMNOS		1.00	TECHADO	CO-DOOTSM-33-007-OP0018/2018	\$ 1,126,588.00	\$ 1,121,375.24	\$ 336,412.57			SUSANA VINAGRE TORRES	ING. ABRIL JIMENEZ SASTRE	20/03/2018	18/05/2018	20/03/2018		5%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0019	REHABILITACION DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ"; CLAVE 27DPR1544C	0056.- POB. SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO	363 ALUMNOS		1.00	REHABILITACION	CO-DOOTSM-33-016-OP0019/2018	\$ 305,785.69	\$ 301,080.11	\$ 90,324.04			VIRGILIA LUCAS FUENTES	ING. CARLOS GERONIMO REYES	20/03/2018	03/05/2018	20/03/2018		10%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0020	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"; CLAVE 27DPR000AZ	0090.- RA. FRANCISCO VILLA, CENTLA, TABASCO	139 ALUMNOS	1.00		TECHADO	CO-DOOTSM-33-007-OP0020/2018	\$ 826,557.06	\$ 821,346.89	\$ 246,404.07			SUSANA VINAGRE TORRES	ING. ABRIL JIMENEZ SASTRE	20/03/2018	03/05/2018	20/03/2018		5%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CLEOTILDE MALDONADO ROMERO CLAVE: 27DPR1648Y	0053.- COL. BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO	90 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-022-OP0021/2018	\$ 373,945.34	\$ 370,428.39	\$ 111,128.52			FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO	ARQ. MANUEL RIGOBERTO SANCHEZ ALEJANDRO	21/03/2018	04/05/2018	21/03/2018		15%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0022	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL J. N. CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ, CLAVE 27EJN1592V	0049.- RA. RIBERA ALTA 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	30 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-022-OP0022/2018	\$ 278,721.32	\$ 275,175.69	\$ 82,552.71			FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	21/03/2018	04/05/2018	21/03/2018		20%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0023	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO CLAVE: 27KJN0388O	0333.- EL VERGEL, CENTLA, TABASCO	12 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-020-OP0023/2018	\$ 281,705.63	\$ 280,601.55	\$ 84,180.47			LUCIA GARCIA MARTINEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	20/03/2018	03/05/2018	20/03/2018		5%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE: 27EJN1875B	0306.- RA. RIBERA ALTA 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	30 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-022-OP0024/2018	\$ 283,809.11	\$ 280,257.55	\$ 84,077.26			FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	21/03/2018	04/05/2018	21/03/2018		25%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO, CLAVE: 27DPR0462M	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO	732 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-019-OP0025/2018	\$ 443,773.32	\$ 439,435.61	\$ 131,830.68			JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	21/03/2018	19/05/2018	21/03/2018		23%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0026	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE: 27DCC0028D	0114.- EJ. FRONTERITA, CENTLA, TABASCO	62 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-020-OP0026/2018	\$ 401,934.68	\$ 400,892.67	\$ 120,267.80			LUCIA GARCIA MARTINEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	20/03/2018	03/05/2018	20/03/2018		5%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0027	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL J.N. ING. JOSE NARCISO ROVIROSA ANDRADE, CLAVE: 27DCC0076N	0251.- EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA, TABASCO	90 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-020-OP0027/2018	\$ 354,621.07	\$ 353,339.84	\$ 106,001.95			LUCIA GARCIA MARTINEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	20/03/2018	03/05/2018	22/03/2018		5%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0028	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE NEZAHUALCOYOTL, CLAVE: 27DPB0090L	0240.- COL. RIBERA ALTA DE CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	50 ALUMNOS	1.00		COMEDOR	CO-DOOTSM-33-019-OP0028/2018	\$ 353,992.25	\$ 350,544.96	\$ 105,163.49			JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	22/03/2018	05/05/2018	22/03/2018		15%
F015.- VIVIENDA	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0029	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	146 VIVIENDAS	146.00		CUARTOS	CO-DOOTSM-33-024-OP0029/2018	\$ 9,402,262.76	\$ 9,365,146.00	\$ 2,809,543.80			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	23/03/2018	20/07/2018	23/03/2018		1%
K008.- CARRITERAS	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL	0081.- EL LA PIMIENTA, CENTLA, TABASCO	659 HAB.	0.50		KM	CO-DOOTSM-33-017-OP0030/2018	\$ 1,325,214.24	\$ 1,321,316.29	\$ 396,394.89			CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACION ES GAVA S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	23/03/2018	21/05/2018	23/03/2018		0%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS DEL 1/03/18 AL 31/03/18

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K003- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0031	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENEZ	0015.- VILLA CUAUHEMOC, CENTLA, TABASCO	3,589 HAB.	90.00		ML	CO-DOOTSM-33-018-OP0031/2018	\$ 849,149.03	\$ 840,737.19	\$ 252,221.15			JULIA GONZALEZ MORALES	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	20/03/2018	18/04/2018	20/03/2018		40%
K003- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0033	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE DIVERSOS HUNDIMIENTOS)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	4.00		HUNDIMIENTOS	CO-DOOTSM-33-005-OP0033/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 1,495,269.92	\$ 448,580.98			JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	20/03/2018	18/04/2018	20/03/2018		5%

ELABORO

REVISO

ING. GREGORIO ALBERTO ARIAS ALAMILLA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR