

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240402514364	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	2,600,363.70	2,546,108.51	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2600363.7, MODIFICADO:2546108.51)}	OP0108.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0108	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:270.0, META_MODIFICADA:270.0)}
2025	1	TAB240402517608	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	2,420,871.95	1,238,373.61	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2120871.95, MODIFICADO:1238373.61)}	OP0105.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0105	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8)}
2025	1	TAB240402517619	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	1,527,228.48	869,919.55	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1527228.48, MODIFICADO:869919.55)}	OP0106.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0106	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA:8.0)}
2025	1	TAB240402517650	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	1,361,474.82	1,076,305.49	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1361474.82, MODIFICADO:1076305.49)}	OP0107.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0107	S	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:74.2, META_MODIFICADA:74.2)}
2025	1	TAB250102522400	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	520,682.01	517,015.96	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:520682.01, MODIFICADO:517015.96)}	OP0080.- CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TRAPEZOIDAL CON PASO PEATONAL SOBRE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA, UBICADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0080	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:260.4, META_MODIFICADA:260.4)}
2025	1	TAB250102522779	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	461,932.88	461,932.88	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:461932.88, MODIFICADO:461932.88)}	215-08-K003.- REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA		S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:45.0, META_MODIFICADA:45.0)}
2025	1	TAB250102522785	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	870,346.62	870,346.62	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:870346.62, MODIFICADO:870346.62)}	216-08-K003.- REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	216-08-K003	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2087.0, META_MODIFICADA:2087.0)}
2025	1	TAB250102522789	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	438,071.36	438,071.36	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:438071.36, MODIFICADO:438071.36)}	217-08-K003.- REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	217-08-K003	S	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1043.5, META_MODIFICADA:1043.5)}
2025	1	TAB250102522797	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-	-	-	381,721.97	381,721.97	{FF1 (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:381721.97, MODIFICADO:381721.97)}	218-08-K003.- REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	218-08-K003	S	1,772	1,704	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:913.0, META_MODIFICADA:913.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2404 0251436 4	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.646944, LAT:18.533611}}	20-12-2024	08-01-2025	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0108-2024, CONTRATISTA:ALUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2548108.51, IMPORTE_MODIFICADO:2600363.7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:ALUMINARIA, AVANCE:270.0}}	{2514364/PROYECTO_FIN, 2514364/PROYECTO_PROCESO, 2514364/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2404 0251760 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218, LAT:18.53011}}	18-12-2024	15-02-2025	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	1,238,373.61	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0105-2024, CONTRATISTA:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2120871.95, IMPORTE_MODIFICADO:2066427.17}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2517608/PROYECTO_INICIO, 2517608/PROYECTO_PROCESO, 2517608/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2404 0251761 9	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218, LAT:18.53011}}	20-12-2024	18-01-2025	869,919.55	869,919.55	869,919.55	869,919.55	869,919.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0106-2024, CONTRATISTA:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1527228.48, IMPORTE_MODIFICADO:1496648.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:8.0}}	{2517619/PROYECTO_INICIO, 2517619/PROYECTO_PROCESO, 2517619/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2404 0251765 0	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:VICENTE GUERRERO, LON:-92.89454, LAT:18.38884}}	20-12-2024	18-01-2025	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	1,076,305.49	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0107-2024, CONTRATISTA:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1361474.82, IMPORTE_MODIFICADO:1334174.81}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:74.2}}	{2517650/PROYECTO_INICIO, 2517650/PROYECTO_PROCESO, 2517650/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2501 0252240 0	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218722, LAT:18.53011083}}	08-08-2024	04-09-2024	517,015.96	517,015.96	517,015.96	517,015.96	517,015.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090-2024, CONTRATISTA:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:520682.01, IMPORTE_MODIFICADO:517015.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:260.4}}	{2522400/PROYECTO_INICIO, 2522400/PROYECTO_FIN, 2522400/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2501 0252277 9	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218722, LAT:18.53011083}}	17-03-2025	15-04-2025	461,932.88	454,688.05	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:215-08-K003, CONTRATISTA:FREDDY ALVARADO GOMEZ, CONVOCANTE:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, MONTO:454688.05, IMPORTE_MODIFICADO:461932.88}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:45.0}}	{2522779/PROYECTO_INICIO, 2522779/PROYECTO_PROCESO, 2522779/PROYECTO_FIN, 2522779/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2501 0252278 5	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218722, LAT:18.53011083}}	17-03-2025	10-04-2025	870,346.62	860,236.59	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:218-08-K003, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, MONTO:860236.59, IMPORTE_MODIFICADO:870346.62}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2087.0}}	{2522785/PROYECTO_PROCESO, 2522785/PROYECTO_INICIO, 2522785/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2501 0252278 9	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:VICENTE GUERRERO, LON:-92.8945488, LAT:18.3888461}}	17-03-2025	10-04-2025	438,071.36	432,997.94	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:217-08-K003, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, MONTO:432997.94, IMPORTE_MODIFICADO:438071.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1043.5}}	{2522789/PROYECTO_PROCESO, 2522789/PROYECTO_INICIO, 2522789/PROYECTO_FIN, 2522789/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2501 0252279 7	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CUAUHTEMOC, LON:-92.955, LAT:18.40194}}	17-03-2025	10-04-2025	381,721.97	377,273.55	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:218-08-K003, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, MONTO:377273.55, IMPORTE_MODIFICADO:381721.97}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:913.0}}	{2522797/PROYECTO_INICIO, 2522797/PROYECTO_FIN, 2522797/PROYECTO_PROCESO, 2522797/PROYECTO_INICIO, 2522797/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCION	VALIDADO / REGISTRO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO:PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2025	1	TAB240 3024298 31	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	945,443.29	939,432.67	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN-FAIS MUNCIPAL, MON TO:945443.29, MODIFICADO:939432.67}}	OP0087. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291474	5	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:815.02, META_MODIFICADA:815.02}}
2025	1	TAB240 3024299 08	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1,103,192.68	1,103,192.68	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROC_ESTATAL_MUN-FAIS MUNICIPAL, MON TO:1103192.68, MODIFICADO:1103192.68}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291877	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291877	5	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2025	1	TAB240 3024299 72	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1,135,162.85	1,135,162.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN-FAIS MUNICIPAL, MON TO:1135162.85, MODIFICADO:1135162.85}}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292144	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292144	5	13	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2025	1	TAB240 3024302 10	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	5,626,004.00	5,502,983.79	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN-FAIS MUNICIPAL, MON TO:5626004.0, MODIFICADO:5502983.79}}	OP0091. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE CUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293142	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ACUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293142	5	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1060.0, META_MODIFICADA:1060.0}}
2025	1	TAB240 3024302 65	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	687,682.21	670,574.56	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAS MUNICIPAL, MON TO:687682.21, MODIFICADO:670574.56}}	OP0092. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293420	5	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1024.0, META_MODIFICADA:1024.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0242983 1	1	{GEO1 {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON E IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCU. LON:-92.65416357, LAT:18.53261532}}	16-10-2024	14-11-2024	939,432.67	939,432.67	939,432.67	939,432.67	939,432.67	{CTTO:1 (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0087/2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945443.29, IMPORTE_MODIFICADO:939432.67)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:815.02)}	{2429831/PROYECTO_INICIO, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0242990 8	1	{GEO1 {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88918809, LAT:18.38934536}}	12-11-2024	30-12-2024	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	{CTTO:1 (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1103192.68, IMPORTE_MODIFICADO:1089633.14)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20)}	{2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:10, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS2: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:10, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS3: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:10, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS4: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:10, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}}
TAB2403 0242997 2	1	{GEO1 {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A ARROLLO POLO 3A SECCION Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU. LON:-92.37143871, LAT:18.29544708}}	12-11-2024	30-12-2024	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	{CTTO:1 (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1135162.85, IMPORTE_MODIFICADO:1123479.06)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20)}	{2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243021 0	1	{GEO1 {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA QUINTIN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8, LON:-92.89609309, LAT:18.38467866}}	12-11-2024	31-12-2024	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	{CTTO:1 (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0091/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5628004.84, IMPORTE_MODIFICADO:5502983.79)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1060.0)}	{2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243026 5	1	{GEO1 {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE QUINTIN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 K, LON:-92.89560354, LAT:18.38457689}}	12-11-2024	31-12-2024	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	{CTTO:1 (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1024.0)}	{2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO. DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302430270	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	3,233,995.29	3,233,995.29	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:3233995.29, MODIFICADO:3233995.29)}	OP0093. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293429	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293429	S	598	610	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10, META_MODIFICADA:1.0)}
2025	1	TAB240302430500	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	287,165.25	278,533.23	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:287165.25, MODIFICADO:278533.23)}	OP0094. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.- 294299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	294299	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8)}
2025	1	TAB240302430826	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	2,200,000.00	2,156,545.18	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:2200000.0, MODIFICADO:2156545.18)}	OP0095. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R DE LA LOCALIDAD E.J. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295437	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295437	S	103	101	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10, META_MODIFICADA:1.0)}
2025	1	TAB240302430831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	4,329,110.24	4,229,713.49	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:4329110.24, MODIFICADO:4229713.49)}	OP0096. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295456	S	198	194	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.06, META_MODIFICADA:1.06)}
2025	1	TAB240302430835	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1,807,749.19	1,784,863.86	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:1807749.19, MODIFICADO:1784863.86)}	OP0097. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295462	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295462	S	71	72	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.31, META_MODIFICADA:0.31)}
2025	1	TAB240302430836	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1,430,657.70	1,408,745.92	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:1430657.7, MODIFICADO:1408745.92)}	OP0098. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.- 295468	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295468	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:893.87, META_MODIFICADA:893.87)}
2025	1	TAB240302430885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DELAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	4,634,321.80	4,574,850.83	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:4634321.8, MODIFICADO:4574850.83)}	OP0099. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.- 295616	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295616	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3303.4, META_MODIFICADA:3303.4)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0243027 0	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45. LON:-92.88910638, LAT:18.38941211}}	14-11-2024	31-12-2024	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0093/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3233995.29, IMPORTE_MODIFICADO:3210736.54}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:1.0)}	{2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO, 2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO, 2430270/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243050 0	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAÑO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCA, LON:-92.64564697, LAT:18.52894157}}	14-11-2024	26-12-2024	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:383.8)}	{2430500/PROYECTO_INICIO, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243082 6	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE CONSTITUCION COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO DE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA, LON:-92.81632358, LAT:16.45174864}}	14-11-2024	31-12-2024	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0095/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2200000.0, IMPORTE_MODIFICADO:2156545.18}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:1.0)}	{2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_PROCESO, 2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243083 1	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TABASQUILLO 1RA SECCIÓN COLONIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT - TABASQUILLO Y, CALLE UNICA PRINCIPAL DIVERSOS PUNTOS LA LOCALIDAD SE ENCUNETRA A, LON:-92.7246682, LAT:16.36018803}}	12-11-2024	31-12-2024	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0096/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4329110.24, IMPORTE_MODIFICADO:4229713.49}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:1.06)}	{2430831/PROYECTO_INICIO 2430831/PROYECTO_PROCESO, 2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243083 5	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE AL RIO GONZÁLEZ COLONIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL BELLOTE - SANTA CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACÍE, LON:-92.99712712, LAT:18.41364248}}	12-11-2024	26-12-2024	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0097/2024, CONTRATISTA:CADEN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1807749.19, IMPORTE_MODIFICADO:1784863.86}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:0.31)}	{2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_INICIO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243083 6	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAÑO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN Y HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA LON:-92.64408966, LAT:18.52965524}}	10-12-2024	31-12-2024	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0098/2024, CONTRATISTA:COINCISUR S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1430657.7, IMPORTE_MODIFICADO:1408745.92}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:893.87)}	{2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243088 5	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAÑO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MELCHOR, LON:-92.6442591, LAT:18.52956889}}	17-12-2024	31-12-2024	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	{CTT01: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:46343218, IMPORTE_MODIFICADO:4574850.83}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:3303.4)}	{2430885/PROYECTO_INICIO, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240 3024309 18	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,279,436.02	3,213,888.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:3279436.02, MODIFICADO:3213888.19}}	OP0100. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295745	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295745	S	110	108	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.62, META_MODIFICADA:0.62)}
2025	1	TAB240 3024309 76	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				749,560.67	733,508.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:749560.67, MODIFICADO:733508.19}}	OP0102. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296019	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296019	S	1,642	1,675	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0)}
2025	1	TAB240 3024309 66	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,244,403.57	3,137,423.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROC_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUNFAIS MUNICIPAL, MONTO:3244403.57, MODIFICADO:3137423.02}}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296036	S	130	130	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.83, META_MODIFICADA:0.83)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0243091 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CARRETERA CARLOS A. MADRAZO COLONIA EL PORVENIR DE QUINTIN ARÁUZ, 88757 QUINTIN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE E. LON:-92.56065049, LAT:18.32268788}}	14-11-2024	31-12-2024	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0100/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3279436.02, IMPORTE_MODIFICADO:3213888.19}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: A KILOMETRO, AVANCE:0.62)}	{2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_FN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243097 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CARRETERA DIVERSAS CALLES COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA, LON:-92.80865935, LAT:18.34179068}}	21-11-2024	31-12-2024	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0102/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:749560.67, IMPORTE_MODIFICADO:736791.95}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: A PIEZAS, AVANCE:7.0)}	{2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO, 2430978/PROYECTO_FN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243098 6	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CARRETERA PRINCIPAL BARRA DE SAN PEDRO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA FRONTERA - CIUDAD DEL CARMEN LA L. LON:-92.47232802, LAT:18.63971029}}	21-11-2024	31-12-2024	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0103/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3244403.57, IMPORTE_MODIFICADO:3137423.02}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA: A KILOMETRO, AVANCE:0.83)}	{2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_FN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 _ CICLO DE RECURSO	F1 _ RAMO	F1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 _ CICLO DE RECURSO	F2 _ RAMO	F2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240 3024309 88	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			4,742,234.08	4,778,463.67	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4742234.08, MODIFICADO:4778463.67}}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD E.J. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296049	S	531	491	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.16, META_MODIFICADA:1.16)}
2025	1	TAB240 4024880 42	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			10,754,364.36	10,486,440.92	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1075436436E7, MODIFICADO:1048644092E7}}	OP0088. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 440395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	440395	S	834	833	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10, META_MODIFICADA:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0243098 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CONSTANCIA Y VENECIA, 86782 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD BENITO JUAREZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST. LON:-92.82578365, LAT:18.43453689}}	21-11-2024	31-12-2024	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0104/2024, CONTRATISTA:MAC Y MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4851359.16, IMPORTE_MODIFICADO:4778462.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.16}}	{2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2404 0248804 2	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION: CALZADA TAB / CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86781 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFÉRICO LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO Y CAMINO A LA PREPARATORIA IDIFTEC 2, CAMINO SALIDA A LA COSTERA DE PICO DE, LON:-92.95203991, LAT:18.41651185}}	25-11-2024	30-12-2024	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:107543843.67, IMPORTE_MODIFICADO:104864409.27}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

**DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN**



ING. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL