

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402514364	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				2,600,363.70	2,548,108.51	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2600363.7, MODIFICADO:2548108.51)}	OP0108.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0108	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:270.0, META_MODIFICADA:270.0)}
2024	4	TAB240402517404	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				3,835,683.34	3,808,708.85	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3835683.34, MODIFICADO:3808708.85)}	OP0078.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJ. NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0078	N	0	0	796	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.15, META_MODIFICADA:1.15)}
2024	4	TAB240402517515	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				238,401.45	236,001.74	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:238401.45, MODIFICADO:236001.74)}	OP0079.- OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (GEOMETRIA RESTRICIVA DE CALLES) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0079	N	0	0	23,024	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:46.0, META_MODIFICADA:46.0)}
2024	4	TAB240402517608	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				2,120,871.95	2,066,427.17	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2120871.95, MODIFICADO:2066427.17)}	OP0105.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0105	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8)}
2024	4	TAB240402517619	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,527,228.48	1,527,228.48	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1527228.48, MODIFICADO:1527228.48)}	OP0106.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0106	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA:8.0)}
2024	4	TAB240402517650	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,361,474.82	1,361,474.82	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1361474.82, MODIFICADO:1361474.82)}	OP0107.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JAUREZ EN EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0107	S	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:74.2, META_MODIFICADA:74.2)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4025143 64	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.646944, LAT:18.533611}}	20-12-2024	08-01-2025	2,548,108.51	2,548,108.51	1,938,932.46	1,938,932.46	1,930,574.99	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0108-2024, CONTRATISTA:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2548108.51, IMPORTE_MODIFICADO:2600363.7}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:LUMINARIA, AVANCE:270.0)}	{2514364/PROYECTO_FIN, 2514364/PROYECTO_PROCESO, 2514364/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES
TAB240 4025175 04	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION: NUEVO CENTLA, LON:-92.526, LAT:18.6219}}	06-08-2024	19-09-2024	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0078-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3835683.34, IMPORTE_MODIFICADO:3808708.85}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:1.15)}	{2517504/PROYECTO_PROCESO, 2517504/PROYECTO_FIN, 2517504/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES
TAB240 4025175 15	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218, LAT:18.53011}}	06-08-2024	04-09-2024	236,001.74	236,001.74	236,001.74	236,001.74	236,001.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0079-2024, CONTRATISTA:SUSEYCO FRANJA SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:238401.45, IMPORTE_MODIFICADO:236001.74}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:46.0)}	{2517515/PROYECTO_PROCESO, 2517515/PROYECTO_INICIO, 2517515/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES
TAB240 4025176 08	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218, LAT:18.53011}}	18-12-2024	15-02-2025	2,066,427.17	2,066,427.17	828,053.56	828,053.56	824,484.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0105-2024, CONTRATISTA:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2120871.95, IMPORTE_MODIFICADO:2066427.17}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:120.0)}	{2517608/PROYECTO_PROCESO, 2517608/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES
TAB240 4025176 19	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.65218, LAT:18.53011}}	20-12-2024	18-01-2025	1,527,228.48	1,496,648.11	626,728.56	626,728.56	624,027.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0106-2024, CONTRATISTA:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1527228.48, IMPORTE_MODIFICADO:1496648.11}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:2.0)}	{2517619/PROYECTO_PROCESO, 2517619/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES
TAB240 4025176 50	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:VICENTE GUERRERO, LON:-92.89454, LAT:18.38884}}	20-12-2024	18-01-2025	1,361,474.82	1,334,174.81	257,869.32	257,869.32	256,757.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0107-2024, CONTRATISTA:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1361474.82, IMPORTE_MODIFICADO:1334174.81}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:19.5)}	{2517650/PROYECTO_PROCESO, 2517650/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIO NES	SIN OBSERVACIO NES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240 2023760 26	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,693,300.70	7,632,109.83	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4615980.42, MODIFICADO:4579265.9), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3077320.28, MODIFICADO:3052843.93)}	OP0040.05000617. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97132	S	117	118	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:2.61, META_MODIFICADA:2.61)}
2024	4	TAB240 2023763 36	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,035,149.96	7,970,758.36	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4821089.98, MODIFICADO:4782455.01), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3214059.98, MODIFICADO:3188303.35)}	OP0039.05000616. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96665	S	382	364	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:2.84, META_MODIFICADA:2.84)}
2024	4	TAB240 2023763 38	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,574,397.72	4,537,049.95	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:2744638.63, MODIFICADO:272229.97), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1829759.09, MODIFICADO:1814819.98)}	OP0045.05000622. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96668	S	245	240	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.42, META_MODIFICADA:1.42)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 2023760 26	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO - SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA, SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 260 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO, LON:-92.85922172, LAT:18.42243399}}	24-05-2024	06-08-2024	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0040/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7693300.7, IMPORTE_MODIFICADO:7632109.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:2.61}}	{2376026/PROYECTO_INICIO, 2376026/PROYECTO_PROCESO, 2376026/PROYECTO_FIN, 2376026/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023763 36	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:90, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO ZDA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD VICENT, LON:-92.87845487, LAT:18.40579427}}	24-05-2024	06-08-2024	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0039/2024, CONTRATISTA:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8035149.96, IMPORTE_MODIFICADO:7970758.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:2.84}}	{2376336/PROYECTO_INICIO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023763 38	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA COSTERA DEL GOLFO - RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CA, LON:-92.80647109, LAT:18.42081815}}	24-05-2024	22-07-2024	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2024, CONTRATISTA:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4574397.72, IMPORTE_MODIFICADO:4537049.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:1.42}}	{2376338/PROYECTO_INICIO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202370558	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,600,922.58	2,548,606.42	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2600922.58, MODIFICADO:2548606.42)}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DÍAZ. 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77253	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADROS, META_MODIFICADA:3503.5)}
2024	4	TAB240202377286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,269,382.66	3,242,627.52	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3269382.66, MODIFICADO:3242627.52)}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL, DE LA LOCALIDAD DE LA RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99299	S	85	81	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.88, META_MODIFICADA:0.88)}
2024	4	TAB240202377294	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,081,190.84	5,038,645.01	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5081190.84, MODIFICADO:5038645.01)}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99309	S	221	219	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.63, META_MODIFICADA:1.68)}
2024	4	TAB240202377300	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,393,815.25	2,377,887.56	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2393815.25, MODIFICADO:2377887.56)}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27DPR1459F, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99320	S	117	118	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADROS, META:150.78, META_MODIFICADA:150.78)}
2024	4	TAB240302414366	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,796,748.49	4,763,136.40	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4796748.49, MODIFICADO:4763136.4)}	OP0086. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SÁBANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198028	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198028	S	705	697	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.56, META_MODIFICADA:1.56)}
2024	4	TAB240302414429	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,420,342.18	1,410,407.15	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1420342.18, MODIFICADO:1410407.15)}	OP0084. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PASO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198811	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198811	S	1,230	1,267	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:340.0, META_MODIFICADA:340.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 2023705 58	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUE, LON:-92.64448519, LAT:18.53489375}}	12-04-2024	10-06-2024	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2024, CONTRATISTA:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2600922.58, IMPORTE_MODIFICADO:2548606.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:3503.5}}	{2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023772 86	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVIO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE, LON:-92.87891361, LAT:18.42764526}}	16-07-2024	24-08-2024	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0072/2024, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3269382.66, IMPORTE_MODIFICADO:3242627.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:0.88}}	{2377286/PROYECTO_INICIO, 2377286/PROYECTO_PROCESO, 2377286/PROYECTO_FIN, 2377286/PROYECTO_INICIO, 2377286/PROYECTO_PROCESO, 2377286/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023772 94	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA Y C. LON:-92.81708428, LAT:18.44757171}}	16-07-2024	29-08-2024	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5081190.84, IMPORTE_MODIFICADO:5038645.01}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:1.68}}	{2377294/PROYECTO_INICIO, 2377294/PROYECTO_FIN, 2377294/PROYECTO_PROCESO, 2377294/PROYECTO_FIN, 2377294/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023773 00	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIP, LON:-92.9582792, LAT:18.40076411}}	16-07-2024	29-08-2024	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2024, CONTRATISTA:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2393815.25, IMPORTE_MODIFICADO:2377887.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:150.78}}	{2377300/PROYECTO_INICIO, 2377300/PROYECTO_PROCESO, 2377300/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024143 66	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA SÁBANA COLONIA LA SÁBANA, 86768 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA PICO DE ORO Y CAMINO A LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35 KM DE LA CABECER, LON:-92.86861342, LAT:18.45026526}}	06-08-2024	19-09-2024	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4796748.49, IMPORTE_MODIFICADO:4763136.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:1.56}}	{2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024144 29	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE CAMINO PASO NUEVO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO A PASO NUEVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.96235088, LAT:18.39968933}}	06-08-2024	04-09-2024	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1420342.18, IMPORTE_MODIFICADO:1410407.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:340.0}}	{2414429/PROYECTO_INICIO, 2414429/PROYECTO_PROCESO, 2414429/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302414689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,934,933.96	1,917,631.95	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1934933.96, MODIFICADO:1917631.95)}	OP0081. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA, DE LA LOCALIDAD DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 200961	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	200961	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:500.0, META_MODIFICADA:500.0)}
2024	4	TAB240302414699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,009,173.72	2,987,336.85	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3009173.72, MODIFICADO:2987336.85)}	OP0085. REHABILITACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL CON PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201036	S	604	616	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:740.0, META_MODIFICADA:800.0)}
2024	4	TAB240302414701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,906,426.28	1,890,824.64	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1906426.28, MODIFICADO:1890824.64)}	OP0082. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201042	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201042	S	1,772	1,704	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1347.82, META_MODIFICADA:1361.19)}
2024	4	TAB240302414702	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,437,876.28	2,416,281.83	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2437876.28, MODIFICADO:2416281.83)}	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201049	S	1,772	1,704	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1693.2, META_MODIFICADA:1698.18)}
2024	4	TAB240302425478	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,879,929.95	2,856,684.59	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2879929.95, MODIFICADO:2856684.59)}	OP0076. PREHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 269287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	269287	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:11.0)}
2024	4	TAB240302429831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				945,443.29	945,443.29	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:945443.29, MODIFICADO:945443.29)}	OP0087. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291474	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:815.02, META_MODIFICADA:815.02)}

(Handwritten signatures and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302414689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL ACCESO AL TECNOLOGICO DE CENTLA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO, CALLEJON DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBR, LON:-92.63525705, LAT:18.52928078}}	06-08-2024	04-09-2024	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2024, CONTRATISTA:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1934933.96, IMPORTE_MODIFICADO:1917631.95}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:500.0)}	{2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_INICIO, 2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:ANDADOR PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO Y CAMINO SALIDA A FELIPE , LON:-92.70159804, LAT:18.50386391}}	06-08-2024	19-09-2024	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2024, CONTRATISTA:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3009173.72, IMPORTE_MODIFICADO:2987355.44}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:800.0)}	{2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE AGUILAS SERDÁN LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.95746335, LAT:18.40049051}}	06-08-2024	19-09-2024	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2024, CONTRATISTA:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1906426.28, IMPORTE_MODIFICADO:1890824.64}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:1361.19)}	{2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_INICIO, 2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414702	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE HONORATO JIMÉNEZ EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.95637274, LAT:18.40009208}}	06-08-2024	19-09-2024	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2024, CONTRATISTA:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2437878.28, IMPORTE_MODIFICADO:2416281.55}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:1698.18)}	{2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302425478	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SOBRE LA AVENIDA EJIDO COLONIA GRIJALVA II, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL PARQUE DANZA DEL CABALLITO Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD ARROYO POLO ZDA. SECCIÓN, CAMINO CARRETERA COSTERA VILLAHE, LON:-92.63790751, LAT:18.53425808}}	22-07-2024	04-09-2024	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0076/2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2879929.95, IMPORTE_MODIFICADO:2856686.74}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:11.0)}	{2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302429831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN E IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCU, LON:-92.65415357, LAT:18.53261532}}	16-10-2024	14-11-2024	945,443.29	939,432.67	860,965.63	860,965.63	833,083.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0087/2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945443.29, IMPORTE_MODIFICADO:939432.67}}	{META1: (UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:815.02)}	{2429831/PROYECTO_INICIO, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302429908	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,103,192.68	1,103,192.68	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1103192.68, MODIFICADO:1103192.68)}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291877	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291877	S	598	610	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0)}
2024	4	TAB240302429972	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,135,162.85	1,135,162.85	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1135162.85, MODIFICADO:1135162.85)}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292144	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292144	S	13	15	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0)}
2024	4	TAB240302430210	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,626,004.00	5,626,004.84	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5626004.0, MODIFICADO:5626004.84)}	OP0091. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293142	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293142	S	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1060.0, META_MODIFICADA:1060.0)}
2024	4	TAB240302430265	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				687,682.21	687,682.21	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:687682.21, MODIFICADO:687682.21)}	OP0092. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293420	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293420	S	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1024.0, META_MODIFICADA:1024.0)}
2024	4	TAB240302430270	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,233,995.29	3,233,995.29	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3233995.29, MODIFICADO:3233995.29)}	OP0093. CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293429	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293429	S	598	610	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2024	4	TAB240302430500	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				287,155.25	278,533.23	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:287155.25, MODIFICADO:278533.23)}	OP0094. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 294299	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	294299	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302429908	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88916809, LAT:18.38934536}}	12-11-2024	30-12-2024	1,103,192.68	1,089,633.14	789,749.75	789,749.75	784,749.75	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1103192.68, IMPORTE_MODIFICADO:1089633.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.5}}	{2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302429972	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A ARROLLO POLO 3A, SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.37143871, LAT:18.29544708}}	12-11-2024	30-12-2024	1,135,162.85	1,123,479.06	501,634.55	501,634.55	498,607.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1135162.85, IMPORTE_MODIFICADO:1123479.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.2}}	{2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430210	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AVENIDA QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8, LON:-92.89609309, LAT:18.38467866}}	12-11-2024	31-12-2024	5,626,004.84	5,502,983.79	3,257,007.16	3,257,007.16	3,237,352.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0091/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5626004.84, IMPORTE_MODIFICADO:5502983.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:636.0}}	{2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430265	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 K, LON:-92.89560354, LAT:18.38457689}}	12-11-2024	31-12-2024	687,682.21	670,574.56	394,360.43	394,360.43	391,980.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:665.6}}	{2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430270	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88910638, LAT:18.38941211}}	14-11-2024	31-12-2024	3,233,995.29	3,210,736.54	1,511,928.75	1,511,928.75	1,502,805.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0093/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3233995.29, IMPORTE_MODIFICADO:3210736.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.5}}	{2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430500	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCA, LON:-92.64564697, LAT:18.52894157}}	14-11-2024	28-12-2024	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	276,852.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2430500/PROYECTO_INICIO, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302430826	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,200,000.00	2,200,000.00	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2200000.0, MODIFICADO:2200000.0)}	OP0095. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EL BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295437	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295437	S	103	101	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}
2024	4	TAB240302430831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,329,110.24	4,329,110.24	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4329110.24, MODIFICADO:4329110.24)}	OP0096. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295456	S	198	194	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.06, META_MODIFICADA:1.06)}
2024	4	TAB240302430835	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,807,749.19	1,784,863.86	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1807749.19, MODIFICADO:1784863.86)}	OP0097. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295462	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295462	S	71	72	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.31, META_MODIFICADA:0.31)}
2024	4	TAB240302430836	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,430,657.70	1,430,657.70	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1430657.7, MODIFICADO:1430657.7)}	OP0098. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295468	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295468	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:893.87, META_MODIFICADA:893.87)}
2024	4	TAB240302430885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,634,321.80	4,634,321.80	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4634321.8, MODIFICADO:4634321.8)}	OP0099. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295616	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295616	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3303.4, META_MODIFICADA:3303.4)}
2024	4	TAB240302430918	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,279,436.02	3,213,888.19	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3279436.02, MODIFICADO:3213888.19)}	OP0100. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295745	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295745	S	110	108	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.62, META_MODIFICADA:0.62)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 3024308 26	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO DE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA , LON:-92.81832358, LAT:18.45174884})	14-11-2024	31-12-2024	2,200,000.00	2,156,545.18	273,218.31	273,218.31	271,569.57	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0095/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2200000.0, IMPORTE_MODIFICADO:2156545.18}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.12)}	{2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 31	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN COLONIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT - TABASQUILLO Y , CALLE UNICA PRINCIPAL DIVERSOS PUNTOSLA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, LON:-92.7246682, LAT:18.36018903})	12-11-2024	31-12-2024	4,329,110.24	4,229,713.49	4,153,996.28	4,153,996.28	4,128,929.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0096/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4329110.24, IMPORTE_MODIFICADO:4229713.49}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.0)}	{2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 35	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE AL RIO GONZÁLEZ COLONIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL BELLOTE - SANTA CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACÍE, LON:-92.99712712, LAT:18.41364248})	12-11-2024	26-12-2024	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,774,093.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0097/2024, CONTRATISTA:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1807749.19, IMPORTE_MODIFICADO:1784863.86}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.31)}	{2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_INICIO, 2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 36	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN Y HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.64408966, LAT:18.52965524})	10-12-2024	31-12-2024	1,430,657.70	1,408,745.92	191,709.37	191,709.37	190,552.51	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0098/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1430657.7, IMPORTE_MODIFICADO:1408745.92}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:134.08)}	{2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024309 85	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MELCHOR , LON:-92.6442591, LAT:18.52958889})	17-12-2024	31-12-2024	4,634,321.80	4,574,850.83	204,757.78	204,757.78	203,522.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4634321.8, IMPORTE_MODIFICADO:4574850.83}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:166.0)}	{2430885/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024309 18	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, 86757 QUINTÍN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTÁ LA LOCALIDAD SE E, LON:-92.56065049, LAT:18.32288788})	14-11-2024	31-12-2024	3,213,888.19	3,213,888.19	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0100/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3279436.02, IMPORTE_MODIFICADO:3213888.19}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.5)}	{2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302430965	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				724,972.22	713,659.03	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:724972.22, MODIFICADO:713659.03)}	OP0101. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CALLEJÓN MORELOS, DE LA LOCALIDAD POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295972	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295972	S	1,642	1,675	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.2, META_MODIFICADA:0.2)}
2024	4	TAB240302430978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				749,560.67	749,560.67	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:749560.67, MODIFICADO:749560.67)}	OP0102. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296019	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296019	S	1,642	1,675	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0)}
2024	4	TAB240302430986	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,244,403.57	3,244,403.57	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3244403.57, MODIFICADO:3244403.57)}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296036	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296036	S	130	130	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.83, META_MODIFICADA:0.83)}
2024	4	TAB240302430988	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,742,234.08	4,851,359.16	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4742234.08, MODIFICADO:4851359.16)}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296049	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296049	S	531	491	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.16, META_MODIFICADA:1.16)}
2024	4	TAB240402450740	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				46,322.28	46,090.72	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:46322.28, MODIFICADO:46090.72)}	GC0250. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SECTOR PUNTA DE EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 159985	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	159985	S	18	18	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9.0, META_MODIFICADA:9.0)}
2024	4	TAB240402457005	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,172.73	97,172.32	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97172.73, MODIFICADO:97172.32)}	GC0337. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360804	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360804	S	84	75	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0)}
2024	4	TAB240402457017	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,685.02	227,154.13	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:228685.02, MODIFICADO:227154.13)}	GC0338. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360824	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360824	S	185	150	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA:44.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302430965	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 K, LON:-92.80174167, LAT:18.34025395})	14-11-2024	28-12-2024	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0101/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:724972.22, IMPORTE_MODIFICADO:713659.03}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.2)}	{2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_FIN, 2430965/PROYECTO_INICIO, 2430965/PROYECTO_FIN, 2430965/PROYECTO_INICIO, 2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430978	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA, LON:-92.80665935, LAT:18.34179068})	21-11-2024	31-12-2024	749,560.67	735,791.95	102,368.16	102,368.16	101,750.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0102/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:749560.67, IMPORTE_MODIFICADO:735791.95}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:3.5)}	{2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO, 2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430986	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BARRA DE SAN PEDRO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA FRONTERA - CIUDAD DEL CARMEN LA L, LON:-92.47232802, LAT:18.63971029})	21-11-2024	31-12-2024	3,244,403.57	3,137,423.02	633,520.29	633,520.29	629,697.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0103/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3244403.57, IMPORTE_MODIFICADO:3137423.02}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.41)}	{2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430988	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CONSTANCIA Y VENECIA, 86762 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD BENITO JUAREZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.82578365, LAT:18.43453689})	21-11-2024	31-12-2024	4,851,359.16	4,778,462.67	836,285.63	836,285.63	831,239.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0104/2024, CONTRATISTA:MAC Y MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4851359.16, IMPORTE_MODIFICADO:4778462.67}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.24)}	{2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402450740	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE PUNTA EL MANGLAR COLONIA PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA - JONUTA Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.65020096, LAT:18.44422665})	03-06-2024	30-08-2024	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:9.0)}	{2450740/PROYECTO_FIN, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402457005	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO VILLAHERMOSA FRONTERA - PASO DE TABASQUILLO KILÓMETRO 15 + 50 INTERIOR O RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE, LON:-92.6953084, LAT:18.36892107})	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:19.0)}	{2457005/PROYECTO_INICIO, 2457005/PROYECTO_FIN, 2457005/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402457017	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR O PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, PERIFERICO PERIFERICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 45 KM DE, LON:-92.96095524, LAT:18.40429133})	27-11-2024	16-12-2024	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:44.0)}	{2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_PROCESO, 2457017/PROYECTO_INICIO, 2457017/PROYECTO_INICIO, 2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402457032	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35)}	GC0339. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360892	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360892	5	220	180	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0)}
2024	4	TAB240402457052	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35)}	GC0340. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360963	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360963	5	1,819	1,718	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0)}
2024	4	TAB240402457092	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				103,210.22	102,580.45	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:103210.22, MODIFICADO:102580.45)}	GC0341. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361168	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361168	5	90	85	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2024	4	TAB240402457107	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35)}	GC0342. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361238	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361238	5	4,745	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0)}
2024	4	TAB240402457114	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,875.68	153,935.74	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74)}	GC0343. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361349	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361349	5	135	120	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2024	4	TAB240402457134	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,767.73	97,172.32	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97767.73, MODIFICADO:97172.32)}	GC0344. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361478	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361478	5	90	85	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0)}
2024	4	TAB240402457142	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,875.68	153,935.74	{FF1: (CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74)}	GC0345. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE E.J. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361564	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361564	5	305	280	0	{META1: (UNIDAD_MEDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4024570 32	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, LON:-92.95237056, LAT:18.40116279}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457032/PROYECTO_INICIO, 2457032/PROYECTO_FIN, 2457032/PROYECTO_PROCESO, 2457032/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024570 52	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86780 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE PINO SUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON:-92.84446833, LAT:18.38298975}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_PROCESO, 2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024570 92	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PARAISO - CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 51 + 6 INTERIOR 0 RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 51.6 KM DE LA C, LON:-92.99514329, LAT:18.4145949}}	27-11-2024	16-12-2024	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2457092/PROYECTO_INICIO, 2457092/PROYECTO_PROCESO, 2457092/PROYECTO_FIN, 2457092/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 07	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 37 KM DE LA CABE, LON:-92.89529221, LAT:18.38817092}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457107/PROYECTO_INICIO, 2457107/PROYECTO_PROCESO, 2457107/PROYECTO_FIN, 2457107/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 14	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN, LON:-92.76629672, LAT:18.35136536}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 34	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO , LON:-92.4724173, LAT:18.64102801}}	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2457134/PROYECTO_INICIO, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 42	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.6328497, LAT:18.59069852}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN, 2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402457170	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				185,731.23	184,610.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:185731.23, MODIFICADO:184610.58}}	GC0346.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361746	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361746	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:36.0, META_MODIFICADA:36.0}}
2024	4	TAB240402460146	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0248. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158501	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158501	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	4	TAB240402461699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				360,284.40	358,483.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:360284.4, MODIFICADO:358483.38}}	GC0320. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 239174	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239174	S	140	140	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:70.0, META_MODIFICADA:70.0}}
2024	4	TAB240402488042	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				10,754,364.36	10,754,364.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1075436436E7, MODIFICADO:1.075436436E7}}	OP0088. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 440395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	440395	S	834	833	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402457170	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.55239402, LAT:18.32799131}}	27-11-2024	16-12-2024	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:36.0}}	{2457170/PROYECTO_FIN, 2457170/PROYECTO_INICIO, 2457170/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402460146	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:322, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL PALMAR COLONIA EL PALMAR, 86753 EL PALMAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.5 KM DE, LON:-92.62746732, LAT:18.54607997}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO, 2460146/PROYECTO_FIN, 2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402461699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759 CHILAPA 2DA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA - LOS IDOLOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.67811576, LAT:18.22768813}}	01-08-2024	15-09-2024	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:150062, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:358483.38, IMPORTE_MODIFICADO:358483.38}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:70.0}}	{2461699/PROYECTO_INICIO, 2461699/PROYECTO_PROCESO, 2461699/PROYECTO_INICIO, 2461699/PROYECTO_FIN, 2461699/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402488042	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALZADA TAB / CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO Y CAMINO A LA PREPARATORIA IDIFTEC 2. CAMINO SALIDA A LA COSTERA DE PICO DE, LON:-92.95203991, LAT:18.41651165}}	25-11-2024	30-12-2024	10,754,364.36	10,486,440.92	5,282,660.79	5,282,660.79	5,250,782.66	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.075436436E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.048644092E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:0.55}}	{2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	4	TAB240 4024929 03	ACCIÓN	2024	33- APORTACION ES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL				91,002.00	91,002.00	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:91002.0, MODIFICADO:91002.0)}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 448941	27	TABAS CO	3	CEN TLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	448941	N	0	0	0	0	{META1: {UNIDAD_ME DIDA:SERVIC IO(S), META:1.0, META_MODIF ICADA:1.0}}
2024	4	TAB240 4024930 18	ACCIÓN	2024	33- APORTACION ES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL				260,664.40	260,000.08	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:260664.4, MODIFICADO:260000.08)}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 449130	27	TABAS CO	3	CEN TLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	449130	N	0	0	0	0	{META1: {UNIDAD_ME DIDA:SERVIC IO(S), META:1.0, META_MODIF ICADA:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4024929 03	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111})	10-10-2024	31-10-2024	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149815, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:91002.0, IMPORTE_MODIFICADO:91002.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2492903/PROYECTO_INICIO, 2492903/PROYECTO_FIN, 2492903/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024930 18	1	(GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111})	01-11-2024	31-12-2024	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:151327, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:260000.08, IMPORTE_MODIFICADO:260000.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES


[Handwritten signature]



L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]



ING. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL