

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 040251 4364	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				2,600,363.70	2,548,108.51	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2600363.7, MODIFICADO:2548108.51}}	OP0108.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0108	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LUMINARIA, META:270.0, META_MODIFICADA:270.0}}
2024	5	TAB24 040251 7504	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				3,835,683.34	3,808,708.85	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3835683.34, MODIFICADO:3808708.85}}	OP0078.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD E.J. NUEVO CENTLA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0078	N	0	0	796	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.15, META_MODIFICADA:1.15}}
2024	5	TAB24 040251 7515	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				238,401.45	236,001.74	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:238401.45, MODIFICADO:236001.74}}	OP0078.- OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (SEÑALÉTICA RESTRICTIVA DE CALLES) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0079	N	0	0	23,024	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:46.0, META_MODIFICADA:46.0}}
2024	5	TAB24 040251 7608	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				2,120,871.95	2,066,427.17	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2120871.95, MODIFICADO:2066427.17}}	OP0105.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0105	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8}}
2024	5	TAB24 040251 7619	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,527,228.48	1,527,228.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1527228.48, MODIFICADO:1527228.48}}	OP0106.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0106	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA:8.0}}
2024	5	TAB24 040251 7650	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U093-FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				1,361,474.82	1,361,474.82	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:23, MODALIDAD:U, PROG_PRES:93, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1361474.82, MODIFICADO:1361474.82}}	OP0107.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JAUREZ EN EL TRAMO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0107	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:74.2, META_MODIFICADA:74.2}}
2024	5	TAB24 020237 6026	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,693,300.70	7,632,109.83	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4615980.42, MODIFICADO:4579265.9}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3077320.28, MODIFICADO:3052843.93}}	OP0040.05000617. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97132	S	117	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:2.61, META_MODIFICADA:2.61}}

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24 040251 4364	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.846944, LAT:18.533611}}	20-12-2024	08-01-2025	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	2,548,108.51	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0108-2024, CONTRATISTA:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2548108.51, IMPORTE_MODIFICADO:2600363.7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:LU MINARIA, AVANCE:270.0}}	{2514364/PROYECTO_FIN, 2514364/PROYECTO_PROCESO, 2514364/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 040251 7504	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:45, DIRECCION:NUEVO CENTLA, LON:-92.526, LAT:18.6219}}	06-08-2024	19-09-2024	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	3,808,708.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0078-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3835683.34, IMPORTE_MODIFICADO:3808708.85}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.15}}	{2517504/PROYECTO_PROCESO, 2517504/PROYECTO_FIN, 2517504/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 040251 7515	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.85218, LAT:18.53011}}	06-08-2024	04-09-2024	236,001.74	236,001.74	236,001.74	236,001.74	236,001.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0079-2024, CONTRATISTA:SUSEYCO FRANJA SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:238401.45, IMPORTE_MODIFICADO:236001.74}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:46.0}}	{2517515/PROYECTO_PROCESO, 2517515/PROYECTO_FIN, 2517515/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 040251 7608	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.85218, LAT:18.53011}}	18-12-2024	15-02-2025	2,066,427.17	2,066,427.17	2,066,427.17	2,066,427.17	2,066,427.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0105-2024, CONTRATISTA:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2120871.95, IMPORTE_MODIFICADO:2066427.17}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2517608/PROYECTO_INICIO, 2517608/PROYECTO_PROCESO, 2517608/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 040251 7619	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:FRONTERA, LON:-92.85218, LAT:18.53011}}	20-12-2024	18-01-2025	1,527,228.48	1,527,228.48	1,527,228.48	1,527,228.48	1,527,228.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0106-2024, CONTRATISTA:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1527228.48, IMPORTE_MODIFICADO:1496648.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:8.0}}	{2517619/PROYECTO_INICIO, 2517619/PROYECTO_PROCESO, 2517619/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 040251 7650	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:VICENTE GUERRERO, LON:-92.89454, LAT:18.38884}}	20-12-2024	18-01-2025	1,361,474.82	1,361,474.82	1,361,474.82	1,361,474.82	1,361,474.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0107-2024, CONTRATISTA:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1361474.82, IMPORTE_MODIFICADO:1334174.81}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:74.2}}	{2517650/PROYECTO_INICIO, 2517650/PROYECTO_PROCESO, 2517650/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020237 6026	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO - SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO, LON:-92.85922172, LAT:18.42243399}}	24-05-2024	06-08-2024	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0040/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7693300.7, IMPORTE_MODIFICADO:7632109.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.61}}	{2376026/PROYECTO_INICIO, 2376026/PROYECTO_PROCESO, 2376026/PROYECTO_FIN, 2376026/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 _ CICLO DE RECURSO	FF1 _ RAMO	FF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 _ CICLO DE RECURSO	FF2 _ RAMO	FF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020237 6336	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1003-FAIS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,035,149.96	7,970,758.38	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4821089.98, MODIFICADO:4782455.01), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3214059.98, MODIFICADO:3188303.35))	OP0039.05000616. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96665	S	382	364	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:2.84, META_MODIFICADA: 2.84)}
2024	5	TAB24 020237 6338	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1003-FAIS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,574,397.72	4,537,049.95	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:2744638.63, MODIFICADO:2722229.97), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1829759.09, MODIFICADO:1814819.98))	OP0045.05000622. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96668	S	245	240	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:1.42, META_MODIFICADA: 1.42)}
2024	5	TAB24 020237 6362	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1003-FAIS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,034,224.38	4,991,429.53	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:3020534.63, MODIFICADO:2994851.71), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2013689.75, MODIFICADO:1966577.82))	OP0042.05000619. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO. - 97952	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97952	S	307	295	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:2.02, META_MODIFICADA: 2.02)}
2024	5	TAB24 020237 6510	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1003-FAIS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,995,894.09	2,968,375.42	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:1797536.45, MODIFICADO:1781025.25), FF2: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1198357.64, MODIFICADO:1187350.17))	OP0043.05000620. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCIÓN, DIVERSAS CALLES. - 98594	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	98594	S	462	421	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:1.17, META_MODIFICADA: 1.17)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020237 6336	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:90, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO 2DA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD VICENT, LON:-92.87845487, LAT:18.40579427}}	24-05-2024	06-08-2024	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0039/2024, CONTRATISTA:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8035149.96, IMPORTE_MODIFICADO:7970758.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.84}}	{2376336/PROYECTO_INICIO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6338	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA COSTERA DEL GOLFO - RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CA, LON:-92.80647109, LAT:18.42081815}}	24-05-2024	22-07-2024	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2024, CONTRATISTA:LUCA DE JESUS PINTADO TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8035149.96, IMPORTE_MODIFICADO:4537049.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.42}}	{2376338/PROYECTO_INICIO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6362	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - CAMINO A LA COMUNIDAD MOCAMBO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 202 RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CE, LON:-92.70115824, LAT:18.52113653}}	24-05-2024	06-08-2024	4,991,429.53	4,991,429.53	4,991,429.53	4,991,429.53	4,991,429.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0042-2024, CONTRATISTA:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5034224.38, IMPORTE_MODIFICADO:4991429.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.02}}	{2376362/PROYECTO_INICIO, 2376362/PROYECTO_PROCESO, 2376362/PROYECTO_FIN, 2376362/PROYECTO_PROCESO, 2376362/PROYECTO_FIN }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 6510	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:91, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ - CALLE PRINCIPAL RIA, MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 117 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA CO, LON:-92.84034928, LAT:18.39827258}}	24-05-2024	07-07-2024	2,968,375.42	2,968,375.42	2,968,375.42	2,968,375.42	2,968,375.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0043/2024, CONTRATISTA:BARTELO MONTEJO ALCUDIA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2995894.09, IMPORTE_MODIFICADO:2968375.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.17}}	{2376510/PROYECTO_INICIO, 2376510/PROYECTO_FIN, 2376510/PROYECTO_PROCESO, 2376510/PROYECTO_FIN, 2376510/PROYECTO_PROCESO, 2376510/PROYECTO_FIN }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 010234 2840	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			3,739,245.45	3,645,480.61	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3739245.45, MODIFICADO:3645480.61]}	OP0006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 5055	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	5055	S	407	368	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CÚBICOS, META:441.0, META_MODIFICADA: 441.0)}
2024	5	TAB24 010234 2925	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			4,094,238.20	4,061,505.47	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4094238.2, MODIFICADO:4061505.47]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. TEMBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6097	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	6097	S	52	52	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CÚBICOS, META:1338.8, META_MODIFICADA: 1338.8)}
2024	5	TAB24 010234 3386	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			3,162,858.10	3,084,210.46	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3162858.1, MODIFICADO:3084210.46]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 10589	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	10589	S	515	439	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.82, META_MODIFICADA: 0.82)}
2024	5	TAB24 010234 3597	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2,674,283.41	2,608,992.45	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2674283.41, MODIFICADO:2608992.45]}	OP0010. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12767	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12767	S	755	724	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CÚBICOS, META:247.0, META_MODIFICADA: 247.0)}
2024	5	TAB24 010234 3609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1,664,526.85	1,519,442.46	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1664526.85, MODIFICADO:1519442.46]}	OP0013. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CARRETERA A JALAPITA, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12845	S	1,230	1,267	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.48, META_MODIFICADA: 0.48)}
2024	5	TAB24 010234 3755	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			6,672,971.91	6,611,632.50	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6672971.91, MODIFICADO:6611632.5]}	OP0011. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA GLORIETA LA MALINCHE, TRAMO ADYACENTE A LA GLORIETA, DE LA LOCALIDAD FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13754	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	13754	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, META:2859.5, META_MODIFICADA: 2859.5)}
2024	5	TAB24 010234 3805	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1,233,149.44	1,233,149.44	{FF1:[CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1233149.44, MODIFICADO:1233149.44]}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO SAN PEDRO, TRAMO CALLE IGNACIO RAYÓN A CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14109	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	14109	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, META:940.68, META_MODIFICADA: 940.68)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO DE CENTLA  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 2840	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PICO DE ORO TOMAR UNA DESVIACION ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA GOBERNA, LON:-92.88913679, LAT:18.42834155}}	21-02-2024	20-04-2024	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0005-2024, CONTRATISTA:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3845480.61, IMPORTE_MODIFICADO:3739245.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, AVANCE:441.0}}	{2342840/PROYECTO_INICIO, 2342840/PROYECTO_PROCESO, 2342840/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 2925	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:216, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO TEMBLADERAS, 86757 TEMBLADERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RE, LON:-92.49047326, LAT:18.58037729}}	21-02-2024	20-04-2024	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0007-2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4061505.47, IMPORTE_MODIFICADO:4094238.2}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, AVANCE:1338.8}}	{2342925/PROYECTO_INICIO, 2342925/PROYECTO_PROCESO, 2342925/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3386	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:60, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y CAMINO PICO DE ORO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40 MIN EN V, LON:-92.88290588, LAT:18.4116907}}	21-02-2024	20-04-2024	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0008-2024, CONTRATISTA:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3084210.46, IMPORTE_MODIFICADO:3162858.1}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.82}}	{2343386/PROYECTO_INICIO, 2343386/PROYECTO_FIN, 2343386/PROYECTO_PROCESO, 2343386/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3597	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:31, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPIO, LON:-92.87361759, LAT:18.43340681}}	21-02-2024	05-04-2024	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0010-2024, CONTRATISTA:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:26089013.44, IMPORTE_MODIFICADO:2674283.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, AVANCE:247.0}}	{2343597/PROYECTO_INICIO, 2343597/PROYECTO_PROCESO, 2343597/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CARRETERA JALAPITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM, LON:-92.96057066, LAT:18.40530116}}	28-02-2024	12-04-2024	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0011-2024, CONTRATISTA:FERMIN ALVAREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1623585.45, IMPORTE_MODIFICADO:1664528.85}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.48}}	{2343609/PROYECTO_INICIO, 2343609/PROYECTO_PROCESO, 2343609/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3755	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO INTERIOR 0 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE COSTERA DEL GOLFO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERI, LON:-92.63907007, LAT:18.53780832}}	21-02-2024	05-04-2024	6,611,632.50	6,611,632.50	6,611,632.50	6,611,632.50	6,611,632.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0011/2024, CONTRATISTA:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6612046.3, IMPORTE_MODIFICADO:6672971.91}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2859.5}}	{2343755/PROYECTO_INICIO, 2343755/PROYECTO_PROCESO, 2343755/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 3805	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MEZCALAPA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO, LON:-92.64379189, LAT:18.52293061}}	28-02-2024	12-04-2024	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0014-2024, CONTRATISTA:OMO OSHUM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1202244.89, IMPORTE_MODIFICADO:1233149.44}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:940.68}}	{2343805/PROYECTO_INICIO, 2343805/PROYECTO_PROCESO, 2343805/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI1_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 010234 3993	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			185,637.79	183,969.96	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:185637.79, MODIFICADO:183969.96}}	OP0015. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15487	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	15487	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:260.06, META_MODIFICADA:260.06}}
2024	5	TAB24 010234 4018	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			1,459,652.50	1,450,825.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1459652.5, MODIFICADO:1450825.19}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15691	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	15691	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:260.56, META_MODIFICADA:256.2}}
2024	5	TAB24 010234 4298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			2,169,190.02	2,113,957.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2169190.02, MODIFICADO:2113957.68}}	OP0017. REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17708	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	17708	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:49.0, META_MODIFICADA:49.0}}
2024	5	TAB24 010234 4402	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			218,342.30	214,850.40	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:218342.3, MODIFICADO:214850.4}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JACOBO NAZAR CLAVE 27EJN0094R, EN LA COL. JACOBO NAZAR, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18226	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18226	S	99	96	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:68.52, META_MODIFICADA:72.12}}
2024	5	TAB24 010234 4406	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			472,475.40	467,771.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:472475.4, MODIFICADO:467771.76}}	OP0018. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA GUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18253	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:519.0, META_MODIFICADA:519.0}}
2024	5	TAB24 010234 4462	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			713,133.32	701,072.30	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:713133.32, MODIFICADO:701072.3}}	OP0019. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18590	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18590	S	1,829	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:420.0, META_MODIFICADA:420.0}}
2024	5	TAB24 010234 4467	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			88,393.45	86,917.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:88393.45, MODIFICADO:86917.33}}	OP0024. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL ANADADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18612	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	18612	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:123.55, META_MODIFICADA:123.55}}

A

R

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO DE CENTLA  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 3993	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE, LON:-92.64479341, LAT:18.52569315}}	28-02-2024	28-03-2024	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0015-2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:183969.96, IMPORTE_MODIFICADO:185637.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:260.06}}	{2343993/PROYECTO_INICIO, 2343993/PROYECTO_PROCESO, 2343993/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4018	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRIJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA , LON:-92.64469103, LAT:18.52548428}}	28-02-2024	12-04-2024	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0016-2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1450825.84, IMPORTE_MODIFICADO:1459652.5}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:256.2}}	{2344018/PROYECTO_PROCESO, 2344018/PROYECTO_INICIO, 2344018/PROYECTO_PROCESO, 2344018/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉN, LON:-92.89670781, LAT:18.39068524}}	28-02-2024	27-04-2024	2,113,957.68	2,113,957.68	2,113,957.68	2,113,957.68	2,113,957.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0017-2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2113957.69, IMPORTE_MODIFICADO:2169190.02}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:49.0}}	{2344298/PROYECTO_INICIO, 2344298/PROYECTO_PROCESO, 2344298/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4402	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR 0 COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA C, LON:-92.642164, LAT:18.53266113}}	04-03-2024	02-04-2024	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0023-2024, CONTRATISTA:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:214850.4, IMPORTE_MODIFICADO:218342.3}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:72.12}}	{2344402/PROYECTO_INICIO, 2344402/PROYECTO_PROCESO, 2344402/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4406	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE MELCHO OCAMPO INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA, LON:-92.95599749, LAT:18.40192335}}	28-02-2024	28-03-2024	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0018-2024, CONTRATISTA:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:467771.76, IMPORTE_MODIFICADO:472475.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:519.0}}	{2344406/PROYECTO_INICIO, 2344406/PROYECTO_PROCESO, 2344406/PROYECTO_INICIO, 2344406/PROYECTO_PROCESO, 2344406/PROYECTO_FIN, 2344406/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4462	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.84420855, LAT:18.38303566}}	04-03-2024	17-04-2024	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0019-2024, CONTRATISTA:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:701072.3, IMPORTE_MODIFICADO:713133.32}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:420.0}}	{2344462/PROYECTO_INICIO, 2344462/PROYECTO_PROCESO, 2344462/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4467	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDA, LON:-92.64360699, LAT:18.53990965}}	04-03-2024	02-04-2024	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0024-2024, CONTRATISTA:JOSE LUIS MATRETT MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:86929.47, IMPORTE_MODIFICADO:88393.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:123.55}}	{2344467/PROYECTO_INICIO, 2344467/PROYECTO_PROCESO, 2344467/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 010234 4637	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	752,834.72	740,702.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:752834.72, MODIFICADO:740702.32}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19585	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19585	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:123.55, META_MODIFICADA:123.55}}
2024	5	TAB24 010234 4646	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	333,915.86	323,152.89	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:333915.86, MODIFICADO:323152.89}}	OP0026. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19643	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19643	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:6.0, META_MODIFICADA:6.0}}
2024	5	TAB24 010234 4653	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	906,992.78	893,378.69	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:906992.78, MODIFICADO:893378.69}}	OP0027. REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12 CLAVE 27DST0012U, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19679	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19679	S	289	278	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:610.0, META_MODIFICADA:610.0}}
2024	5	TAB24 010234 4689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	395,885.39	372,342.07	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:395885.39, MODIFICADO:372342.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO GRUALVA, TRAMO CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19958	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19958	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:218.85, META_MODIFICADA:218.85}}
2024	5	TAB24 010234 4690	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,097,946.03	1,088,049.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1097946.03, MODIFICADO:1088049.6}}	OP0030. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO GRUALVA, TRAMO CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 19960	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19960	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:718.52, META_MODIFICADA:718.52}}
2024	5	TAB24 010234 4693	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,992,590.63	1,983,191.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1992590.63, MODIFICADO:1983191.84}}	OP0031. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 27DPR16702, DE LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19981	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19981	S	22	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:350.0, META_MODIFICADA:350.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVITA	OBSERVACIONES_RENSION
TAB24 010234 4637	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA , LON:-92.64360744, LAT:-18.53980199}}	04-03-2024	02-04-2024	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0025-2024, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:740702.32, IMPORTE_MODIFICADO:752834.72}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:123.55}}	{2344637/PROYECTO_INICIO, 2344637/PROYECTO_PROCESO, 2344637/PROYECTO_FIN, 2344637/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4646	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA T, LON:-92.64359761, LAT:-18.53996475}}	04-03-2024	02-04-2024	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0026-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:328883.08, IMPORTE_MODIFICADO:333915.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:6.0}}	{2344646/PROYECTO_INICIO, 2344646/PROYECTO_PROCESO, 2344646/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4653	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CAL, LON:-92.65305959, LAT:-18.53697983}}	08-03-2024	21-04-2024	893,378.69	893,378.69	893,378.69	893,378.69	893,378.69	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0027-2024, CONTRATISTA:FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:893378.69, IMPORTE_MODIFICADO:906992.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:610.0}}	{2344653/PROYECTO_INICIO, 2344653/PROYECTO_PROCESO, 2344653/PROYECTO_FIN, 2344653/PROYECTO_PROCESO, 2344653/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, LON:-92.64426418, LAT:-18.52367494}}	08-03-2024	06-04-2024	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0029-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:392347.97, IMPORTE_MODIFICADO:395885.39}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:218.85}}	{2344689/PROYECTO_INICIO, 2344689/PROYECTO_FIN, 2344689/PROYECTO_PROCESO, 2344689/PROYECTO_FIN, 2344689/PROYECTO_PROCESO, 2344689/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4690	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y PROLONGACION IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , LON:-92.64433928, LAT:-18.52368002}}	21-03-2024	04-05-2024	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0030-2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1088049.60, IMPORTE_MODIFICADO:1097946.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:718.52}}	{2344690/PROYECTO_INICIO, 2344690/PROYECTO_FIN, 2344690/PROYECTO_PROCESO, 2344690/PROYECTO_FIN, 2344690/PROYECTO_PROCESO, 2344690/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4693	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:250, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARMEN 1RA. SECCION, 86762 EL CARMEN 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX., LON:-92.84963016, LAT:-18.43247658}}	08-03-2024	06-05-2024	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0031-2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1983191.84, IMPORTE_MODIFICADO:1992590.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:350.0}}	{2344693/PROYECTO_INICIO, 2344693/PROYECTO_FIN, 2344693/PROYECTO_PROCESO, 2344693/PROYECTO_FIN, 2344693/PROYECTO_PROCESO, 2344693/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 010234 4759	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				432,257.50	425,326.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:432257.5, MODIFICADO:425326.84}}	OP0020 MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20443	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20443	S	1,267	1,230	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA: 8.0}}
2024	5	TAB24 010234 4766	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				909,457.03	879,747.40	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:909457.03, MODIFICADO:879747.4}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20475	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20475	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:579.76, META_MODIFICADA: 579.76}}
2024	5	TAB24 010234 4853	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,334,580.80	3,304,561.09	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3334580.8, MODIFICADO:3304561.09}}	OP0033. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20982	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	20982	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2375.82, META_MODIFICADA: 2375.82}}
2024	5	TAB24 010234 4877	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				927,624.25	913,771.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:927624.25, MODIFICADO:913771.35}}	OP0021MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21068	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21068	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:4.0, META_MODIFICADA: 4.0}}
2024	5	TAB24 010234 4968	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				291,101.65	286,984.96	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:291101.65, MODIFICADO:286984.96}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21922	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21922	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:227.48, META_MODIFICADA: 227.48}}
2024	5	TAB24 010234 4969	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,099,270.96	1,080,124.27	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1099270.96, MODIFICADO:1080124.27}}	OP0038 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21940	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	21940	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA: 20.0}}
2024	5	TAB24 010234 5560	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				798,834.64	784,453.91	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:798834.64, MODIFICADO:784453.91}}	OP0035. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25880	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	25880	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:512.38, META_MODIFICADA: 512.38}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 4759	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE LINO MERINO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, CARRETERA COMALCALCO PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50 KM DE LA, LON-92.9591899, LAT:18.40227869}}	04-03-2024	02-04-2024	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0020-2024, CONTRATISTA:SAMUEL GUILLLEN LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:425326.84, IMPORTE_MODIFICADO:432257.5}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:8.0}}	{2344759/PROYECTO_INICIO, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_INICIO, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_FIN, 2344759/PROYECTO_PROCESO, 2344759/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4766	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, LON-92.64470384, LAT:18.52555015}}	14-03-2024	12-05-2024	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0032-2024, CONTRATISTA:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:901295.14, IMPORTE_MODIFICADO:909457.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:579.76}}	{2344766/PROYECTO_INICIO, 2344766/PROYECTO_PROCESO, 2344766/PROYECTO_FIN, 2344766/PROYECTO_PROCESO, 2344766/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4853	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, LON-92.64459655, LAT:18.52526022}}	25-03-2024	23-05-2024	3,304,561.09	3,304,561.09	3,304,561.09	3,304,561.09	3,304,561.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0033-2024, CONTRATISTA:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3304561.09, IMPORTE_MODIFICADO:3334580.8}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2375.82}}	{2344853/PROYECTO_INICIO, 2344853/PROYECTO_PROCESO, 2344853/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4877	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA MUN, LON-92.8096296, LAT:18.34387993}}	04-03-2024	17-04-2024	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0021-2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:913771.35, IMPORTE_MODIFICADO:927624.25}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:4.0}}	{2344877/PROYECTO_INICIO, 2344877/PROYECTO_PROCESO, 2344877/PROYECTO_INICIO, 2344877/PROYECTO_FIN, 2344877/PROYECTO_PROCESO, 2344877/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4968	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, LON-92.64331732, LAT:18.53995288}}	14-03-2024	12-04-2024	286,984.96	286,984.96	286,984.96	286,984.96	286,984.96	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0034-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:286984.97, IMPORTE_MODIFICADO:291101.65}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:227.48}}	{2344968/PROYECTO_INICIO, 2344968/PROYECTO_FIN, 2344968/PROYECTO_PROCESO, 2344968/PROYECTO_FIN, 2344968/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 4969	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, LON-92.64878134, LAT:18.53018539}}	14-03-2024	27-04-2024	1,080,124.27	1,080,124.27	1,080,124.27	1,080,124.27	1,080,124.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0038-2024, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1089375.23, IMPORTE_MODIFICADO:1099270.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2344969/PROYECTO_INICIO, 2344969/PROYECTO_PROCESO, 2344969/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 5560	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD, LON-92.64358554, LAT:18.53990202}}	25-03-2024	08-05-2024	784,453.91	784,453.91	784,453.91	784,453.91	784,453.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0035-2024, CONTRATISTA:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:790734.14, IMPORTE_MODIFICADO:798834.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:512.38}}	{2345560/PROYECTO_INICIO, 2345560/PROYECTO_FIN, 2345560/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*A*

*59*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 010234 5572	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				394,448.53	339,069.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:394448.53, MODIFICADO:339069.5}}	OP0036. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I, MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25943	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	25943	0	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:496.95, META_MODIFICADA:496.95}}
2024	5	TAB24 010234 5586	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,834,199.50	2,808,686.70	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2834199.5, MODIFICADO:2808686.7}}	OP0037. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I, MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 26081	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	26081	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:496.95, META_MODIFICADA:496.95}}
2024	5	TAB24 020235 5612	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,046,707.55	4,692,559.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4046707.55, MODIFICADO:4692559.86}}	OP0012. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14824	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	14824	S	133	121	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:1.95, META_MODIFICADA:1.95}}
2024	5	TAB24 020235 6226	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,011,476.21	2,937,818.77	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3011476.21, MODIFICADO:2937818.77}}	OP0009. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12010	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	12010	S	281	281	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.77, META_MODIFICADA:0.77}}
2024	5	TAB24 020235 6451	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				888,045.24	877,919.16	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:888045.24, MODIFICADO:877919.16}}	OP0022. MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I, MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17703	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	17703	S	149	130	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:544.95, META_MODIFICADA:544.95}}
2024	5	TAB24 020235 6591	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,570,440.78	3,510,275.66	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3570440.78, MODIFICADO:3510275.66}}	OP0028. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19956	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	19956	S	75	61	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.75, META_MODIFICADA:0.75}}
2024	5	TAB24 020236 5804	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				532,242.00	529,580.76	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:532242.0, MODIFICADO:529580.76}}	GC0197. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. RÓMULO CACHÓN PONCE, CENTLA, TABASCO. - 63935	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	63935	S	12	12	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:6.0, META_MODIFICADA:6.0}}

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 010234 5572	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, LON:-92.65084244, LAT:18.5294113}}	14-03-2024	27-04-2024	339,069.50	339,069.50	339,069.50	339,069.50	339,069.50	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0036-2024, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:390560.24, IMPORTE_MODIFICADO:394448.53}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:496.95}}	{2345572/PROYECTO_INICIO, 2345572/PROYECTO_PROCESO, 2345572/PROYECTO_FIN, 2345572/PROYECTO_PROCESO, 2345572/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 010234 5586	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, LON:-92.6503722, LAT:18.52965718}}	14-03-2024	12-05-2024	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0037-2024, CONTRATISTA:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2,808,687.11, IMPORTE_MODIFICADO:2834199.5}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:496.95}}	{2345586/PROYECTO_INICIO, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN, 2345586/PROYECTO_PROCESO, 2345586/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 5612	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y CALLE CAMPO TIZON, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.6916545, LAT:18.53300868}}	28-02-2024	27-04-2024	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0012-2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4006124.75, IMPORTE_MODIFICADO:4046707.55}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.95}}	{2355612/PROYECTO_FIN, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO, 2355612/PROYECTO_INICIO, 2355612/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 6226	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:114, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO FRONTERITA, 86760 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 29 , LON:-92.82717891, LAT:18.41869225}}	21-02-2024	20-04-2024	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0009/2024, CONTRATISTA:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2937818.77, IMPORTE_MODIFICADO:3011476.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.77}}	{2356226/PROYECTO_FIN, 2356226/PROYECTO_PROCESO, 2356226/PROYECTO_INICIO, 2356226/PROYECTO_PROCESO, 2356226/PROYECTO_INICIO, 2356226/PROYECTO_PROCESO, 2356226/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 6451	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE 29 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 16 KM D, LON:-92.74053074, LAT:18.46592231}}	04-03-2024	17-04-2024	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0022-2024, CONTRATISTA:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:877919.16, IMPORTE_MODIFICADO:888045.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:544.95}}	{2356451/PROYECTO_FIN, 2356451/PROYECTO_PROCESO, 2356451/PROYECTO_INICIO, 2356451/PROYECTO_PROCESO, 2356451/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020235 6591	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:334, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86762 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A FRONTERITA Y CAMINO AL CARMEN 2DA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.8 KM DE LA, LON:-92.8323554, LAT:18.42452083}}	08-03-2024	06-05-2024	3,510,275.66	3,510,275.66	3,510,275.66	3,510,275.66	3,510,275.66	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0028-2024, CONTRATISTA:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3510275.66, IMPORTE_MODIFICADO:3570440.78}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.75}}	{2356591/PROYECTO_INICIO, 2356591/PROYECTO_PROCESO, 2356591/PROYECTO_FIN, 2356591/PROYECTO_INICIO, 2356591/PROYECTO_PROCESO, 2356591/PROYECTO_INICIO, 2356591/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5804	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:326, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA RÓMULO CACHÓN, 86759 RÓMULO CACHÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y, PROLONGACIÓN AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 76.7 KM DE LA CABECER, LON:-92.59234238, LAT:18.1854789}}	15-05-2024	20-06-2024	529,580.76	529,580.76	529,580.76	529,580.76	529,580.76	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:6.0}}	{2365804/PROYECTO_INICIO, 2365804/PROYECTO_PROCESO, 2365804/PROYECTO_FIN, 2365804/PROYECTO_PROCESO, 2365804/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020236 5928	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,774,140.00	1,765,269.21	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1774140.0, MODIFICADO:1765269.21)}	GC0200. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA, TABASCO. - 64292	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64292	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2024	5	TAB24 020236 5960	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				528,000.06	528,000.06	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:528000.06, MODIFICADO:528000.06)}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64341	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64341	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}	
2024	5	TAB24 020236 5964	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				800,000.03	800,000.03	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:800000.03, MODIFICADO:800000.03)}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64341	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64344	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}	
2024	5	TAB24 020236 6168	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,064,484.00	1,059,161.52	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1064484.0, MODIFICADO:1059161.52)}	GC0198. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO.SECTOR PANTOJITA. - 62992	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	62992	S	24	24	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:12.0, META_MODIFICADA:12.0)}
2024	5	TAB24 020236 6454	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,241,898.00	1,235,688.45	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1241898.0, MODIFICADO:1235688.45)}	GC0198. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CHILAPA 2DA. SECCIÓN CAÑAVERALITO, CENTLA, TABASCO. - 64044	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64044	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:14.0, META_MODIFICADA:14.0)}
2024	5	TAB24 020236 6541	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				709,656.00	706,107.68	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:709656.0, MODIFICADO:706107.68)}	GC0201. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. ROMULO CACHON PONCE SECTOR HORMIGUERO, CENTLA, TABASCO. - 64299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64299	S	16	16	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:8.0, META_MODIFICADA:8.0)}
2024	5	TAB24 020236 6554	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				75,400.00	75,400.00	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:75400.0, MODIFICADO:75400.0)}	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64316	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64316	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 5928	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:264, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO NARANJOS RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO, 86755 CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO NARANJOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 143 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.40490785, LAT:18.19342471}}	15-05-2024	20-06-2024	1,765,269.21	1,765,269.21	1,765,269.21	1,765,269.21	1,765,269.21	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2365928/PROYECTO_INICIO, 2365928/PROYECTO_FIN, 2365928/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5960	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	528,000.06	528,000.06	528,000.06	528,000.06	528,000.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147941, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:528000.08, IMPORTE_MODIFICADO:528000.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2365960/PROYECTO_INICIO, 2365960/PROYECTO_FIN, 2365960/PROYECTO_PROCESO , 2365960/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 5964	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	800,000.03	800,000.03	800,000.03	800,000.03	800,000.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147942, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:800000.03, IMPORTE_MODIFICADO:800000.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2365964/PROYECTO_INICIO, 2365964/PROYECTO_FIN, 2365964/PROYECTO_PROCESO , 2365964/PROYECTO_FIN, 2365964/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6168	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES AL MARGEN DEL RIO PUEBLO QUINTÍN ARÁUZ, 86758 QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, PROLONGACION MARGEN DEL RIO SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , LON:-92.56120021, LAT:18.32277078}}	15-05-2024	20-06-2024	1,059,161.52	1,059,161.52	1,059,161.52	1,059,161.52	1,059,161.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:12.0}}	{2366168/PROYECTO_INICIO, 2366168/PROYECTO_PROCESO , 2366168/PROYECTO_FIN, 2366168/PROYECTO_PROCESO , 2366168/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6454	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:317, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARANJOS PUEBLO CHILAPA 2DA SECCIÓN CAÑAVERALITO, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARA, LON:-92.43426612, LAT:18.17303795}}	15-05-2024	20-06-2024	1,235,688.45	1,235,688.45	1,235,688.45	1,235,688.45	1,235,688.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:14.0}}	{2366454/PROYECTO_INICIO, 2366454/PROYECTO_FIN, 2366454/PROYECTO_PROCESO , 2366454/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6541	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:227, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA RÓMULO CACHÓN PONCE HORMIGUERO, 86759 RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN, LON:-92.58150407, LAT:18.15830546}}	15-05-2024	20-06-2024	706,107.68	706,107.68	706,107.68	706,107.68	706,107.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:8.0}}	{2366541/PROYECTO_INICIO, 2366541/PROYECTO_FIN, 2366541/PROYECTO_PROCESO , 2366541/PROYECTO_PROCESO , 2366541/PROYECTO_FIN, 2366541/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6554	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	09-01-2024	09-01-2024	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147339, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:95120.0, IMPORTE_MODIFICADO:95120.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2366554/PROYECTO_INICIO, 2366554/PROYECTO_FIN, 2366554/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020236 6566	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				19,720.00	19,720.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:19720.0, MODIFICADO:19720.0}}	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64324	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64324	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 020236 6568	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				624,000.01	624,000.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:624000.01, MODIFICADO:624000.01}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 64325	27	TABASCO	3	CENTLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64325	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 020236 7233	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,746,572.95	4,699,072.34	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4746572.95, MODIFICADO:4699072.34}}	OP0048. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66680	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	66680	S	168	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3581.0, META_MODIFICADA:3581.0}}
2024	5	TAB24 020236 7250	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,186,468.00	3,122,935.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3186468.0, MODIFICADO:3122935.68}}	OP0057. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA GUATPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69016	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69016	S	108	102	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.08, META_MODIFICADA:1.08}}
2024	5	TAB24 020236 7279	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				6,520,332.36	6,360,868.87	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6520332.36, MODIFICADO:6360868.87}}	OP0049. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	66845	S	126	122	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.91, META_MODIFICADA:1.91}}
2024	5	TAB24 020236 7480	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,369,735.35	2,322,583.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2369735.35, MODIFICADO:2322583.93}}	OP0060. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69921	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	69921	S	98	95	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.82, META_MODIFICADA:0.82}}
2024	5	TAB24 020236 7662	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				8,133,914.51	8,076,572.66	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:8133914.51, MODIFICADO:8076572.66}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 67938	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	67938	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.6, META_MODIFICADA:1.6}}

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MUNICIPIO DE CENTLA  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020236 6566	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	09-01-2024	11-01-2024	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147939, CONTRATISTA: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:95120.0, IMPORTE_MODIFICADO:95120.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2366566/PROYECTO_INICIO, 2366566/PROYECTO_FIN, 2366566/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 6568	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	624,000.01	624,000.01	624,000.01	624,000.01	624,000.01	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147942, CONTRATISTA: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:800000.03, IMPORTE_MODIFICADO:800000.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2366568/PROYECTO_INICIO, 2366568/PROYECTO_FIN, 2366568/PROYECTO_PROCESO, 2366568/PROYECTO_FIN, 2366568/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7233	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.65076293, LAT:18.52944924}}	25-04-2024	08-06-2024	4,699,072.34	4,699,072.34	4,699,072.34	4,699,072.34	4,699,072.34	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2024, CONTRATISTA:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4746572.95, IMPORTE_MODIFICADO:4699072.34}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3581.0}}	{2367233/PROYECTO_INICIO, 2367233/PROYECTO_PROCESO, 2367233/PROYECTO_INICIO, 2367233/PROYECTO_PROCESO, 2367233/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7250	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CAMINO TRAMO CRUCERO A LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - A LA LOCALIDAD GUATOPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 108 RANCHERIA EL GUATOPE, 86768 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL GUATOPE, LON:-92.94946987, LAT:18.41357236}}	12-04-2024	26-05-2024	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0057/2024, CONTRATISTA:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3186468.0, IMPORTE_MODIFICADO:3122935.68}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.08}}	{2367250/PROYECTO_INICIO, 2367250/PROYECTO_FIN, 2367250/PROYECTO_INICIO, 2367250/PROYECTO_PROCESO, 2367250/PROYECTO_FIN, 2367250/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7279	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CIRCUITO CARRETERA A LA ESPERANZA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA A LA ESPERANZA Y CAMINO GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, LON:-92.80555777, LAT:18.43582577}}	09-04-2024	07-06-2024	6,360,868.87	6,360,868.87	6,360,868.87	6,360,868.87	6,360,868.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2024, CONTRATISTA:RYSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6520332.36, IMPORTE_MODIFICADO:6360868.87}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.91}}	{2367279/PROYECTO_INICIO, 2367279/PROYECTO_PROCESO, 2367279/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7480	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COLONIA BENITO JUAREZ - A LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 824 RANCHERIA CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, 86768 CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO P, LON:-92.81534483, LAT:18.38848798}}	12-04-2024	26-05-2024	2,322,583.93	2,322,583.93	2,322,583.93	2,322,583.93	2,322,583.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0060/2024, CONTRATISTA:GRUPO EMPRESARIAL SIGMA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2369735.35, IMPORTE_MODIFICADO:2322583.93}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.82}}	{2367480/PROYECTO_INICIO, 2367480/PROYECTO_FIN, 2367480/PROYECTO_INICIO, 2367480/PROYECTO_PROCESO, 2367480/PROYECTO_INICIO, 2367480/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020236 7662	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARÁUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO, LON:-92.55237246, LAT:18.3294171}}	09-04-2024	07-06-2024	8,076,572.66	8,076,572.66	8,076,572.66	8,076,572.66	8,076,572.66	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0052/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8133914.51, IMPORTE_MODIFICADO:8076572.66}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.8}}	{2367662/PROYECTO_PROCESO, 2367662/PROYECTO_INICIO, 2367662/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020236 8976	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				726,849.43	720,995.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:726849.43, MODIFICADO:720995.8}}	OP0054. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74823	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74823	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:134.0, META_MODIFICADA:134.0}}
2024	5	TAB24 020236 9014	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,255,085.50	1,233,502.98	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1255085.5, MODIFICADO:1233502.98}}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 72864	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	72864	S	52	58	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:928.08, META_MODIFICADA:928.08}}
2024	5	TAB24 020236 9116	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				9,992,635.54	9,923,746.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:9992635.54, MODIFICADO:9923746.35}}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73258	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73258	S	1,829	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:7133.75, META_MODIFICADA:7133.75}}
2024	5	TAB24 020236 9191	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				7,620,286.53	7,620,286.53	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7620286.53, MODIFICADO:7620286.53}}	OP0066. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73456	S	4,575	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:4669.52, META_MODIFICADA:3461.25}}
2024	5	TAB24 020236 9335	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,551,140.24	1,491,292.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1551140.24, MODIFICADO:1491292.14}}	OP0047. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73960	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	73960	S	168	160	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1239.03, META_MODIFICADA:1239.03}}
2024	5	TAB24 020236 9461	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				571,852.82	566,390.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:571852.82, MODIFICADO:566390.42}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74299	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:362.49, META_MODIFICADA:362.49}}
2024	5	TAB24 020236 9576	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,725,181.10	3,650,978.21	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3725181.1, MODIFICADO:3650978.21}}	OP0064. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74706	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74706	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2926.8, META_MODIFICADA:2926.8}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24 020236 8976	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90005755, LAT:18.39315393}}	09-04-2024	08-05-2024	720,995.80	720,995.80	720,995.80	720,995.80	720,995.80	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0054/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:726849.43, IMPORTE_MODIFICADO:720995.8}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:134.0}}	{2368976/PROYECTO_INICIO, 2368976/PROYECTO_PROCESO, 2368976/PROYECTO_INICIO, 2368976/PROYECTO_PROCESO, 2368976/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9014	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90018038, LAT:18.39318022}}	24-04-2024	12-06-2024	1,233,502.98	1,233,502.98	1,233,502.98	1,233,502.98	1,233,502.98	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0063/2024, CONTRATISTA:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1255085.5, IMPORTE_MODIFICADO:1243823.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:928.08}}	{2369014/PROYECTO_INICIO, 2369014/PROYECTO_PROCESO, 2369014/PROYECTO_INICIO, 2369014/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9116	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 KM DE , LON:-92.84376654, LAT:18.38292143}}	06-05-2024	19-07-2024	9,923,746.35	9,923,746.35	9,923,746.35	9,923,746.35	9,923,746.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0065/2024, CONTRATISTA:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:9992635.54, IMPORTE_MODIFICADO:9923746.35}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:7133.75}}	{2369116/PROYECTO_INICIO, 2369116/PROYECTO_PROCESO, 2369116/PROYECTO_INICIO, 2369116/PROYECTO_PROCESO, 2369116/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9191	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE , LON:-92.89483459, LAT:18.39339154}}	06-05-2024	19-07-2024	7,620,286.53	7,620,286.53	7,620,286.53	7,620,286.53	7,620,286.53	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0068/2024, CONTRATISTA:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7620286.53, IMPORTE_MODIFICADO:7566914.77}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3461.25}}	{2369191/PROYECTO_PROCESO, 2369191/PROYECTO_INICIO, 2369191/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9335	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.65086545, LAT:18.52940928}}	09-04-2024	23-05-2024	1,491,292.14	1,491,292.14	1,491,292.14	1,491,292.14	1,491,292.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0077/2024, CONTRATISTA:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1551140.24, IMPORTE_MODIFICADO:1535635.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1239.03}}	{2369335/PROYECTO_INICIO, 2369335/PROYECTO_PROCESO, 2369335/PROYECTO_INICIO, 2369335/PROYECTO_PROCESO, 2369335/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9461	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90011024, LAT:18.39317094}}	12-04-2024	26-05-2024	566,390.42	566,390.42	566,390.42	566,390.42	566,390.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0062/2024, CONTRATISTA:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:571852.82, IMPORTE_MODIFICADO:566390.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:362.49}}	{2369461/PROYECTO_INICIO, 2369461/PROYECTO_PROCESO, 2369461/PROYECTO_INICIO, 2369461/PROYECTO_PROCESO, 2369461/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9576	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5, LON:-92.84375543, LAT:18.38292971}}	12-04-2024	10-06-2024	3,650,978.21	3,650,978.21	3,650,978.21	3,650,978.21	3,650,978.21	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0064/2024, CONTRATISTA:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3725181.1, IMPORTE_MODIFICADO:3650978.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:2926.8}}	{2369576/PROYECTO_INICIO, 2369576/PROYECTO_PROCESO, 2369576/PROYECTO_INICIO, 2369576/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020236 9665	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,170,585.36	1,161,010.41	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1170585.36, MODIFICADO:1161010.41}}	OP0056. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74944	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74944	S	78	76	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:35.0, META_MODIFICADA:135.0}}
2024	5	TAB24 020236 9688	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,504,714.39	5,477,397.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5504714.39, MODIFICADO:5477397.36}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75018	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	75018	S	1,772	1,704	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:312.0, META_MODIFICADA:312.0}}
2024	5	TAB24 020236 9807	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,581,245.47	5,553,323.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5581245.47, MODIFICADO:5553323.26}}	OP0059. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75372	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	75372	S	118	122	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:708.0, META_MODIFICADA:708.0}}
2024	5	TAB24 020236 9909	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				319,839.91	316,632.99	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:319839.91, MODIFICADO:316632.99}}	OP0067. REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 12, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77185	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77185	S	179	172	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:132.48, META_MODIFICADA:132.48}}
2024	5	TAB24 020236 9927	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,881,096.58	1,936,341.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1881096.58, MODIFICADO:1936341.38}}	OP0051. CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77210	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77210	S	124	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:32.0, META_MODIFICADA:32.0}}
2024	5	TAB24 020237 0506	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,842.15	85,884.23	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86842.15, MODIFICADO:85884.23}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77125	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77125	S	56	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:134.0, META_MODIFICADA:134.0}}
2024	5	TAB24 020237 0508	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				329,861.03	324,424.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:329861.03, MODIFICADO:324424.84}}	OP0055. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77127	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77127	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:480.0, META_MODIFICADA:480.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24 020236 9665	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86781 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE , LON:-92.89811374, LAT:18.39394468}}	09-04-2024	08-05-2024	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0056/2024, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1170585.36, IMPORTE_MODIFICADO:1161010.7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:135.0}}	{2369665/PROYECTO_PROCESO, 2369665/PROYECTO_FIN, 2369665/PROYECTO_INICIO, 2369665/PROYECTO_PROCESO, 2369665/PROYECTO_INICIO, 2369665/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9688	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC Y CALLE NAPOLEÓN PEDRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE LA CABECE, LON:-92.95409589, LAT:18.40064582}}	12-04-2024	25-06-2024	5,477,397.36	5,477,397.36	5,477,397.36	5,477,397.36	5,477,397.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0058/2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5504714.39, IMPORTE_MODIFICADO:5477397.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:312.0}}	{2369688/PROYECTO_INICIO, 2369688/PROYECTO_PROCESO, 2369688/PROYECTO_INICIO, 2369688/PROYECTO_PROCESO, 2369688/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9807	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PERIFERICO IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.96300723, LAT:18.40315264}}	12-04-2024	25-06-2024	5,553,323.26	5,553,323.26	5,553,323.26	5,553,323.26	5,553,323.26	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0059/2024, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5581245.47, IMPORTE_MODIFICADO:5553323.26}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:708.0}}	{2369807/PROYECTO_INICIO, 2369807/PROYECTO_PROCESO, 2369807/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9909	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TER, LON:-92.64241118, LAT:18.53587635}}	06-05-2024	04-06-2024	316,632.99	316,632.99	316,632.99	316,632.99	316,632.99	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0067/2024, CONTRATISTA:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:319839.91, IMPORTE_MODIFICADO:316632.99}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:132.48}}	{2369909/PROYECTO_INICIO, 2369909/PROYECTO_PROCESO, 2369909/PROYECTO_INICIO, 2369909/PROYECTO_PROCESO, 2369909/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020236 9927	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:30, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I. MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALI, LON:-92.74008298, LAT:18.46649184}}	09-04-2024	08-05-2024	1,936,341.38	1,936,341.38	1,936,341.38	1,936,341.38	1,936,341.38	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0051/2024, CONTRATISTA:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1881096.58, IMPORTE_MODIFICADO:1846322.46}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:32.0}}	{2369927/PROYECTO_INICIO, 2369927/PROYECTO_PROCESO, 2369927/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020237 0506	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE LA CABECE, LON:-92.90010191, LAT:18.39316455}}	09-04-2024	08-05-2024	85,884.23	85,884.23	85,884.23	85,884.23	85,884.23	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0053/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:86842.15, IMPORTE_MODIFICADO:86884.23}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:134.0}}	{2370506/PROYECTO_PROCESO, 2370506/PROYECTO_INICIO, 2370506/PROYECTO_PROCESO, 2370506/PROYECTO_INICIO, 2370506/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB24 020237 0508	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, LON:-92.89483796, LAT:18.39339725}}	09-04-2024	08-05-2024	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0055/2024, CONTRATISTA:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:329861.03, IMPORTE_MODIFICADO:324425.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:480.0}}	{2370508/PROYECTO_FIN, 2370508/PROYECTO_INICIO, 2370508/PROYECTO_PROCESO, 2370508/PROYECTO_INICIO, 2370508/PROYECTO_PROCESO, 2370508/PROYECTO_INICIO, 2370508/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020237 0513	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				538,397.27	529,332.21	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:538397.27, MODIFICADO:529332.21}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR CETMAR 19 OCT 27DCM000038, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77158	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77158	S	22	23	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, META:233.37, META_MODIFICADA: 233.37}}
2024	5	TAB24 020237 0558	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,600,922.58	2,548,606.42	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2600922.58, MODIFICADO:2548606.42}}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DÍAZ 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77253	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, META:3503.5, META_MODIFICADA: 3503.5}}
2024	5	TAB24 020237 7286	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,269,382.66	3,242,627.52	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3269382.66, MODIFICADO:3242627.52}}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL, DE LA LOCALIDAD DE LA RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99299	S	85	81	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.88, META_MODIFICADA: 0.88}}
2024	5	TAB24 020237 7294	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				5,081,190.84	5,038,645.01	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5081190.84, MODIFICADO:5038645.01}}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EL BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99309	S	221	219	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:1.68, META_MODIFICADA: 1.68}}
2024	5	TAB24 020237 7298	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				5,876,165.54	5,828,381.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5876165.54, MODIFICADO:5828381.24}}	OP0073. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99316	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99316	S	181	202	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:2.32, META_MODIFICADA: 2.32}}
2024	5	TAB24 020237 7300	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,393,815.25	2,377,887.56	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2393815.25, MODIFICADO:2377887.56}}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27DPR1459F, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99320	S	117	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, META:150.78, META_MODIFICADA: 150.78}}
2024	5	TAB24 020238 5016	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				268,656.00	267,312.72	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:268656.0, MODIFICADO:267312.72}}	GC0273. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123664	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123664	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PI EZAS, META:40.0, META_MODIFICADA: 40.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURITA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020237 0513	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL AL CETMAR 19 BARRIO CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL CETMAR19 Y PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA, CAMINO AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA , LON:-92.6572351, LAT:18.54910931}}	09-04-2024	07-06-2024	529,332.21	529,332.21	529,332.21	529,332.21	529,332.21	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050/2024, CONTRATISTA:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:538397.27, IMPORTE_MODIFICADO:529332.21}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:233.37}}	{2370513/PROYECTO_INICIO, 2370513/PROYECTO_PROCESO, 2370513/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 0558	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUEN, LON:-92.64448519, LAT:18.53489375}}	12-04-2024	10-06-2024	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2024, CONTRATISTA:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2600922.58, IMPORTE_MODIFICADO:2548606.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3503.5}}	{2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7286	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVIO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE, LON:-92.87891361, LAT:18.42764526}}	16-07-2024	24-08-2024	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0072/2024, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3269382.66, IMPORTE_MODIFICADO:3242627.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.88}}	{2377286/PROYECTO_INICIO, 2377286/PROYECTO_PROCESO, 2377286/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7294	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA Y C, LON:-92.81708428, LAT:18.44757171}}	16-07-2024	29-08-2024	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5081190.84, IMPORTE_MODIFICADO:5038645.01}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.68}}	{2377294/PROYECTO_INICIO, 2377294/PROYECTO_FIN, 2377294/PROYECTO_PROCESO, 2377294/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7298	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:253, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO A VICENTE GUERRERO - CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 232 RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE, LON:-92.85933992, LAT:18.44117355}}	16-07-2024	24-08-2024	5,828,381.24	5,828,381.24	5,828,381.24	5,828,381.24	5,828,381.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0073/2024, CONTRATISTA:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5876165.54, IMPORTE_MODIFICADO:5828381.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.32}}	{2377298/PROYECTO_INICIO, 2377298/PROYECTO_FIN, 2377298/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020237 7300	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIP, LON:-92.9582792, LAT:18.40076411}}	16-07-2024	29-08-2024	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2024, CONTRATISTA:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2393815.25, IMPORTE_MODIFICADO:2377887.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:150.78}}	{2377300/PROYECTO_INICIO, 2377300/PROYECTO_PROCESO, 2377300/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5016	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE CARMEN PAREDES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EDUVIGES NOTARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.63238522, LAT:18.59079426}}	03-06-2024	30-08-2024	267,312.72	267,312.72	267,312.72	267,312.72	267,312.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2385016/PROYECTO_INICIO, 2385016/PROYECTO_FIN, 2385016/PROYECTO_PROCESO, 2385016/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*(Handwritten signature and initials)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020238 5023	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				134,328.00	133,656.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36}}	GC0274. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123669	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123669	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA: 20.0}}
2024	5	TAB24 020238 5189	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				402,984.00	400,969.08	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:402984.0, MODIFICADO:400969.08}}	GC0275. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 124433	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	124433	S	120	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:60.0, META_MODIFICADA: 60.0}}
2024	5	TAB24 020238 5350	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				100,746.00	100,242.27	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100242.27}}	GC0272. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123599	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	123599	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA: 15.0}}
2024	5	TAB24 020238 5553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				100,746.00	100,242.27	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100242.27}}	GC0277. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126549	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126549	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA: 15.0}}
2024	5	TAB24 020238 5819	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				167,910.00	167,070.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167070.45}}	GC0280. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127675	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127675	S	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA: 25.0}}
2024	5	TAB24 020238 5833	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				335,820.00	334,140.90	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:334140.9}}	GC0281. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127813	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127813	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA: 50.0}}
2024	5	TAB24 020238 5843	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				201,492.00	200,484.54	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:200484.54}}	GC0276. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126127	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126127	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA: 30.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 5023	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:8, DIRECCION:CALLE JOSE PEDRERO ALVARADO COLONIA CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOVINO MARTINEZ Y CALLE CIPRIANO CORNELIO, CALLE ISIDORO LEÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.64230076, LAT:-18.5717753}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2385023/PROYECTO_INICIO, 2385023/PROYECTO_FIN, 2385023/PROYECTO_PROCESO, 2385023/PROYECTO_FIN, 2385023/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5189	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD , LON:-92.66778908, LAT:-18.23887651}}	03-06-2024	30-08-2024	400,969.08	400,969.08	400,969.08	400,969.08	400,969.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:60.0}}	{2385189/PROYECTO_INICIO, 2385189/PROYECTO_FIN, 2385189/PROYECTO_PROCESO, 2385189/PROYECTO_FIN, 2385189/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5350	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:64, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86758 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RUMBO AL LAGO CONCEPCIÓN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 180.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.53639467, LAT:-18.16162736}}	03-06-2024	30-08-2024	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2385350/PROYECTO_INICIO, 2385350/PROYECTO_FIN, 2385350/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL MIXTECA 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.0 KM , LON:-92.58266487, LAT:-18.09269529}}	03-06-2024	30-08-2024	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2385553/PROYECTO_INICIO, 2385553/PROYECTO_FIN, 2385553/PROYECTO_PROCESO, 2385553/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5819	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA LAS TUJERAS, 86756 LAS TUJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CALLE PRINCIPAL LAS TUJERAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 68.0 KM DE LA CABEC, LON:-92.31573232, LAT:-18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:25.0}}	{2385819/PROYECTO_INICIO, 2385819/PROYECTO_PROCESO, 2385819/PROYECTO_FIN, 2385819/PROYECTO_PROCESO, 2385819/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5933	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, LON:-92.43176574, LAT:-18.30348485}}	03-06-2024	30-08-2024	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2385833/PROYECTO_INICIO, 2385833/PROYECTO_FIN, 2385833/PROYECTO_PROCESO, 2385833/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5843	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON:-92.68466456, LAT:-18.21853073}}	03-06-2024	30-08-2024	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2385843/PROYECTO_INICIO, 2385843/PROYECTO_FIN, 2385843/PROYECTO_PROCESO, 2385843/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020238 5848	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				268,656.00	267,312.72	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:268656.0, MODIFICADO:267312.72))	GC0282. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127940	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127940	S	80	80	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0)}
2024	5	TAB24 020238 5863	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	133,656.36	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36))	GC0283. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128014	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128014	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2024	5	TAB24 020238 5894	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	200,484.54	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:200484.54))	GC0285. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SUR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128176	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128176	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2024	5	TAB24 020238 5978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				100,746.00	100,242.27	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100746.0, MODIFICADO:100242.27))	GC0278. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126840	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	126840	S	30	30	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0)}
2024	5	TAB24 020238 6241	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				167,910.00	167,070.45	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167070.45))	GC0284. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128138	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	128138	S	50	50	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA:25.0)}
2024	5	TAB24 020238 7299	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	200,484.54	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:200484.54))	GC0286. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO A DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138563	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	138563	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}
2024	5	TAB24 020238 8422	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	200,484.54	(FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:200484.54))	GC0289. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144066	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144066	S	60	60	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 5848	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCION RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA A, LON:-92.56587077, LAT:18.3879919}}	03-06-2024	30-08-2024	267,312.72	267,312.72	267,312.72	267,312.72	267,312.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2385848/PROYECTO_INICIO, 2385848/PROYECTO_PROCESO, 2385848/PROYECTO_FIN, 2385848/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5863	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2A SECCION, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, LON:-92.48818914, LAT:18.33932404}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2385863/PROYECTO_INICIO, 2385863/PROYECTO_FIN, 2385863/PROYECTO_PROCESO, 2385863/PROYECTO_FIN, 2385863/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5894	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:28, DIRECCION:CALLE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLON), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLON Y , LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.70586433, LAT:18.49735311}}	03-06-2024	30-08-2024	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2385894/PROYECTO_INICIO, 2385894/PROYECTO_FIN, 2385894/PROYECTO_PROCESO, 2385894/PROYECTO_FIN, 2385894/PROYECTO_PROCESO, 2385894/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 5978	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA SECCION, 86759 MIXTECA 1RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 185.0 KM DE, LON:-92.54513048, LAT:18.07536117}}	03-06-2024	30-08-2024	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	100,242.27	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2385978/PROYECTO_INICIO, 2385978/PROYECTO_FIN, 2385978/PROYECTO_PROCESO, 2385978/PROYECTO_FIN, 2385978/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 6241	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:26, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD MOCAMBO, CAMINO , LON:-92.69670336, LAT:18.52521231}}	03-06-2024	30-08-2024	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:25.0}}	{2386241/PROYECTO_INICIO, 2386241/PROYECTO_PROCESO, 2386241/PROYECTO_FIN, 2386241/PROYECTO_PROCESO, 2386241/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 7299	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAM, LON:-92.70180671, LAT:18.50165998}}	03-06-2024	30-08-2024	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2387299/PROYECTO_INICIO, 2387299/PROYECTO_PROCESO, 2387299/PROYECTO_FIN, 2387299/PROYECTO_PROCESO, 2387299/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8422	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA , LON:-92.80343469, LAT:18.42419962}}	03-06-2024	30-08-2024	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2388422/PROYECTO_INICIO, 2388422/PROYECTO_PROCESO, 2388422/PROYECTO_FIN, 2388422/PROYECTO_PROCESO, 2388422/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020238 8548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	133,656.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36}}	GC0287. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143477	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	143477	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020238 8701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	133,656.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36}}	GC0288. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143885	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	143885	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020238 8923	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				335,820.00	334,140.90	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:334140.9}}	GC0290. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144515	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144515	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 020238 9048	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				167,910.00	167,070.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:167910.0, MODIFICADO:167070.45}}	GC0291. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144904	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144904	S	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA:25.0}}
2024	5	TAB24 020238 9089	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				134,328.00	133,656.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36}}	GC0292. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 145889	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	145889	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020238 9135	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				335,820.00	334,140.90	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:335820.0, MODIFICADO:334140.9}}	GC0293. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146016	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146016	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 020238 9154	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				201,492.00	200,484.54	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:201492.0, MODIFICADO:200484.54}}	GC0294. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146117	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 8548	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:16, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CAMINO EL BEL, LON:-92.83725704, LAT:18.38764337}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2388548/PROYECTO_INICIO, 2388548/PROYECTO_PROCESO, 2388548/PROYECTO_FIN, 2388548/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:105, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN COLONIA CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN Y CAMINO DE CHICOZAPOTE 1A Y 2A. SECCIÓN, CAMINO EL BELLOT, LON:-92.81622534, LAT:18.39219308}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2388701/PROYECTO_INICIO, 2388701/PROYECTO_PROCESO, 2388701/PROYECTO_FIN, 2388701/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 8923	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CARRETERA EL BELLOTE - SANTA CRUZ, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 44.8 KM, LON:-92.95547868, LAT:18.40341447}}	03-06-2024	30-08-2024	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2388923/PROYECTO_INICIO, 2388923/PROYECTO_FIN, 2388923/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9048	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:89, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL SAN JUAN COLONIA SAN JUAN, 86761 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO SALIDA A JALAPITA 1A. SECCIÓN, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.98036218, LAT:18.40988028}}	03-06-2024	30-08-2024	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	167,070.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:25.0}}	{2389048/PROYECTO_INICIO, 2389048/PROYECTO_PROCESO, 2389048/PROYECTO_FIN, 2389048/PROYECTO_PROCESO, 2389048/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9089	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL BELLOTE COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO COLONIA CARLOS A. MADRAZO Y CAMINO PARAISO - COMALCALCO, CAMINO COLONIA LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47, LON:-92.97084885, LAT:18.41448178}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2389089/PROYECTO_INICIO, 2389089/PROYECTO_PROCESO, 2389089/PROYECTO_FIN, 2389089/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9135	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL SIMÓN SIRLAT COLONIA SIMÓN SIRLAT, 86762 SIMÓN SIRLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO DE POTRERILLO IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, CAMINO CAPARROSO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , LON:-92.80421824, LAT:18.34158521}}	03-06-2024	30-08-2024	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	334,140.90	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2389135/PROYECTO_INICIO, 2389135/PROYECTO_PROCESO, 2389135/PROYECTO_FIN, 2389135/PROYECTO_PROCESO, 2389135/PROYECTO_FIN, 2389135/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9154	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CAPARROSO COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CAPARROSO Y CAMINO SIMÓN SIRLAT, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.1KM DE LA C, LON:-92.80335245, LAT:18.34501201}}	03-06-2024	30-08-2024	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	200,484.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2389154/PROYECTO_INICIO, 2389154/PROYECTO_FIN, 2389154/PROYECTO_PROCESO, 2389154/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020238 9547	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				452,928.96	450,664.83	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:452928.96, MODIFICADO:450664.83}}	GC0230. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146206	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	146206	S	176	176	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:88.0, META_MODIFICADA:88.0}}
2024	5	TAB24 020238 9636	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				514,692.00	512,119.12	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:514692.0, MODIFICADO:512119.12}}	GC0231. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 147310	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	147310	S	200	200	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0}}
2024	5	TAB24 020239 0405	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,407.60	153,635.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154407.6, MODIFICADO:153635.74}}	GC0232. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 149821	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	149821	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	5	TAB24 020239 0412	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				51,469.20	51,211.91	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:51469.2, MODIFICADO:51211.91}}	GC0233. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE AGUSTO GOMEZ VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 149853	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	149853	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 0448	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0234. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150019	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150019	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 0449	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,407.60	153,635.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154407.6, MODIFICADO:153635.74}}	GC0236. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150035	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150035	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	5	TAB24 020239 0518	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0237. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150294	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150294	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020238 9547	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA COLONIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA LOCALIDAD, LON:-92.70390459, LAT:18.19161569}}	03-06-2024	30-08-2024	450,664.83	450,664.83	450,664.83	450,664.83	450,664.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:88.0}}	{2389547/PROYECTO_INICIO, 2389547/PROYECTO_FIN, 2389547/PROYECTO_PROCESO, 2389547/PROYECTO_FIN, 2389547/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020238 9636	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOCA, LON:-92.45873582, LAT:18.31006485}}	03-06-2024	30-08-2024	512,119.12	512,119.12	512,119.12	512,119.12	512,119.12	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:100.0}}	{2389636/PROYECTO_INICIO, 2389636/PROYECTO_FIN, 2389636/PROYECTO_PROCESO, 2389636/PROYECTO_FIN, 2389636/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0405	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y PROLONGACION ISLA LAS CRUCES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.3 KM , LON:-92.65946862, LAT:18.21138165}}	03-06-2024	30-08-2024	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2390405/PROYECTO_INICIO, 2390405/PROYECTO_FIN, 2390405/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0412	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:116, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 86759 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE VIADUCTO AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.4 KM DE L, LON:-92.64851958, LAT:18.18876374}}	03-06-2024	30-08-2024	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2390412/PROYECTO_INICIO, 2390412/PROYECTO_FIN, 2390412/PROYECTO_PROCESO, 2390412/PROYECTO_INICIO, 2390412/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0448	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA COLONIA HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LON:-92.33221453, LAT:18.27648942}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2390448/PROYECTO_INICIO, 2390448/PROYECTO_FIN, 2390448/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0449	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA SALSIPUEDES COLONIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE , LON:-92.49374931, LAT:18.35781985}}	03-06-2024	30-08-2024	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2390449/PROYECTO_INICIO, 2390449/PROYECTO_FIN, 2390449/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0518	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:213, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CAMINO A LA COMUNIDAD EL, LON:-92.64509081, LAT:18.47882247}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2390518/PROYECTO_INICIO, 2390518/PROYECTO_PROCESO, 2390518/PROYECTO_FIN, 2390518/PROYECTO_PROCESO, 2390518/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 0530	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				437,488.20	436,301.25	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:437488.2, MODIFICADO:435301.25}}	GC0238. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150393	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150393	S	170	170	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:85.0, META_MODIFICADA:85.0}}
2024	5	TAB24 020239 0586	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				205,876.80	204,847.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:204847.85}}	GC0239. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150738	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150738	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	5	TAB24 020239 0609	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				205,876.80	204,847.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:204847.85}}	GC0240. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150926	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150926	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	5	TAB24 020239 1075	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				205,876.80	204,847.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:205876.8, MODIFICADO:204847.85}}	GC0241. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 154188	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	154188	S	80	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:40.0, META_MODIFICADA:40.0}}
2024	5	TAB24 020239 1452	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				257,346.00	256,059.56	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:257346.0, MODIFICADO:256059.56}}	GC0243. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158464	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158464	S	100	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 020239 1457	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				77,203.80	76,817.87	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:77203.8, MODIFICADO:76817.87}}	GC0246. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158482	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158482	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 020239 1458	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				66,909.96	66,575.49	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:66909.96, MODIFICADO:66575.49}}	GC0247. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158489	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158489	S	26	26	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:13.0, META_MODIFICADA:13.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 0530	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM, LON:-92.48633069, LAT:18.33289026}}	03-06-2024	30-08-2024	435,301.25	435,301.25	435,301.25	435,301.25	435,301.25	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:85.0}}	{2390530/PROYECTO_INICIO, 2390530/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2390530/PROYECTO_PROCESO, 2390530/PROYECTO_FIN, 2390530/PROYECTO_PROCESO, 2390530/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0586	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA, LON:-92.56587232, LAT:18.38798663}}	03-06-2024	30-08-2024	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2390586/PROYECTO_INICIO, 2390586/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2390586/PROYECTO_PROCESO, 2390586/PROYECTO_FIN, 2390586/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 0609	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PANTANOS DE CENTLA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA, LON:-92.50337196, LAT:18.35362902}}	03-06-2024	30-08-2024	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2390609/PROYECTO_INICIO, 2390609/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2390609/PROYECTO_PROCESO, 2390609/PROYECTO_FIN, 2390609/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1075	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.37133464, LAT:18.29551864}}	03-06-2024	30-08-2024	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	204,847.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:40.0}}	{2391075/PROYECTO_INICIO, 2391075/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2391075/PROYECTO_PROCESO, 2391075/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1452	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y CARRETERA CARRET, LON:-92.68466429, LAT:18.21853557}}	03-06-2024	30-08-2024	256,059.56	256,059.56	256,059.56	256,059.56	256,059.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2391452/PROYECTO_INICIO, 2391452/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2391452/PROYECTO_PROCESO, 2391452/PROYECTO_PROCESO, 2391452/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1457	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:64, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86759 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y PROLONGACION A LA LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENT, LON:-92.53639342, LAT:18.16162808}}	03-06-2024	30-08-2024	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2391457/PROYECTO_INICIO, 2391457/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2391457/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1458	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:230, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA EL PORVENIR (DE QUINTÍN ARAUZ), 86757 EL PORVENIR (DE QUINTÍN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTAN, LON:-92.36262929, LAT:18.38706393}}	03-06-2024	30-08-2024	66,575.49	66,575.49	66,575.49	66,575.49	66,575.49	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:13.0}}	{2391458/PROYECTO_INICIO, 2391458/PROYECTO_PROCESO_FIN, 2391458/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

DICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 1831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			97,791.48	97,302.63	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97791.48, MODIFICADO:97302.63}}	GC0251. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE IDOLOS MARGEN DERECHO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160318	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160318	S	38	38	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}
2024	5	TAB24 020239 1801	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0253. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160982	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160982	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 1954	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			386,019.00	384,089.34	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:386019.0, MODIFICADO:384089.34}}	GC0254. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 161347	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	161347	S	150	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:75.0, META_MODIFICADA:75.0}}
2024	5	TAB24 020239 2074	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			77,203.80	76,817.87	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:77203.8, MODIFICADO:76817.87}}	GC0255. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTELE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162144	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162144	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 020239 2118	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			92,644.56	92,181.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:92644.56, MODIFICADO:92181.44}}	GC0256. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MARIA DE ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162423	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162423	S	36	36	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:18.0, META_MODIFICADA:18.0}}
2024	5	TAB24 020239 2738	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			226,464.48	225,332.41	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:226464.48, MODIFICADO:225332.41}}	GC0259. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DERECHA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165640	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165640	S	88	88	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA:44.0}}
2024	5	TAB24 020239 2812	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			97,791.48	97,302.63	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97791.48, MODIFICADO:97302.63}}	GC0260. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165943	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165943	S	38	38	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 1831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION COMINIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, LON:-92.66573863, LAT:18.27692302}}	03-06-2024	30-08-2024	97,302.63	97,302.63	97,302.63	97,302.63	97,302.63	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:19.0}}	{2391831/PROYECTO_INICIO, 2391831/PROYECTO_PROCESO, 2391831/PROYECTO_FIN, 2391831/PROYECTO_PROCESO, 2391831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1901	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y CAMINO PUENTE QUINTIN ARAUZ, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.54172223, LAT:18.34466497}}	03-06-2024	30-06-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2391901/PROYECTO_INICIO, 2391901/PROYECTO_PROCESO, 2391901/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 1954	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BOCA DE CHILAPA COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION LAGUNA EL VIENTO, CALLE DIVERSAS CALLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA, LON:-92.66773446, LAT:18.23860943}}	03-06-2024	30-08-2024	384,089.34	384,089.34	384,089.34	384,089.34	384,089.34	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:75.0}}	{2391954/PROYECTO_INICIO, 2391954/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2074	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 3RA SECCION COLONIA CHICHICASTE 3RA SECCION, 86758 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.31627739, LAT:18.26311759}}	03-06-2024	30-08-2024	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2392074/PROYECTO_INICIO, 2392074/PROYECTO_PROCESO, 2392074/PROYECTO_FIN, 2392074/PROYECTO_PROCESO, 2392074/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2118	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:330, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, LON:-92.53510663, LAT:18.05997257}}	03-06-2024	30-06-2024	92,181.44	92,181.44	92,181.44	92,181.44	92,181.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:18.0}}	{2392118/PROYECTO_INICIO, 2392118/PROYECTO_PROCESO, 2392118/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2738	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:226, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHA COLONIA CHILAPA 1RA SECCION (MARGEN DERECHA), 86759 CHILAPA 1RA SECCION (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA VISTA, LON:-92.69066861, LAT:18.21303709}}	03-06-2024	30-08-2024	225,332.41	225,332.41	225,332.41	225,332.41	225,332.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:44.0}}	{2392738/PROYECTO_INICIO, 2392738/PROYECTO_PROCESO, 2392738/PROYECTO_FIN, 2392738/PROYECTO_PROCESO, 2392738/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2812	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:49, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 1RA SECCION COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD, LON:-92.5417219, LAT:18.34466472}}	03-06-2024	30-08-2024	97,302.63	97,302.63	97,302.63	97,302.63	97,302.63	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:19.0}}	{2392812/PROYECTO_INICIO, 2392812/PROYECTO_PROCESO, 2392812/PROYECTO_FIN, 2392812/PROYECTO_PROCESO, 2392812/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 2857	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				308,815.20	307,271.47	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:308815.2, MODIFICADO:307271.47)}	GC0261. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TRES BRAZOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166161	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166161	S	120	120	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:60.0, META_MODIFICADA:60.0)}
2024	5	TAB24 020239 2883	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				113,232.24	112,666.21	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:113232.24, MODIFICADO:112666.21)}	GC0262. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TUJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166247	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166247	S	44	44	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:22.0, META_MODIFICADA:22.0)}
2024	5	TAB24 020239 2905	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				51,469.20	51,211.91	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:51469.2, MODIFICADO:51211.91)}	GC0263. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166385	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166385	S	20	20	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2024	5	TAB24 020239 2932	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				231,611.40	230,453.60	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:231611.4, MODIFICADO:230453.6)}	GC0264. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166532	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166532	S	90	90	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:45.0, META_MODIFICADA:45.0)}
2024	5	TAB24 020239 2947	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				46,322.28	46,090.72	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:46322.28, MODIFICADO:46090.72)}	GC0265. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166587	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166587	S	18	18	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9.0, META_MODIFICADA:9.0)}
2024	5	TAB24 020239 2961	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				102,938.40	102,423.82	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82)}	GC0266. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166631	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166631	S	40	40	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0)}
2024	5	TAB24 020239 3241	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				431,782.60	407,647.20	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:431782.6, MODIFICADO:407647.2)}	GC0169. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167651	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	167651	S	10,954	12,070	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:100.0, META_MODIFICADA:100.0)}

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 2857	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:59, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TRES BRAZOS COLONIA TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE , LON:-92.61216295, LAT:18.38985665}}	03-06-2024	30-08-2024	307,271.47	307,271.47	307,271.47	307,271.47	307,271.47	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:60.0}}	{2392857/PROYECTO_INICIO, 2392857/PROYECTO_PROCESO , 2392857/PROYECTO_FIN, 2392857/PROYECTO_PROCESO , 2392857/PROYECTO_FIN, 2392857/PROYECTO_PROCESO , 2392857/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2883	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS TIJERAS COLONIA LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, LON:-92.31573232, LAT:18.26182302}}	03-06-2024	30-08-2024	112,666.21	112,666.21	112,666.21	112,666.21	112,666.21	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:22.0}}	{2392883/PROYECTO_INICIO, 2392883/PROYECTO_FIN, 2392883/PROYECTO_PROCESO , 2392883/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2905	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIX, LON:-92.58166063, LAT:18.10150402}}	03-06-2024	30-08-2024	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2392905/PROYECTO_INICIO, 2392905/PROYECTO_FIN, 2392905/PROYECTO_PROCESO , 2392905/PROYECTO_FIN, 2392905/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2932	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA BUENA , LON:-92.68466563, LAT:18.21853302}}	03-06-2024	30-08-2024	230,453.60	230,453.60	230,453.60	230,453.60	230,453.60	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:45.0}}	{2392932/PROYECTO_INICIO, 2392932/PROYECTO_PROCESO , 2392932/PROYECTO_FIN, 2392932/PROYECTO_PROCESO , 2392932/PROYECTO_FIN, 2392932/PROYECTO_PROCESO , 2392932/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2947	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA. SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 183 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIXTEC, LON:-92.54513113, LAT:18.07536006}}	03-06-2024	30-08-2024	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:9.0}}	{2392947/PROYECTO_INICIO, 2392947/PROYECTO_PROCESO , 2392947/PROYECTO_FIN, 2392947/PROYECTO_PROCESO , 2392947/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 2961	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:128, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL MIXTECA 3RA. SECCIÓN COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 184 KM DE LA CABECERA, LON:-92.5655233, LAT:18.09150051}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2392961/PROYECTO_INICIO, 2392961/PROYECTO_PROCESO , 2392961/PROYECTO_FIN, 2392961/PROYECTO_PROCESO , 2392961/PROYECTO_FIN, 2392961/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3241	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ÁLVARO OBREGÓN GRUJALVA Y EJIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LAS ACCIONES DE ALUMBRA, LON:-92.65237356, LAT:18.53022786}}	22-07-2024	15-08-2024	407,647.20	407,647.20	407,647.20	407,647.20	407,647.20	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:100.0}}	{2393241/PROYECTO_INICIO, 2393241/PROYECTO_FIN, 2393241/PROYECTO_PROCESO , 2393241/PROYECTO_FIN, 2393241/PROYECTO_PROCESO }	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 3485	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	215,951.05	203,883.92	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:215951.05, MODIFICADO:203883.92}}	GC0170. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 168674	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	168674	S	300	300	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 020239 3627	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	129,475.02	122,233.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:129475.02, MODIFICADO:122233.84}}	GC0171. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169293	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169293	S	121	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	5	TAB24 020239 3717	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,356.52	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:81529.44}}	GC0172. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169657	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169657	S	81	80	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 3794	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	54,098.94	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:54098.94, MODIFICADO:40825.04}}	GC0173. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169955	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	169955	S	207	220	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 3851	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,356.52	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:81529.44}}	GC0174. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170239	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170239	S	202	200	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 3914	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	43,238.01	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:40825.04}}	GC0175. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170499	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170499	S	27	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 3982	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,356.52	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86356.52, MODIFICADO:81529.44}}	GC0176. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170828	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANI ZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170828	S	402	400	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 3485	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE PRINCIPAL LA LOC, LON:-92.45445032, LAT:18.30951557}}	22-07-2024	15-08-2024	203,883.92	203,883.92	203,883.92	203,883.92	203,883.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2393485/PROYECTO_INICIO, 2393485/PROYECTO_FIN, 2393485/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3627	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.37134025, LAT:18.295660592}}	22-07-2024	15-08-2024	122,233.84	122,233.84	122,233.84	122,233.84	122,233.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2393627/PROYECTO_INICIO, 2393627/PROYECTO_FIN, 2393627/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3717	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:19, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 3RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.31604666, LAT:18.26193745}}	22-07-2024	15-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2393717/PROYECTO_INICIO, 2393717/PROYECTO_FIN, 2393717/PROYECTO_PROCESO, 2393717/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3794	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:23, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA CIUDAD ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA LOCALIDAD, LON:-92.70400388, LAT:18.1919096}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2393794/PROYECTO_INICIO, 2393794/PROYECTO_PROCESO, 2393794/PROYECTO_FIN, 2393794/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3851	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, CAMI, LON:-92.69957514, LAT:18.50505233}}	22-07-2024	15-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2393851/PROYECTO_INICIO, 2393851/PROYECTO_FIN, 2393851/PROYECTO_PROCESO, 2393851/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3914	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y PROLONGACION COMINIDAD LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, LON:-92.66573704, LAT:18.27692262}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2393914/PROYECTO_INICIO, 2393914/PROYECTO_PROCESO, 2393914/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 3982	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:39, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LIBERTAD DE ALLENDE EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIVERSAS CALLES, CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, LON:-92.82526932, LAT:18.40983002}}	22-07-2024	15-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2393982/PROYECTO_INICIO, 2393982/PROYECTO_FIN, 2393982/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 4105	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:40825.04}}	GC0177. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171414	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171414	S	68	86	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 4184	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:40825.04}}	GC0178. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIXTECA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171743	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171743	S	25	29	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 4261	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	61,177.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:61177.24}}	GC0179. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172106	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	172106	S	213	210	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 020239 4424	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84}}	GC0180. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172894	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	172894	S	23	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 020239 4533	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,366.52	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86366.52, MODIFICADO:81529.44}}	GC0181. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173223	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173223	S	405	400	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 4593	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,368.12	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86368.12, MODIFICADO:81529.44}}	GC0182. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173415	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173415	S	455	450	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 020239 4655	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,805.96	61,177.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64805.96, MODIFICADO:61177.24}}	GC0183. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. ARROLLO POLO 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173588	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	173588	S	153	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 4105	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:40, DIRECCION:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD, LON:-92.65947165, LAT:18.21138593}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394105/PROYECTO_INICIO, 2394105/PROYECTO_FIN, 2394105/PROYECTO_PROCESO, 2394105/PROYECTO_FIN, 2394105/PROYECTO_PROCESO, 2394105/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4184	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:42, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL RANCHERIA MIXTECA 1RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA, LON:-92.54512378, LAT:18.07536553}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394184/PROYECTO_INICIO, 2394184/PROYECTO_FIN, 2394184/PROYECTO_PROCESO, 2394184/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4261	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86758 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LO, LON:-92.50337236, LAT:18.35362851}}	22-07-2024	15-08-2024	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2394261/PROYECTO_INICIO, 2394261/PROYECTO_PROCESO, 2394261/PROYECTO_FIN, 2394261/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4424	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:54, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.66652878, LAT:18.32286809}}	22-07-2024	15-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2394424/PROYECTO_INICIO, 2394424/PROYECTO_FIN, 2394424/PROYECTO_PROCESO, 2394424/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4533	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:60, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL A LA UNION COLONIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CAMINO A LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CAMINO A LA VEINTISIETE DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA, LON:-92.88246898, LAT:18.41179802}}	22-07-2024	15-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2394533/PROYECTO_INICIO, 2394533/PROYECTO_FIN, 2394533/PROYECTO_PROCESO, 2394533/PROYECTO_FIN, 2394533/PROYECTO_PROCESO, 2394533/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4593	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.63308007, LAT:18.5904238}}	22-07-2024	15-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2394593/PROYECTO_INICIO, 2394593/PROYECTO_FIN, 2394593/PROYECTO_PROCESO, 2394593/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4655	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:63, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN COLONIA ARROYO POLO 3RA SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, CARRETERA A, LON:-92.65211611, LAT:18.49913926}}	22-07-2024	15-08-2024	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2394655/PROYECTO_INICIO, 2394655/PROYECTO_FIN, 2394655/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

A

7

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 4756	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,681.65	20,472.84	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.65, MODIFICADO:20472.84)}	GC0185. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174135	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174135	S	28	27	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0)}
2024	5	TAB24 020239 4791	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,243.81	40,825.04	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:40825.04)}	GC0186. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174268	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174268	S	105	102	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2024	5	TAB24 020239 4837	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,681.65	20,472.84	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.65, MODIFICADO:20472.84)}	GC0187. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174415	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174415	S	105	86	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0)}
2024	5	TAB24 020239 4875	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,243.81	40,825.04	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:40825.04)}	GC0188. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174609	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174609	S	245	240	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2024	5	TAB24 020239 4924	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				21,678.75	20,472.84	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84)}	GC0204. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. TASAJERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174791	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174791	S	22	29	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0)}
2024	5	TAB24 020239 4938	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,243.81	40,825.04	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.81, MODIFICADO:40825.04)}	GC0189. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174845	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174845	S	106	103	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}
2024	5	TAB24 020239 4989	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				43,238.01	40,825.04	{FF1: (CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:40825.04)}	GC0190. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174977	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174977	S	101	100	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 4756	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:73, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL GUATOPE COLONIA EL GUATOPE, 86768 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA COMALCALCO - PARAISO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.5 KM DE LA CABECE, LON:-92.93613695, LAT:18.41370456}}	22-07-2024	15-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2394756/PROYECTO_INICIO, 2394756/PROYECTO_FIN, 2394756/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4791	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:75, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, 86761 EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - COMALCALCO Y CAMINO A LA UNIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , LON:-92.88365195, LAT:18.39639511}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394791/PROYECTO_INICIO, 2394791/PROYECTO_FIN, 2394791/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4837	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:79, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL TRIUNFO COLONIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO - PARAISO Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.92538572, LAT:18.39758911}}	22-07-2024	15-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2394837/PROYECTO_INICIO, 2394837/PROYECTO_FIN, 2394837/PROYECTO_PROCESO, 2394837/PROYECTO_FIN, 2394837/PROYECTO_PROCESO, 2394837/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4875	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA COLONIA LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CAMINO A GOBERNADOR CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.88886634, LAT:18.42861329}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394875/PROYECTO_INICIO, 2394875/PROYECTO_FIN, 2394875/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4924	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:163, DIRECCION:COLONIA TASAJERA, 86755 TASAJERA, CENTLA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 170.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD TASAJERA EN VEHICULO Y UN, LON:-92.41296908, LAT:18.12021021}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:5.0}}	{2394924/PROYECTO_INICIO, 2394924/PROYECTO_FIN, 2394924/PROYECTO_PROCESO, 2394924/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4938	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:85, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE SAN ROMAN COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.5 KM DE LA CABE, LON:-92.66019675, LAT:18.51796656}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394938/PROYECTO_INICIO, 2394938/PROYECTO_PROCESO, 2394938/PROYECTO_FIN, 2394938/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 4989	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENT, LON:-92.55428017, LAT:18.32532856}}	22-07-2024	15-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2394989/PROYECTO_INICIO, 2394989/PROYECTO_PROCESO, 2394989/PROYECTO_FIN, 2394989/PROYECTO_PROCESO, 2394989/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

A

ST

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 5061	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	61,177.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:61177.24}}	GC0191. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175254	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175254	S	74	71	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 020239 5092	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.26	61,177.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.26, MODIFICADO:61177.24}}	GC0192. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL FAISÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175444	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175444	S	132	153	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 020239 5128	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84}}	GC0193. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175625	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175625	S	124	101	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 020239 5156	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84}}	GC0194. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175795	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175795	S	115	124	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 020239 5184	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.01	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.01, MODIFICADO:40825.04}}	GC0202. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175889	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175889	S	310	302	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 020239 5216	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84}}	GC0203. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176061	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176061	S	43	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 020239 5259	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,789,558.89	4,739,715.13	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4789558.89, MODIFICADO:4739715.13}}	OP0075. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176310	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176310	S	349	359	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3353.7, META_MODIFICADA:3353.7}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 5061	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:94, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GREGORIO MENEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MENEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - GREGORIO MENEZ Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, LON:-92.88619029, LAT:18.41591542}}	22-07-2024	15-08-2024	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2395061/PROYECTO_INICIO, 2395061/PROYECTO_PROCESO, 2395061/PROYECTO_FIN, 2395061/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5092	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:112, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE EL FAISAN COLONIA EL FAISÁN, 86757 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO A FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOC, LON:-92.56570213, LAT:18.54695445}}	22-07-2024	15-08-2024	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2395092/PROYECTO_INICIO, 2395092/PROYECTO_FIN, 2395092/PROYECTO_PROCESO, 2395092/PROYECTO_FIN, 2395092/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5128	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:127, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE MIXTECA 2DA. SECCIÓN COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188.5 KM DE LA , LON:-92.5829149, LAT:18.10538826}}	22-07-2024	15-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2395128/PROYECTO_INICIO, 2395128/PROYECTO_FIN, 2395128/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5156	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:128, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGO CONCEPCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, LON:-92.56552283, LAT:18.09150088}}	22-07-2024	15-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2395156/PROYECTO_INICIO, 2395156/PROYECTO_FIN, 2395156/PROYECTO_PROCESO, 2395156/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5184	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:147, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.56586976, LAT:18.38798393}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2395184/PROYECTO_INICIO, 2395184/PROYECTO_PROCESO, 2395184/PROYECTO_FIN, 2395184/PROYECTO_PROCESO, 2395184/PROYECTO_FIN, 2395184/PROYECTO_PROCESO, 2395184/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5216	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:152, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, LON:-92.65185902, LAT:18.39313651}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2395216/PROYECTO_INICIO, 2395216/PROYECTO_PROCESO, 2395216/PROYECTO_FIN, 2395216/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 020239 5259	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CAMINO AL PARQUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM DE LA CABECERA, LON:-92.9578605, LAT:18.40288232}}	16-07-2024	29-08-2024	4,739,715.13	4,739,715.13	4,739,715.13	4,739,715.13	4,739,715.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0075/2024, CONTRATISTA:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4789558.89, IMPORTE_MODIFICADO:4739715.13}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3353.7}}	{2395259/PROYECTO_INICIO, 2395259/PROYECTO_FIN, 2395259/PROYECTO_PROCESO, 2395259/PROYECTO_FIN, 2395259/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 020239 5292	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.75	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.75, MODIFICADO:20472.84}}	GC0205. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176453	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	176453	S	31	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA: 5.0}}
2024	5	TAB24 030240 8553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				798,363.00	794,371.14	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:798363.0, MODIFICADO:794371.14}}	GC0198. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. LAZARO CARDENAS EL GUAO, CENTLA, TABASCO - 63985	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	63985	S	18	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9.0, META_MODIFICADA: 9.0}}
2024	5	TAB24 030240 9991	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				134,328.00	133,656.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:134328.0, MODIFICADO:133656.36}}	GC0279. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE PANTOJA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127087	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	127087	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA: 20.0}}
2024	5	TAB24 030241 0408	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0235. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150027	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150027	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA: 20.0}}
2024	5	TAB24 030241 0628	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				226,464.48	225,332.41	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:226464.48, MODIFICADO:225332.41}}	GC0242. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158454	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158454	S	88	88	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA: 44.0}}
2024	5	TAB24 030241 0634	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,407.60	153,635.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154407.6, MODIFICADO:153635.74}}	GC0244. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TINTALILLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158473	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158473	S	60	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA: 30.0}}
2024	5	TAB24 030241 0635	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				77,203.80	76,817.87	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:77203.8, MODIFICADO:76817.87}}	GC0245. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA GUANO SOLO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158475	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158475	S	30	30	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA: 15.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 020239 5292	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:164, DIRECCION:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, 86759 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y, LA LOCALIDAD SE, LON:-92.60883989, LAT:18.14958625}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2395292/PROYECTO_INICIO, 2395292/PROYECTO_FIN, 2395292/PROYECTO_PROCESO, 2395292/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030240 8853	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:228, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES AL MARGEN DEL RIO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS EL GUAO, 00000 LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO), CENTLA TABASCO ENTRE Y, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, LON:-92.36733298, LAT:18.37994883}}	15-05-2024	20-06-2024	794,371.14	794,371.14	794,371.14	794,371.14	794,371.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147284, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6090178.76, IMPORTE_MODIFICADO:6090178.76}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:9.0}}	{2408853/PROYECTO_PROCESO, 2408853/PROYECTO_FIN, 2408853/PROYECTO_INICIO, 2408853/PROYECTO_FIN, 2408853/PROYECTO_PROCESO, 2408853/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030240 9991	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:238, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA BOCA DE PANTOJA, 86758 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CALLE PRINCIPAL BOCA DE PANTOJA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 55.0 K, LON:-92.51254368, LAT:18.3059682}}	03-06-2024	30-08-2024	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	133,656.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147286, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4544316.24, IMPORTE_MODIFICADO:4544316.24}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2409991/PROYECTO_INICIO, 2409991/PROYECTO_FIN, 2409991/PROYECTO_PROCESO, 2409991/PROYECTO_INICIO, 2409991/PROYECTO_FIN, 2409991/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0408	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 86756 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.4 KM, LON:-92.59637601, LAT:18.38524223}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2410408/PROYECTO_PROCESO, 2410408/PROYECTO_FIN, 2410408/PROYECTO_INICIO, 2410408/PROYECTO_FIN, 2410408/PROYECTO_PROCESO, 2410408/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0628	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:336, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS ÍDOLOS MARGEN IZQUIERDA COLONIA LOS ÍDOLOS MARGEN IZQUIERDA, 86759 LOS ÍDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD QUINTIN ARAUZ, LA, LON:-92.66920996, LAT:18.26745928}}	03-06-2024	30-08-2024	225,332.41	225,332.41	225,332.41	225,332.41	225,332.41	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:44.0}}	{2410628/PROYECTO_INICIO, 2410628/PROYECTO_PROCESO, 2410628/PROYECTO_FIN, 2410628/PROYECTO_PROCESO, 2410628/PROYECTO_FIN, 2410628/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0634	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:164, DIRECCION:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO), 86759 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y, LA LOCALIDAD SE, LON:-92.60880574, LAT:18.14965971}}	03-06-2024	30-08-2024	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	153,635.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2410634/PROYECTO_INICIO, 2410634/PROYECTO_PROCESO, 2410634/PROYECTO_FIN, 2410634/PROYECTO_INICIO, 2410634/PROYECTO_PROCESO, 2410634/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0635	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:280, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO - CUAUHTÉMOC Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D, LON:-92.92989132, LAT:18.42757411}}	03-06-2024	30-08-2024	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	76,817.87	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2410635/PROYECTO_INICIO, 2410635/PROYECTO_PROCESO, 2410635/PROYECTO_FIN, 2410635/PROYECTO_INICIO, 2410635/PROYECTO_PROCESO, 2410635/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030241 0673	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				128,673.00	128,029.78	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:128673.0, MODIFICADO:128029.78}}	GC0249. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 159590	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	159590	S	50	50	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:25.0, META_MODIFICADA:25.0}}
2024	5	TAB24 030241 0689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				108,085.32	107,545.02	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:108085.32, MODIFICADO:107545.02}}	GC0252. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160707	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160707	S	42	42	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:21.0, META_MODIFICADA:21.0}}
2024	5	TAB24 030241 0728	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				169,846.36	168,999.31	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:169846.36, MODIFICADO:168999.31}}	GC0257. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE PANTOJA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162936	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162936	S	66	66	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:33.0, META_MODIFICADA:33.0}}
2024	5	TAB24 030241 0737	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0258. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 163183	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	163183	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 030241 0828	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				51,469.20	51,211.91	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:51469.2, MODIFICADO:51211.91}}	GC0267. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EL GUAO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166664	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	166664	S	20	20	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 1310	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,806.09	61,297.88	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64806.09, MODIFICADO:61297.88}}	GC0220. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COL. REVOLUCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 179164	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	179164	S	85	82	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 030241 1387	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,238.10	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43238.1, MODIFICADO:40825.04}}	GC0206. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. ARROYO POLO 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 179590	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	179590	S	101	103	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030241 0673	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:242, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LAZARO CÁRDENAS COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 86768 LAZARO CÁRDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PERIFERICO LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO COMUNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE , LON:-92.96133442, LAT:18.41209489}}	03-06-2024	30-08-2024	128,029.78	128,029.78	128,029.78	128,029.78	128,029.78	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:25.0}}	{2410673/PROYECTO_INICIO, 2410673/PROYECTO_PROCESO, 2410673/PROYECTO_INICIO, 2410673/PROYECTO_PROCESO, 2410673/PROYECTO_FIN, 2410673/PROYECTO_PROCESO, 2410673/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:152, DIRECCION:PROLONGACION PRINCIPAL SAN JUANITO DE TRES BRAZOS COLONIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA , LON:-92.65185913, LAT:18.39313604}}	03-06-2024	30-08-2024	107,545.02	107,545.02	107,545.02	107,545.02	107,545.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:21.0}}	{2410689/PROYECTO_INICIO, 2410689/PROYECTO_FIN, 2410689/PROYECTO_PROCESO, 2410689/PROYECTO_INICIO, 2410689/PROYECTO_PROCESO, 2410689/PROYECTO_FIN, 2410689/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0728	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:238, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE BOCA DE PANTOJA COLONIA BOCA DE PANTOJA, 86758 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA SAN JOSE - QUINTIN ARAUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , LON:-92.50335763, LAT:18.31490702}}	03-06-2024	30-08-2024	168,999.31	168,999.31	168,999.31	168,999.31	168,999.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:33.0}}	{2410728/PROYECTO_INICIO, 2410728/PROYECTO_PROCESO, 2410728/PROYECTO_INICIO, 2410728/PROYECTO_PROCESO, 2410728/PROYECTO_FIN, 2410728/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0737	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:71, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE CAÑAVERAL RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CAMINO SALIDA AL EJIDO FRANCISCO VILLA GUANA SOLO, CARRETERA COSTERA PICO DE ORO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS, LON:-92.93722232, LAT:18.42653002}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2410737/PROYECTO_INICIO, 2410737/PROYECTO_PROCESO, 2410737/PROYECTO_FIN, 2410737/PROYECTO_INICIO, 2410737/PROYECTO_PROCESO, 2410737/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 0828	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:228, DIRECCION:PROLONGACION ADYACENTE A LOS PANTANOS DE CENTLA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 86768 LAZARO CÁRDENAS (EL GUAO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADYACENTE A LOS PANTANOS DE CENTLA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD , LON:-92.36661474, LAT:18.38151729}}	03-06-2024	30-08-2024	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	51,211.91	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2410828/PROYECTO_INICIO, 2410828/PROYECTO_PROCESO, 2410828/PROYECTO_INICIO, 2410828/PROYECTO_PROCESO, 2410828/PROYECTO_FIN, 2410828/PROYECTO_PROCESO, 2410828/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1310	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:292, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL REVOLUCIÓN COLONIA REVOLUCIÓN, 86753 REVOLUCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA-RIBERA ALTA Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , LON:-92.64996696, LAT:18.51071507}}	16-08-2024	31-08-2024	61,297.88	61,297.88	61,297.88	61,297.88	61,297.88	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2411310/PROYECTO_INICIO, 2411310/PROYECTO_PROCESO, 2411310/PROYECTO_FIN, 2411310/PROYECTO_INICIO, 2411310/PROYECTO_PROCESO, 2411310/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1387	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:211, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 86753 ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA COSTERA - PUENTE FRONTERA, CARRETERA FRONTERA T. , LON:-92.65042136, LAT:18.51215542}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2411387/PROYECTO_INICIO, 2411387/PROYECTO_PROCESO, 2411387/PROYECTO_FIN, 2411387/PROYECTO_PROCESO, 2411387/PROYECTO_INICIO, 2411387/PROYECTO_PROCESO, 2411387/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030241 1548	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0222. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 180358	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	180358	S	17	16	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 1553	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0218. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 180377	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	180377	S	40	42	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 1560	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				86,368.29	81,529.44	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:86368.29, MODIFICADO:81529.44}}	GC0217. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 180409	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	180409	S	63	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 030241 1629	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.80	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.8, MODIFICADO:20472.84}}	GC0207. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 180677	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	180677	S	29	48	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 1721	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0212. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA SALSIPUEDES SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181132	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181132	S	48	60	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 1763	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				64,797.39	61,177.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:64797.39, MODIFICADO:61177.24}}	GC0269. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. CHILAPA (RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181411	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181411	S	124	138	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 030241 1793	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,678.80	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21678.8, MODIFICADO:20472.84}}	GC0268. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SECTOR PUNTA EL MANGLAR, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181662	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181662	S	8	7	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030241 1548	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:307, DIRECCION:CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86755 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CENTLA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18, LON:-92.40565733, LAT:18.12540792}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2411548/PROYECTO_PROCESO, 2411548/PROYECTO_FIN, 2411548/PROYECTO_PROCESO, 2411548/PROYECTO_INICIO, 2411548/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1553	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:262, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO MIRAMAR FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, 86753 FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, CENTLA TABASCO ENTRE AVENIDA DE LAS PALMAS Y CAMINO PLAYA MIRAMAR, PROLONGACION AL MARGEN DEL GOLFO DE MEXICO LA LO, LON:-92.78502556, LAT:18.49178009}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2411553/PROYECTO_INICIO, 2411553/PROYECTO_PROCESO, 2411553/PROYECTO_FIN, 2411553/PROYECTO_INICIO, 2411553/PROYECTO_PROCESO, 2411553/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1560	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:253, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL NIÑOS HEROES COLONIA NIÑOS HEROES, 86762 NIÑOS HEROES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CAMINO HACIA EL EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CAMINO HACIA VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.85705483, LAT:18.437908}}	16-08-2024	31-08-2024	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	81,529.44	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2411560/PROYECTO_INICIO, 2411560/PROYECTO_PROCESO, 2411560/PROYECTO_FIN, 2411560/PROYECTO_INICIO, 2411560/PROYECTO_PROCESO, 2411560/PROYECTO_FIN, 2411560/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1629	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:213, DIRECCION:CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA - JONUTA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE, LON:-92.84509113, LAT:18.47882191}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2411629/PROYECTO_PROCESO, 2411629/PROYECTO_FIN, 2411629/PROYECTO_INICIO, 2411629/PROYECTO_PROCESO, 2411629/PROYECTO_INICIO, 2411629/PROYECTO_PROCESO, 2411629/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1721	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:237, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA SALSIPUEDES COLONIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE M, LON:-92.49374786, LAT:18.357817}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2411721/PROYECTO_INICIO, 2411721/PROYECTO_PROCESO, 2411721/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1763	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:226, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHA COLONIA CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHA, 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA Y CARRETERA BUENA VISTA - , LON:-92.69066842, LAT:18.21303552}}	16-08-2024	31-08-2024	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	61,177.24	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2411763/PROYECTO_INICIO, 2411763/PROYECTO_FIN, 2411763/PROYECTO_PROCESO, 2411763/PROYECTO_INICIO, 2411763/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1793	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE PUNTA EL MANGLAR COLONIA PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA T.C. JALAPA - JONUTA Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18, LON:-92.65020046, LAT:18.44422602}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2411793/PROYECTO_INICIO, 2411793/PROYECTO_PROCESO, 2411793/PROYECTO_FIN, 2411793/PROYECTO_INICIO, 2411793/PROYECTO_PROCESO, 2411793/PROYECTO_INICIO, 2411793/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030241 1842	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0271. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LAS TIJERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181932	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181932	S	118	117	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 1880	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0213. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BOCA DE PANTOJA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182117	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182117	S	248	239	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 2290	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0227. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 184446	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	184446	S	121	134	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 2340	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0221. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA RA. RIBERA ALTA ZDA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 184785	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	184785	S	205	216	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 2364	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0223. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 184962	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	184962	S	58	55	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 2403	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0214. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 185275	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	185275	S	133	121	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 2513	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0215. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. VEINTISIETE DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 185865	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	185865	S	132	129	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}

*(Handwritten signature/initials)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030241 1842	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:236, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS TIJERAS COLONIA LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , LON:-92.31572813, LAT:18.26182222}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2411842/PROYECTO_INICIO, 2411842/PROYECTO_FIN, 2411842/PROYECTO_PROCESO, 2411842/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 1880	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:238, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE BOCA DE PANTOJA COLONIA BOCA DE PANTOJA, 86758 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA SAN JOSE - QUINTAN ARAUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, LON:-92.50335605, LAT:18.314906}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2411880/PROYECTO_INICIO, 2411880/PROYECTO_PROCESO, 2411880/PROYECTO_FIN, 2411880/PROYECTO_PROCESO, 2411880/PROYECTO_FIN, 2411880/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2290	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:336, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA COLONIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, 86759 LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD QUINTAN ARAUZ, LA, LON:-92.66920996, LAT:18.26745925}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2412290/PROYECTO_INICIO, 2412290/PROYECTO_FIN, 2412290/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2340	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:306, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2A SECCION, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE LA CABECER, LON:-92.48816352, LAT:18.33923205}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2412340/PROYECTO_INICIO, 2412340/PROYECTO_PROCESO, 2412340/PROYECTO_FIN, 2412340/PROYECTO_PROCESO, 2412340/PROYECTO_PROCESO, 2412340/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2364	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:315, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA RANCHERIA HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA, 86758 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFI, LON:-92.33221468, LAT:18.27646229}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2412364/PROYECTO_INICIO, 2412364/PROYECTO_FIN, 2412364/PROYECTO_INICIO, 2412364/PROYECTO_FIN, 2412364/PROYECTO_PROCESO, 2412364/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2403	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LIBERTAD DE ALLENDE RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO Y CARRETERA CAMPO TIZON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D, LON:-92.69070524, LAT:18.5318046}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2412403/PROYECTO_INICIO, 2412403/PROYECTO_PROCESO, 2412403/PROYECTO_FIN, 2412403/PROYECTO_INICIO, 2412403/PROYECTO_PROCESO, 2412403/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2513	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE VEINTISIETE DE FEBRERO COLONIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA. SECCION Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ MAGA, LON:-92.85844434, LAT:18.42446413}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2412513/PROYECTO_INICIO, 2412513/PROYECTO_PROCESO, 2412513/PROYECTO_FIN, 2412513/PROYECTO_PROCESO, 2412513/PROYECTO_INICIO, 2412513/PROYECTO_PROCESO, 2412513/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030241 2543	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0216. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL. GARCIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 185978	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	185978	S	107	100	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 2567	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0224. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LAS PALMAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186081	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186081	S	48	54	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 2578	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				21,681.70	20,472.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:21681.7, MODIFICADO:20472.84}}	GC0225. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL EJ. MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186152	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186152	S	16	24	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:5.0, META_MODIFICADA:5.0}}
2024	5	TAB24 030241 2591	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				43,243.90	40,825.04	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:43243.9, MODIFICADO:40825.04}}	GC0226. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT EL COCO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 186220	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	186220	S	78	76	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:10.0}}
2024	5	TAB24 030241 4366	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,796,748.49	4,763,136.40	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4796748.49, MODIFICADO:4763136.4}}	OP0086. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SÁBANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198028	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198028	S	705	697	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.56, META_MODIFICADA:1.56}}
2024	5	TAB24 030241 4429	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,420,342.18	1,410,407.15	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1420342.18, MODIFICADO:1410407.15}}	OP0084. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PASO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198811	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198811	S	1,230	1,267	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:340.0, META_MODIFICADA:340.0}}
2024	5	TAB24 030241 4689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,934,933.96	1,917,631.95	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1934933.96, MODIFICADO:1917631.95}}	OP0081. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA, DE LA LOCALIDAD DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 200961	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	200961	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:500.0, META_MODIFICADA:500.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030241 2543	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:252, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE GARCIA COLONIA GARCIA, 86762 GARCIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD CONSTANCIA Y VENECIA Y CAMINO A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, CAMINO A LA COMUNIDAD FRONTERITA LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.82152268, LAT:18.43160495}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2412543/PROYECTO_INICIO, 2412543/PROYECTO_PROCESO, 2412543/PROYECTO_FIN, 2412543/PROYECTO_PROCESO, 2412543/PROYECTO_FIN, 2412543/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2567	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:323, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 86756 LAS PALMAS, USULA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25.4 KM, LON:-92.59637878, LAT:18.38524442}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2412567/PROYECTO_INICIO, 2412567/PROYECTO_FIN, 2412567/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2578	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:330, DIRECCION:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MARÍA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRJALVA Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCA, LON:-92.53510462, LAT:18.05996936}}	16-08-2024	31-08-2024	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	20,472.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:5.0}}	{2412578/PROYECTO_INICIO, 2412578/PROYECTO_PROCESO, 2412578/PROYECTO_FIN, 2412578/PROYECTO_PROCESO, 2412578/PROYECTO_FIN, 2412578/PROYECTO_INICIO, 2412578/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 2591	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:335, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO COLONIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT EL COCO, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT (EL COCO), CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SIMÓN SARLAT - TABASQUILLO Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, LON:-92.7807202, LAT:18.34815715}}	16-08-2024	31-08-2024	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	40,825.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147897, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2652541.84, IMPORTE_MODIFICADO:2652541.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:10.0}}	{2412591/PROYECTO_INICIO, 2412591/PROYECTO_PROCESO, 2412591/PROYECTO_FIN, 2412591/PROYECTO_PROCESO, 2412591/PROYECTO_FIN, 2412591/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 4366	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA SÁBANA COLONIA LA SÁBANA, 86768 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA PICO DE ORO Y CAMINO A LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35 KM DE LA CABECER, LON:-92.88861342, LAT:18.45026526}}	06-08-2024	19-09-2024	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4798748.49, IMPORTE_MODIFICADO:4763136.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.56}}	{2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 4429	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE CAMINO PASO NUEVO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO A PASO NUEVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.96235088, LAT:18.39968933}}	06-08-2024	04-09-2024	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1420342.18, IMPORTE_MODIFICADO:1410407.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:340.0}}	{2414429/PROYECTO_INICIO, 2414429/PROYECTO_PROCESO, 2414429/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 4689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL ACCESO AL TECNOLOGICO DE CENTLA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO, CALLEJÓN DIANA LAURA RIQJAS DE COLOSIO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBR, LON:-92.63525705, LAT:18.52928078}}	06-08-2024	04-09-2024	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2024, CONTRATISTA:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1934933.96, IMPORTE_MODIFICADO:1917631.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:500.0}}	{2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_INICIO, 2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030241 4699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,009,173.72	2,987,336.85	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3009173.72, MODIFICADO:2987336.85])	OP0085. REHABILITACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL CON PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201036	S	604	616	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:740.0, META_MODIFICADA:800.0])
2024	5	TAB24 030241 4701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,906,426.28	1,890,824.64	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1906426.28, MODIFICADO:1890824.64])	OP0082. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201042	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201042	S	1,772	1,704	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1347.82, META_MODIFICADA:1361.19])
2024	5	TAB24 030241 4702	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,437,876.28	2,416,281.83	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2437876.28, MODIFICADO:2416281.83])	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201049	S	1,772	1,704	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1693.2, META_MODIFICADA:1698.18])
2024	5	TAB24 030242 5478	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,879,929.95	2,856,684.59	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2879929.95, MODIFICADO:2856684.59])	OP0076. PREHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 269287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	269287	S	12,070	10,954	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:11.0])
2024	5	TAB24 030242 9831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				945,443.29	860,965.63	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:945443.29, MODIFICADO:860965.63])	OP0087. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291474	S	12,070	10,954	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:815.02, META_MODIFICADA:815.02])
2024	5	TAB24 030242 9908	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,103,192.68	1,089,633.14	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1103192.68, MODIFICADO:1089633.14])	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291877	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291877	S	598	610	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0])
2024	5	TAB24 030242 9972	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,135,162.85	1,123,479.06	(FF1: [CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1135162.85, MODIFICADO:1123479.06])	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292144	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292144	S	13	15	0	(META1: [UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0])

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030241 4699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:ANDADOR PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO Y CAMINO SALIDA A FELIPE, LON:-92.70159804, LAT:18.50386391}}	06-08-2024	19-09-2024	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2024, CONTRATISTA:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3009173.72, IMPORTE_MODIFICADO:2987355.44}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:900.0}}	{2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 4701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE AQUILES SERDÁN LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.95746335, LAT:18.40049051}}	06-08-2024	19-09-2024	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2024, CONTRATISTA:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1906428.28, IMPORTE_MODIFICADO:1890824.64}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1361.19}}	{2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_INICIO, 2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030241 4702	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE HONORATO JIMÉNEZ EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.95637274, LAT:18.40009208}}	06-08-2024	19-09-2024	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2024, CONTRATISTA:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2437876.28, IMPORTE_MODIFICADO:2416281.55}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1698.18}}	{2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030242 5478	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SOBRE LA AVENIDA EJIDO COLONIA GRIJALVA II, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL PARQUE DANZA DEL CABALLITO Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CAMINO CARRETERA COSTERA VILLAHE, LON:-92.63790751, LAT:18.53425808}}	22-07-2024	04-09-2024	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0076/2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2879929.95, IMPORTE_MODIFICADO:2856686.74}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:11.0}}	{2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030242 9831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MÁRIA PINO SUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN E IGNACIO ALLENDE EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCU, LON:-92.65415357, LAT:18.53261532}}	16-10-2024	14-11-2024	860,965.63	860,965.63	860,965.63	860,965.63	860,965.63	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0087/2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945443.28, IMPORTE_MODIFICADO:939432.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:815.02}}	{2429831/PROYECTO_INICIO, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030242 9908	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88918809, LAT:18.38934536}}	12-11-2024	30-12-2024	1,089,633.14	1,089,633.14	1,089,633.14	1,089,633.14	1,089,633.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1103192.68, IMPORTE_MODIFICADO:1089633.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:2.0}}	{2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030242 9972	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A ARROLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.37143871, LAT:18.29544708}}	12-11-2024	30-12-2024	1,123,479.06	1,123,479.06	1,123,479.06	1,123,479.06	1,123,479.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1135162.85, IMPORTE_MODIFICADO:1123479.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:2.0}}	{2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signatures and initials]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030243 0210	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				5,626,004.00	5,502,983.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5626004.0, MODIFICADO:5502983.79}}	OP0091. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILAS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293142	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293142	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1060.0, META_MODIFICADA:1060.0}}
2024	5	TAB24 030243 0265	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				687,682.21	670,574.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:687682.21, MODIFICADO:670574.56}}	OP0092. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AGUILAS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293420	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1024.0, META_MODIFICADA:1024.0}}
2024	5	TAB24 030243 0270	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,233,995.29	3,210,736.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3233995.29, MODIFICADO:3210736.54}}	OP0093. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293429	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293429	S	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 030243 0500	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				287,155.25	278,533.23	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:287155.25, MODIFICADO:278533.23}}	OP0094. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 294299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	294299	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8}}
2024	5	TAB24 030243 0826	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				2,200,000.00	2,156,545.16	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2200000.0, MODIFICADO:2156545.16}}	OP0095. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295437	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295437	S	103	101	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 030243 0831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,329,110.24	4,229,713.49	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4329110.24, MODIFICADO:4229713.49}}	OP0096. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO IRA, SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295456	S	198	194	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.06, META_MODIFICADA:1.06}}
2024	5	TAB24 030243 0835	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,807,749.19	1,784,863.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1807749.19, MODIFICADO:1784863.86}}	OP0097. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295462	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295462	S	71	72	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.31, META_MODIFICADA:0.31}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030243 0210	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AGUILES SERDÁN, AVENIDA QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8, LON:-92.89609309, LAT:18.38467866}}	12-11-2024	31-12-2024	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0091/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5628004.84, IMPORTE_MODIFICADO:5502983.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1060.0}}	{2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0265	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AGUILES SERDÁN, CALLE QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 K, LON:-92.89560354, LAT:18.38457689}}	12-11-2024	31-12-2024	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1024.0}}	{2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0270	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88910638, LAT:18.38941211}}	14-11-2024	31-12-2024	3,210,736.54	3,210,736.54	3,210,736.54	3,210,736.54	3,210,736.54	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0093/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3233995.29, IMPORTE_MODIFICADO:3210736.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO, 2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO, 2430270/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0500	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGLDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCA, LON:-92.64564697, LAT:18.52894157}}	14-11-2024	28-12-2024	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2430500/PROYECTO_INICIO, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0826	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO DE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA , LON:-92.81632358, LAT:18.45174884}}	14-11-2024	31-12-2024	2,156,545.16	2,156,545.16	2,156,545.16	2,156,545.16	2,156,545.16	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0096/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2200000.0, IMPORTE_MODIFICADO:2156545.18}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_PROCESO, 2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN COLONIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT - TABASQUILLO Y , CALLE UNICA PRINCIPAL DIVERSOS PUNTOSLA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, LON:-92.7246682, LAT:18.36018903}}	12-11-2024	31-12-2024	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0098/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4329110.24, IMPORTE_MODIFICADO:4229713.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.06}}	{2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_PROCESO, 2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0835	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE AL RIO GONZÁLEZ COLONIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL BELLOTE - SANTA CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.99712712, LAT:18.41364248}}	12-11-2024	26-12-2024	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0097/2024, CONTRATISTA:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1807749.19, IMPORTE_MODIFICADO:1784863.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.31}}	{2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_INICIO, 2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030243 0836	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				1,430,657.70	1,408,745.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1430657.7, MODIFICADO:1408745.92}}	OP0098. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295468	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295468	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:893.87, META_MODIFICADA:893.87}}
2024	5	TAB24 030243 0855	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,634,321.80	4,574,850.83	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4634321.8, MODIFICADO:4574850.83}}	OP0099. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295616	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295616	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3303.4, META_MODIFICADA:3303.4}}
2024	5	TAB24 030243 0918	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,279,436.02	3,213,888.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3279436.02, MODIFICADO:3213888.19}}	OP0100. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295745	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295745	S	110	108	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.62, META_MODIFICADA:0.62}}
2024	5	TAB24 030243 0955	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				724,972.22	713,659.03	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:724972.22, MODIFICADO:713659.03}}	OP0101. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CALLEJÓN MORELOS, DE LA LOCALIDAD POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295972	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295972	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.2, META_MODIFICADA:0.2}}
2024	5	TAB24 030243 0978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				749,560.67	733,508.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:749560.67, MODIFICADO:733508.19}}	OP0102. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296019	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296019	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0}}
2024	5	TAB24 030243 0986	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,244,403.57	3,137,423.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3244403.57, MODIFICADO:3137423.02}}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296036	S	130	130	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:0.83, META_MODIFICADA:0.83}}
2024	5	TAB24 030243 0988	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				4,742,234.08	4,778,462.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4742234.08, MODIFICADO:4778462.67}}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD E.J. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296049	S	531	491	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KI LÓMETRO, META:1.16, META_MODIFICADA:1.16}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030243 0836	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN Y HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.64408966, LAT:18.52965524}}	10-12-2024	31-12-2024	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1430657.7, IMPORTE_MODIFICADO:1408745.92}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:893.87}}	{2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0885	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MELCHOR, LON:-92.6442591, LAT:18.52958889}}	17-12-2024	31-12-2024	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4634321.8, IMPORTE_MODIFICADO:4574850.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3303.4}}	{2430885/PROYECTO_INICIO, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0918	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA EL PORVENIR DE QUINTIN ARALZ, 86757 QUINTIN ARALZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE E, LON:-92.56065049, LAT:18.32269788}}	14-11-2024	31-12-2024	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0100/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3279436.02, IMPORTE_MODIFICADO:3213888.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.62}}	{2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0965	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 K, LON:-92.80174167, LAT:18.34025395}}	14-11-2024	28-12-2024	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0101/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:724972.22, IMPORTE_MODIFICADO:713659.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.2}}	{2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_FIN, 2430965/PROYECTO_INICIO, 2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0978	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA, LON:-92.80665935, LAT:18.34179068}}	21-11-2024	31-12-2024	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0102/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:749560.67, IMPORTE_MODIFICADO:735791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:7.0}}	{2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO, 2430978/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0986	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BARRA DE SAN PEDRO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA FRONTERA - CIUDAD DEL CARMEN LA L, LON:-92.47232802, LAT:18.63971029}}	21-11-2024	31-12-2024	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0103/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3244403.57, IMPORTE_MODIFICADO:3137423.02}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:0.83}}	{2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 0988	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CONSTANCIA Y VENECIA, 86762 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD BENITO JUAREZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.82578365, LAT:18.43453689}}	21-11-2024	31-12-2024	4,778,462.67	4,778,462.67	4,778,462.67	4,778,462.67	4,778,462.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0104/2024, CONTRATISTA:MAC Y MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4851359.16, IMPORTE_MODIFICADO:4778462.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.16}}	{2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 030243 9719	ACCIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				3,057,099.55	3,034,225.75	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3057099.55, MODIFICADO:3034225.75}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTLA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 64291	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	64291	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, META:45.0, META_MODIFICADA:45.0}}
2024	5	TAB24 030243 9749	ACCIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				800,631.06	800,631.06	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:800631.06, MODIFICADO:800631.06}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74372	27	TABASCO	3	CENTLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	74372	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:203.0, META_MODIFICADA:203.0}}
2024	5	TAB24 040245 0740	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				46,322.28	46,090.72	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:46322.28, MODIFICADO:46090.72}}	GC0250. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SECTOR PUNTA DE EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 159985	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	159985	S	18	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9.0, META_MODIFICADA:9.0}}
2024	5	TAB24 040245 7005	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,767.73	97,172.32	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97767.73, MODIFICADO:97172.32}}	GC0337.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360804	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360804	S	84	75	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}
2024	5	TAB24 040245 7017	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				228,685.02	227,154.13	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:228685.02, MODIFICADO:227154.13}}	GC0338.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360824	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360824	S	185	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA:44.0}}
2024	5	TAB24 040245 7032	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0339. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360892	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360892	S	220	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 040245 7052	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0340. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360963	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360963	S	1,819	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 030243 9719	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2024	31-10-2024	3,034,225.75	3,034,225.75	3,034,225.75	3,034,225.75	3,034,225.75	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0077/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3057099.55, IMPORTE_MODIFICADO:3034225.75}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:OTROS, AVANCE:45.0}}	{2439719/PROYECTO_INICIO, 2439719/PROYECTO_PROCESO, 2439719/PROYECTO_INICIO, 2439719/PROYECTO_FIN, 2439719/PROYECTO_PROCESO, 2439719/PROYECTO_FIN, 2439719/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 9749	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-07-2024	31-10-2024	800,631.06	800,631.06	800,631.06	800,631.06	800,631.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147931, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:480888.1, IMPORTE_MODIFICADO:480888.1}, CTTO2: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147933, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:319713.01, IMPORTE_MODIFICADO:319713.01}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:203.0}}	{2439749/PROYECTO_INICIO, 2439749/PROYECTO_PROCESO, 2439749/PROYECTO_FIN, 2439749/PROYECTO_INICIO, 2439749/PROYECTO_PROCESO, 2439749/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 0740	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE PUNTA EL MANGLAR COLONIA PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA - JONUTA Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.65020096, LAT:18.44422665}}	03-06-2024	30-08-2024	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:9.0}}	{2450740/PROYECTO_FIN, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_FIN, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7005	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLAHERMOSA FRONTERA - PASO DE TABASQUILLO KILÓMETRO 15 + 50 INTERIOR 0 RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE, LON:-92.6953084, LAT:18.36892107}}	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:19.0}}	{2457005/PROYECTO_INICIO, 2457005/PROYECTO_FIN, 2457005/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7017	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, PERIFERICO PERIFERICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 45 KM DE, LON:-92.96095524, LAT:18.4042913}}	27-11-2024	16-12-2024	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:44.0}}	{2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_PROCESO, 2457017/PROYECTO_INICIO, 2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7032	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, LON:-92.95237056, LAT:18.40116279}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457032/PROYECTO_INICIO, 2457032/PROYECTO_FIN, 2457032/PROYECTO_PROCESO, 2457032/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7052	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE PINO SUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON:-92.84446833, LAT:18.38298975}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_PROCESO, 2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 040245 7092	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				103,210.22	102,580.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:103210.22, MODIFICADO:102580.45}}	GC0341. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361168	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361168	S	90	85	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	5	TAB24 040245 7107	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0342. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361238	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361238	S	4,745	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 040245 7114	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,875.68	153,935.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74}}	GC0343. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361349	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361349	S	135	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	5	TAB24 040245 7134	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				97,767.73	97,172.32	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97767.73, MODIFICADO:97172.32}}	GC0344. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361478	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361478	S	90	85	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	5	TAB24 040245 7142	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				154,875.68	153,935.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74}}	GC0345. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361564	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361564	S	305	280	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	5	TAB24 040245 7170	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				185,731.23	184,610.58	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:185731.23, MODIFICADO:184610.58}}	GC0346. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361746	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361746	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:36.0, META_MODIFICADA:36.0}}
2024	5	TAB24 040246 0146	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0248. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158501	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158501	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 040245 7092	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PARAISO - CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 51 + 6 INTERIOR 0 RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 51.6 KM DE LA C. LON:-92.99514329, LAT:18.4145949}}	27-11-2024	16-12-2024	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2457092/PROYECTO_INICIO, 2457092/PROYECTO_PROCESO, 2457092/PROYECTO_FIN, 2457092/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7107	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 37 KM DE LA CABE, LON:-92.89529221, LAT:18.38817092}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457107/PROYECTO_INICIO, 2457107/PROYECTO_PROCESO, 2457107/PROYECTO_FIN, 2457107/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7114	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSE DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN, LON:-92.76629672, LAT:18.35138536}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7134	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, LON:-92.4724173, LAT:18.64102801}}	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2457134/PROYECTO_INICIO, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7142	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.6328497, LAT:18.59069852}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN, 2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 7170	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.55239402, LAT:18.32799131}}	27-11-2024	16-12-2024	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:36.0}}	{2457170/PROYECTO_FIN, 2457170/PROYECTO_INICIO, 2457170/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040245 0146	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:322, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL PALMAR COLONIA EL PALMAR, 86753 EL PALMAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLASHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.5 KM DE, LON:-92.62746732, LAT:18.94607997}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO, 2460146/PROYECTO_FIN, 2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE GENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 040246 1699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				360,284.40	358,483.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:360284.4, MODIFICADO:358483.38}}	GC0320. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 239174	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239174	S	140	140	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:70.0, META_MODIFICADA:70.0}}
2024	5	TAB24 040248 8042	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				10,754,364.36	10,486,440.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.078436436E7, MODIFICADO:1.048644092E7}}	OP0088. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 440395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	440395	S	834	833	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 040249 2903	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				91,002.00	91,002.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:91002.0, MODIFICADO:91002.0}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 448941	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	448941	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}	
2024	5	TAB24 040249 3018	ACCIÓN	2024	33-	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				260,664.40	260,000.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:260664.4, MODIFICADO:260000.08}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 449130	27	TABASCO	3	CENTLA	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	449130	N	0	0	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}	
2024	5	TAB24 030243 9893	ADQUISICIÓN	2024	33-	1005-FORTAMUN				1,225,714.00	1,225,714.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:1225714.0, MODIFICADO:1225714.0}}	AD0041.- ADQUISICION DE 50 (CINCUENTA) CHALECOS BALISTICOS NIVEL IIIA CON PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0041	S	18	212	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 030243 9894	ADQUISICIÓN	2024	33-	1005-FORTAMUN				464,174.00	464,174.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:464174.0, MODIFICADO:464174.0}}	AD0042.- ADQUISICION DE 50 CASCOS BALISTICOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0042	S	18	212	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	5	TAB24 050254 6758	ADQUISICIÓN	2024	33-	1005-FORTAMUN				279,186.43	279,186.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:279186.43, MODIFICADO:279186.43}}	AD0087.- ADQUISICION DE DOS MOTOPATRULLA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0087	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2024	5	TAB24 050254 7086	ADQUISICIÓN	2024	33-	1005-FORTAMUN				2,278,763.72	2,278,763.72	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2278763.72, MODIFICADO:2278763.72}}	AD0085.- ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS TIPO PATRULLA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0085	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 040246 1699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA CHILAPA 2DA SECCION, 86759 CHILAPA 2DA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA - LOS IDOLOS Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.67811576, LAT:18.22768813}}	01-08-2024	15-09-2024	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:150062, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:358483.38, IMPORTE_MODIFICADO:358483.38}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:70.0}}	{2461699/PROYECTO_INICIO, 2461699/PROYECTO_PROCESO, 2461699/PROYECTO_INICIO, 2461699/PROYECTO_FIN, 2461699/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040246 8042	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALZADA TAB / CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO Y CAMINO A LA PREPARATORIA IDIFTEC 2, CAMINO SALIDA A LA COSTERA DE PICO DE, LON:-92.95203991, LAT:18.41651185}}	25-11-2024	30-12-2024	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.075436436E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.048644092E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040249 2903	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652167, LAT:18.530111}}	10-10-2024	31-10-2024	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149815, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:91002.0, IMPORTE_MODIFICADO:91002.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2492903/PROYECTO_INICIO, 2492903/PROYECTO_FIN, 2492903/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 040249 3018	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652167, LAT:18.530111}}	01-11-2024	31-12-2024	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:151327, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:260000.08, IMPORTE_MODIFICADO:260000.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 9893	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ, LON:-92.650468, LAT:18.523802}}	16-08-2024	30-09-2024	1,225,714.00	1,225,714.00	1,225,714.00	1,225,714.00	1,225,714.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147985, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1689888.0, IMPORTE_MODIFICADO:1689888.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2439893/PROYECTO_INICIO, 2439893/PROYECTO_FIN, 2439893/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 030243 9894	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650468, LAT:18.523806}}	16-08-2024	30-09-2024	464,174.00	464,174.00	464,174.00	464,174.00	464,174.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACION DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147985, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1689888.0, IMPORTE_MODIFICADO:1689888.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2439894/PROYECTO_INICIO, 2439894/PROYECTO_FIN, 2439894/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 050254 6758	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523808}}	07-12-2024	31-12-2024	279,186.43	279,186.43	279,186.43	279,186.43	279,186.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT087-143-2024, CONTRATISTA:ADC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:279186.43, IMPORTE_MODIFICADO:279186.43}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:2.0}}	{2546758/PROYECTO_INICIO, 2546758/PROYECTO_PROCESO, 2546758/PROYECTO_FIN, 2546758/PROYECTO_INICIO, 2546758/PROYECTO_PROCESO, 2546758/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 050254 7086	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523809}}	07-12-2024	31-12-2024	2,278,763.72	2,278,763.72	2,278,763.72	2,278,763.72	2,278,763.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-142-2024, CONTRATISTA: BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2823030.4, IMPORTE_MODIFICADO:2823030.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:2.0}}	{2547086/PROYECTO_PROCESO, 2547086/PROYECTO_INICIO, 2547086/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	5	TAB24 050254 7090	ADQUISICION	2024	33-	1005-FORTAMUN				544,266.68	544,266.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:544266.68, MODIFICADO:544266.68}}	AD0086.- ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PATRULLA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0086	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 050254 7109	ADQUISICION	2024	33-	1005-FORTAMUN				51,194.97	51,194.97	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:51194.97, MODIFICADO:51194.97}}	AD0035.- ADQUISICION DE TRES (3) MINISPLIT DE 24000 BTU/H 220V, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0035	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:3.0, META_MODIFICADA:3.0}}
2024	5	TAB24 050254 7112	ADQUISICION	2024	33-	1005-FORTAMUN				9,718.48	9,718.48	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:9718.48, MODIFICADO:9718.48}}	AD0036.- ADQUISICION DE UN (1) MINISPLIT DE 12000 BTU/H 220V, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0036	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	5	TAB24 050254 7115	ADQUISICION	2024	33-	1005-FORTAMUN				2,312,576.00	2,312,576.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:5, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:2312576.0, MODIFICADO:2312576.0}}	AD0040.- ADQUISICION DE DOS RADIO PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	TABASCO	3	CENTLA	PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES	SEGURIDAD	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	AD0040	S	20	225	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24 050254 7090	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523809}}	07-12-2024	31-12-2024	544,266.68	544,266.68	544,266.68	544,266.68	544,266.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT-142-2024, CONTRATISTA:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2823030.4, IMPORTE_MODIFICADO:2823030.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:1.0}}	{2547090/PROYECTO_INICIO, 2547090/PROYECTO_FIN, 2547090/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 050254 7109	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523809}}	17-07-2024	22-08-2024	51,194.97	51,194.97	51,194.97	51,194.97	51,194.97	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT095-086-2024, CONTRATISTA:GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:60913.45, IMPORTE_MODIFICADO:60913.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:3.0}}	{2547109/PROYECTO_INICIO, 2547109/PROYECTO_PROCESO, 2547109/PROYECTO_FIN, 2547109/PROYECTO_INICIO, 2547109/PROYECTO_PROCESO, 2547109/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 050254 7112	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523809}}	19-08-2024	22-08-2024	9,718.48	9,718.48	9,718.48	9,718.48	9,718.48	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MCT095-086-2024, CONTRATISTA:GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:60913.45, IMPORTE_MODIFICADO:60913.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2547112/PROYECTO_INICIO, 2547112/PROYECTO_PROCESO, 2547112/PROYECTO_FIN, 2547112/PROYECTO_INICIO, 2547112/PROYECTO_PROCESO, 2547112/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB24 050254 7115	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LON:-92.650428, LAT:18.523809}}	29-08-2024	30-09-2024	2,312,576.00	2,312,576.00	2,312,576.00	2,312,576.00	2,312,576.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADQUISICIONES, NUMERO_CONTRATO:CV-MTC040-104-2024, CONTRATISTA:TABASCO AUTOMOVILISTICA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2312576.0, IMPORTE_MODIFICADO:2312576.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS, AVANCE:2.0}}	{2547115/PROYECTO_INICIO, 2547115/PROYECTO_PROCESO, 2547115/PROYECTO_FIN, 2547115/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
**L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR PARÍS**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN**

*[Handwritten signature]*



**ING. SAÚL ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**