

---

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Tabasco</b>	125	1	18

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa	Clase Recursos					Presupuesto	Modificado	Secundado (Millarabó)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	
7881410100479463	Op011 Mejoramiento de Techos En Viviendas	00013	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	100.00	00	Metro Cuadrado	214	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881410100479540	Op006 Mantenimiento De Instalación Hidroenergética De Los Servicios Electricos Y Mantenimiento De Instalación Eléctrica General En La Escuela Primaria Urbana Federal Narcisca Garcia	00006	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$208,155	\$208,155	\$208,155	\$208,155	\$208,155	\$208,155	\$208,155	100.00	00	Equipamiento	90	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881410100479593	Op004 Construcción De Un Aula Adicional En La Escuela Primaria Clara Alfores Ruiz Rosa	00004	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	100.00	00	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO DE REMANENTES / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881410100479669	Op003 Construcción De Un Aula Adicional De La Escuela Primaria Urbana Federal Narcisca Garcia	00003	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	100.00	00	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO REMANENTES / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881410100480078	Op002 Construcción De Un Aula Adicional Tipo Laboratorio En La Escuela Secundaria Pab. Félix Polanco Palencia	00002	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$1,466,197	\$1,466,197	\$1,466,197	\$1,466,197	\$1,466,197	\$1,466,197	\$1,466,197	100.00	00	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO DE REMANENTES 2014 / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881410100480217	Op005 Construcción De Un Aula Adicional En El Jardín De Niños Cuatemaco	00005	Tabasco	Centla	Cuatemaco	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	\$396,644	100.00	00	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: proyecto remanentes 2014 / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881510100479337	Op007 Construcción De Pavimento De Concreto Estacion De La Calle Independencia Tramo De La Calle Álvaro Obregón (C00 000) Al Camuñamento .343 Km	00007	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$3,423,371	\$3,423,371	\$3,423,371	\$3,423,371	\$3,423,371	\$3,423,371	\$3,423,371	100.00	00	Metro Cuadrado	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881510100501239	Construcción De Sed de Agua Potable Y Sed de Alcantarillado Continuo De La Calle Gregorio Mendez Tramo Calle Vicente Silva Páez-Calle Andrés Bello Magallanes	00040	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Urbanización	Terminado	2015	\$1,200,766	\$1,200,766	\$1,200,766	\$1,200,766	\$1,200,766	\$1,200,766	\$1,200,766	100.00	00	Metro Cuadrado	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005021815	Rehabilitación De Camino Sacamocoches	00023	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$978,807	\$978,807	\$978,807	\$978,807	\$978,807	\$978,807	\$978,807	100.00	00	Metro Cuadrado	120	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7881510100502232	Rehabilitación De Camino Sacamocoches	00025	Tabasco	Centla	Tumbalera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,318,400	\$1,318,400	\$1,318,400	\$1,318,400	\$1,318,400	\$1,318,400	\$1,318,400	100.00	00	Metro Cuadrado	120	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005022409	Mejoramiento de Techos En Viviendas	00011	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$864,848	\$864,848	\$864,848	\$864,848	\$864,848	\$864,848	\$864,848	100.00	00	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005022479	Construcción De Placa Para Viviendas	00017	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005022630	Mejoramiento de Techos En Viviendas	00014	Tabasco	Centla	Cuatemaco	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	100.00	00	Vivienda	320	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023148	Construcción De Placa Para Viviendas	00019	Tabasco	Centla	Cuatemaco	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023217	Construcción De Terapiám	00033	Tabasco	Centla	Chichicaste Iva Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$1,363,002	\$1,363,002	\$1,363,002	\$1,363,002	\$1,363,002	\$1,363,002	\$1,363,002	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023349	Construcción De Terapiám	00034	Tabasco	Centla	Chichicaste 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023396	Construcción De Terapiám	00035	Tabasco	Centla	Chichicaste 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$136,302	\$136,302	\$136,302	\$136,302	\$136,302	\$136,302	\$136,302	100.00	00	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023440	Mejoramiento de Techos En Viviendas	00016	Tabasco	Centla	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	100.00	00	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023504	Construcción De Placa Para Viviendas	00020	Tabasco	Centla	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023555	Construcción De Terapiám	00036	Tabasco	Centla	Ribera Alta 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023516	Construcción De Terapiám	00038	Tabasco	Centla	Ribera Alta 2da Sección (Gatámpades)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	\$681,509	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023544	Mejoramiento de Techos En Viviendas	00012	Tabasco	Centla	Simón Sastat	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	\$1,153,130	100.00	00	Vivienda	320	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050235204	Construcción De Placa Para Viviendas	00021	Tabasco	Centla	Simón Sastat	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
78815101005023527	Mejoramiento de Techos En Viviendas	00015	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	\$2,017,671	100.00	00	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050235266	Construcción De Placa Para Viviendas	00018	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	\$889,070	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050235310	Construcción De Terapiám	00031	Tabasco	Centla	Lav Tijera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$581,028	\$581,028	\$581,028	\$581,028	\$581,028	\$581,028	\$581,028	100.00	00	Vivienda	184	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050235365	Construcción De Terapiám	00039	Tabasco	Centla	Ribera Alta 3da Sección (Gatámpades)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$340,755	\$340,755	\$340,755	\$340,755	\$340,755	\$340,755	\$340,755	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050234481	Construcción De Terapiám	00032	Tabasco	Centla	Boa de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$817,811	\$817,811	\$817,811	\$817,811	\$817,811	\$817,811	\$817,811	\$817,811	100.00	00	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
788151010050235313	Construcción De Terapiám	00037	Tabasco	Centla	Ribera Alta 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$545,207	\$545,207	\$545,207	\$545,207	\$545,207	\$545,207	\$545,207	100.00	00	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
788151010050235334	Construcción De Terapiám	00030	Tabasco	Centla	Hablan Los Muchos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	\$272,604	\$272,604	\$272,604	\$272,604	\$272,604	\$272,604	\$272,604	\$272,604	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
788151010050235366	Construcción De Cerca Perimetral A Sede De Manejo En Jardín De Niños Rosalvo Nuevo Clave:0276020492 Op022	00022	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Educación	Terminado	2015	\$550,424	\$550,424	\$550,424	\$550,424	\$550,424	\$550,424	\$550,424	100.00	00	Metro Lineales	187	0.00	100.00	Financiera: / Físical: / Registrat: - - - SISTEMA:	

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conexo	Programa Fondo Conexo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarabos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
FM1510200479463	Op0013 Mejoramiento de Techos En Viviendas	00013	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	100.00	00	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FM1510200026445	Construcción de Techado Para El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 1 (Coyote No.1) Clave:74020051 Op0045	00045	Tabasco	Centla	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$843,813	\$795,223	\$795,223	\$795,223	\$795,223	\$795,223	\$795,223	100.00	00	Metros Cuadrados	1,004	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200026617	Construcción de Techado Para El Jardín de Niños Rosario Barón Clave:2740307396043	00043	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$381,811	\$374,944	\$374,944	\$374,944	\$374,944	\$374,944	\$374,944	100.00	00	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200026764	Construcción de Cascha de Sosa Múltiple Con Techado En La Escuela Primaria José María Morelos Clave:2740108794 Op0042	00042	Tabasco	Centla	Potreroillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$931,779	\$931,537	\$931,537	\$931,537	\$931,537	\$931,537	\$931,537	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200026936	Construcción de Techado Para El Colegio de Niños Sosa Santa Fe:344 Clave:2740305568 Op0047	00047	Tabasco	Centla	Barra de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$394,443	\$393,469	\$393,469	\$393,469	\$393,469	\$393,469	\$393,469	100.00	00	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200026926	Construcción de Servicio Sanitario En La Escuela Primaria José María Morelos José Sosa Clave:2740311937 Turno Vespertino.Op0027	00027	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$444,489	\$395,642	\$395,642	\$395,642	\$395,642	\$395,642	\$395,642	100.00	00	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200026999	Construcción de Servicio Sanitario A Consideración de 20 Cobijos de Sanitarios de Tabasco Planteo No.18 Clave:74020051 Op0028	00028	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$703,811	\$653,042	\$653,042	\$653,042	\$653,042	\$653,042	\$653,042	100.00	00	Metros Cuadrados	1,120	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200027034	Construcción de Techado Para La Escuela Primaria Santa Fe:344 Clave:2740127774 Op0044	00044	Tabasco	Centla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$940,892	\$936,003	\$936,003	\$936,003	\$936,003	\$936,003	\$936,003	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200027136	Construcción de Techado Para La Escuela Primaria Comunitaria Conate Clave:274031774 Op0041	00041	Tabasco	Centla	El Limón de Simón Sarián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$738,943	\$729,727	\$729,727	\$729,727	\$729,727	\$729,727	\$729,727	100.00	00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200027212	Construcción de 10 Aulas Adicionales En La Escuela Primaria Federal Bellini Clave:27401746 Op0029	00029	Tabasco	Centla	Sibera Alta Salsipuedes (Salsipuedes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$434,704	\$429,971	\$429,971	\$429,971	\$429,971	\$429,971	\$429,971	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200028909	Adquisición de Seis Esfínderes De Aíse Portatil Para La Dirección De Atención A La Mujer	AD001	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	5011 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	00	Piases	21,049	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029145	Adquisición de Un Equipo de Computo De Escritorio Para La Dirección De Atención A La Mujer	AD008	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	5011 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	100.00	00	Equipamiento	21,049	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029273	Adquisición de Un Computadora Tipo Laptop Para La Dirección de Atención A La Mujer	AD009	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	5011 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	00	Equipamiento	21,049	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029300	AD000-Adquisición de Una Impresora Multifuncional Para La Dirección de Atención A La Mujer	AD000	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	5011 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	00	Equipamiento	21,049	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029425	Construcción de Un Aula y Un Servicio Sanitario Del Centro de Educación Media Superior A Distancia Del Pol. Francisco I. Madero de Centla	00004	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	5017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Educación	Terminado	2013	\$499,500	\$499,158	\$499,158	\$499,158	\$499,158	\$499,158	\$499,158	100.00	00	Equipamiento	61	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029427	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Op0049	00049	Tabasco	Centla	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$1,004,218	\$970,505	\$970,505	\$970,505	\$970,505	\$970,505	\$970,505	100.00	00	Luminaria	640	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029432	Op000 - Techado de Cascha de Sosa Múltiple Del Colegio de Bachilleres De Tabasco (Cobata No.1) Rectorado Simón Sarián Centla.	00000	Tabasco	Centla	Simón Sarián	Urbano	Subsidios	5017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Educación	Terminado	2013	\$749,250	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	\$742,400	100.00	00	Equipamiento	392	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029434	Op001 - Construcción de Oficinas Para Dif Municipal de Centla.	00001	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	5017 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA 15	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,497,156	\$1,497,156	\$1,497,156	\$1,497,156	\$1,497,156	\$1,497,156	\$1,497,156	100.00	00	Equipamiento	21,049	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029448	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Op0050	00050	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$1,703,732	\$1,517,471	\$1,517,471	\$1,517,471	\$1,517,471	\$1,517,471	\$1,517,471	100.00	00	Luminaria	2,327	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029449	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Op0052	00052	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$1,441,690	\$1,433,853	\$1,433,853	\$1,433,853	\$1,433,853	\$1,433,853	\$1,433,853	100.00	00	Luminaria	8,188	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029570	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica	00054	Tabasco	Centla	Chuchucmo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$630,843	\$616,943	\$616,943	\$616,943	\$616,943	\$616,943	\$616,943	100.00	00	Luminaria	3,189	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029516	Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Op0056	00056	Tabasco	Centla	Cañaveral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$3,179,897	\$3,112,988	\$3,112,988	\$3,112,988	\$3,112,988	\$3,112,988	\$3,112,988	100.00	00	Luminaria	279	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029517	Mejoramiento de Techos En Vivienda Op0059	00059	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2013	\$1,450,310	\$1,444,382	\$1,444,382	\$1,444,382	\$1,444,382	\$1,444,382	\$1,444,382	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029576	Construcción de Fianza Para Vivienda Op0060	00060	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2013	\$894,592	\$894,790	\$894,790	\$894,790	\$894,790	\$894,790	\$894,790	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029580	Construcción de Terraplen Op0061	00061	Tabasco	Centla	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2013	\$402,236	\$406,228	\$406,228	\$406,228	\$406,228	\$406,228	\$406,228	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029597	Construcción de Terraplen Op0062	00062	Tabasco	Centla	Sibera Alta Jra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Vivienda	Terminado	2013	\$546,981	\$543,011	\$543,011	\$543,011	\$543,011	\$543,011	\$543,011	100.00	00	Vivienda	140	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029607	Reposición de Pavimento Asfáltico Op0063	00063	Tabasco	Centla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$701,042	\$679,392	\$679,392	\$679,392	\$679,392	\$679,392	\$679,392	100.00	00	Metros Cuadrados	6,980	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029609	Reposición de Pavimento Asfáltico Op0064	00064	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$3,490,888	\$3,347,649	\$3,347,649	\$3,347,649	\$3,347,649	\$3,347,649	\$3,347,649	100.00	00	Metros Cuadrados	2,327	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029616	Reposición de Pavimento Asfáltico Op0065	00065	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Urbanización	Terminado	2013	\$2,270,713	\$2,262,460	\$2,262,460	\$2,262,460	\$2,262,460	\$2,262,460	\$2,262,460	100.00	00	Metros Cuadrados	8,188	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029622	Acabado/Reparación de Espacios Físicos (Construcción de Amoblamiento de Oficinas) Op0066	00066	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$143,372	\$141,140	\$141,140	\$141,140	\$141,140	\$141,140	\$141,140	100.00	00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510200029676	Obras Complementarias Para La Construcción de Aula y Sanitario Del Centro de Educación Media Superior A Distancia Del Poblado Francisco I.Madero, Centla, Op0070	00070	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO FEDERAL	Educación	Terminado	2013	\$551,700	\$532,844	\$532,844	\$532,844	\$532,844	\$532,844	\$532,844	100.00	00	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Finalizada - / Físical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1510300046145	Ed44 Subestación Eléctrica Monofásica De 75 Ekv, Reconstrucción Del Sistema Eléctrico Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Lázaro Cárdena, Con Clave 274031774, Feb-Marzo 2015.	ED44	Tabasco	Centla	Atlapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades																		

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
7381150300479463	OP011-Mejoramiento de Techos En Viviendas	000113	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5780,984	5780,984	5780,984	5780,984	5780,984	5780,984	100.00	00	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
7381150300540222	8464 Construcción De Un Aula Servicios Regionales De 4.00 x 8.00 Mts., Con Obra Exterior Para El Colegio De Artes Y Oficios De San Andrés Yuxtutla, Km. 14, Con Clave 21en0012a, Fam Media Superior 2013.	82646	Tabasco	Centla	Constancia y Venencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	5447,681	5447,681	5447,681	5423,137	5398,929	5398,929	5398,929	89.11	00	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300569694	AD004-Adquisición De 8 Computadoras,Entalacion De Teclado,Mouse,Impresora Con Procesador Intel Core I3-4330,8Gb.	A00004	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	5203,008	5203,008	5203,008	5203,008	5203,008	5203,008	5203,008	100.00	00	Computadores	8	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570508	AD006-Adquisición De 2 Escaner Documental A Doble Cara Automático Con Tarjeta De Red Conectividad De 100 Mbs, Velocidad De Lectura 24 Ppp,Pañ Negro En Color Con 40 Hojas,Con Alta Resolución Para Catálogo	A00006	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	547,502	547,502	547,502	547,502	547,502	547,502	547,502	100.00	00	Piezas	2	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570087	AD007-Adquisición De 4 Computadoras Cuarta Generación Con Procesador Intel Core I3-4330 (8Gb Cache, hasta 3.70 Ghz Windows Profesional), 64 Bit, Español (Incluye Licencia De Windows 8.1 Pro) 4 QW SD	A00007	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	100.00	00	Piezas	4	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570120	AD008-Adquisición De Una Impresora De Laser L365 Con Velocidad De Impresión De 20 Ppp, Resolución De Impresión De 600x600 Ppp Negro, Velocidad De Procesador De 600 Mhz, Pantalla Lcd De 2 Líneas, Negro	A00008	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	59,269	59,269	59,269	59,269	59,269	59,269	59,269	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570139	AD009-Adquisición De 4 Computadoras Cuarta Generación Con Procesador Intel Core I3-4330 (8Gb Cache, hasta 3.70 Ghz Windows Profesional), 64 Bit, Español (Incluye Licencia De Windows 8.1 Pro) 4 QW SD	A00009	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	578,661	100.00	00	Piezas	4	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570165	AD010-Adquisición De Una Impresora De Laser L365 Con Velocidad De Impresión De 20 Ppp, Resolución De Impresión De 600x600 Ppp Negro, Velocidad De Procesador De 600 Mhz, Pantalla Lcd De 2 Líneas, Negro	A00010	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	59,269	5426,369	5426,369	5426,369	5426,369	5426,369	5426,369	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570273	Mejoramiento De Techos De Vivienda	000089	Tabasco	Centla	Cafaveral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5441,973	5441,627	5441,627	5441,627	5441,627	5441,627	5441,627	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570292	Mejoramiento De Techos De Vivienda	000088	Tabasco	Centla	El Guatope	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5220,987	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570312	Construcción De Placa Para Viviendas	000110	Tabasco	Centla	El Guatope	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5138,915	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	100.00	00	Piezas	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570339	Mejoramiento De Techos De Viviendas	000090	Tabasco	Centla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5738,822	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570394	Construcción De Placa Para Viviendas	000112	Tabasco	Centla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5445,249	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	100.00	00	Piezas	200	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300570473	Mejoramiento De Techos De Viviendas	000087	Tabasco	Centla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5738,822	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	5738,045	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300571086	Construcción De Placa Para Viviendas	000109	Tabasco	Centla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5445,249	5446,249	5446,249	5445,249	5445,249	5445,249	5445,249	100.00	00	Piezas	200	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300571168	OP005 - Mejoramiento De Techos En Viviendas	000085	Tabasco	Centla	Constancia y Venencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5862,440	5862,440	5862,440	5862,440	5862,440	5862,440	5862,440	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300571164	Construcción De Placa Para Viviendas	000107	Tabasco	Centla	Constancia y Venencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5416,744	5402,071	5402,071	5402,071	5402,071	5402,071	5402,071	100.00	00	Piezas	180	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
73811503005714610	OP011-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	000113	Tabasco	Centla	Jalajtle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5445,249	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	5446,745	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300572042	Mejoramiento De Techos En Viviendas	000099	Tabasco	Centla	García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5220,987	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300572049	OP018-Adquisición De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	000058	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	5225,233	5225,233	5225,233	5225,233	5225,233	5225,233	5225,233	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300572242	OP017-Rehabilitación De Camión Escavadora (Segunda Etapa)	000072	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2015	5377,128	5377,128	5377,128	5377,128	5377,128	5377,128	5377,128	100.00	00	Kilometros	100	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578279	Construcción De Placa Para Viviendas	000116	Tabasco	Centla	García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5138,915	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	100.00	00	Piezas	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578440	Mejoramiento De Techos En Viviendas	000100	Tabasco	Centla	San José del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5220,987	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	5220,813	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578471	OP001-Mejoramiento De Techos En Viviendas	000081	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	52,940,085	52,940,085	52,940,085	52,940,085	52,940,085	52,940,085	52,940,085	100.00	00	Metros	800	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578472	Construcción De Placa Para Viviendas	000117	Tabasco	Centla	San José del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5138,915	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	5134,024	100.00	00	Piezas	60	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578592	OP013-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	000103	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5902,968	5892,968	5892,968	5892,968	5892,968	5892,968	5892,968	100.00	00	Vivienda	400	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578629	OP008-Mejoramiento De Techos En Viviendas	000088	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5515,231	5515,231	5515,231	5515,231	5515,231	5515,231	5515,231	100.00	00	Metros	140	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578645	OP011-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	000115	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5304,134	5312,722	5312,722	5312,722	5312,722	5312,722	5312,722	100.00	00	Metros	140	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578728	OP006-Mejoramiento De Techos En Viviendas	000086	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5588,836	5588,836	5588,836	5588,836	5588,836	5588,836	5588,836	100.00	00	Metros	140	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
7381150300578940	OP018-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	000108	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2015	5370,394	5370,394	5370,394	5370,394	5370,394	5370,394	5370,394	100.00	00	Piezas	140	0.00	100.00	Financieras - / Fisical - / Registrao - - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarabos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.
FM1110100479469	02011-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020113	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	\$780,984	100.00	00	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FM111010030578996	02012-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020122	Tabasco	Centla	Cuauhtemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,473,244	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	100.00	00	Metros	400	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579312	02014-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020144	Tabasco	Centla	Cuauhtemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,143,361	\$1,107,108	\$1,107,108	\$1,107,108	\$1,107,108	\$1,107,108	\$1,107,108	\$1,107,108	100.00	00	Pisetas	434	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579233	02037-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020373	Tabasco	Centla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$441,627	\$441,627	\$441,627	\$441,627	\$441,627	\$441,627	\$441,627	\$441,627	100.00	00	Metros	120	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579241	02034-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020344	Tabasco	Centla	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,473,244	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	100.00	00	Metros	400	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579290	02011-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020116	Tabasco	Centla	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,139,100	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	100.00	00	Pisetas	492	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579315	02016-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020166	Tabasco	Centla	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$736,622	\$736,043	\$736,043	\$736,043	\$736,043	\$736,043	\$736,043	\$736,043	100.00	00	Metros	200	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579343	AD071.-Adquisición de 4 Computadoras Carta Generación Con Procesador Intel Core I5-4570 (8GB Cache, Santa 3.70 Ghz) Windows Professional, 44-8bit	AD0711	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$117,992	\$117,992	\$117,992	\$117,992	\$117,992	\$117,992	\$117,992	\$117,992	100.00	00	Pisetas	0	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579344	02011-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020111	Tabasco	Centla	Libertad de Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$589,298	\$589,836	\$589,836	\$589,836	\$589,836	\$589,836	\$589,836	\$589,836	100.00	00	Metros	140	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579360	02018-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020118	Tabasco	Centla	Libertad de Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$370,439	\$337,396	\$337,396	\$337,396	\$337,396	\$337,396	\$337,396	\$337,396	100.00	00	Pisetas	140	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579370	02011-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020113	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$189,220	\$178,698	\$178,698	\$178,698	\$178,698	\$178,698	\$178,698	\$178,698	100.00	00	Pisetas	80	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579388	02033-Mejoramiento de Techos En Viviendas	020333	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,473,244	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	\$1,473,234	100.00	00	Metros	400	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579792	AD072.- Adquisición de Una Depresora de Laser Con Velocidad de Impresión de 20 Ppm, Resolución de Impresión	AD0721	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	100.00	00	Pisetas	0	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579923	02011-CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020111	Tabasco	Centla	Cañaveral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$277,829	\$268,047	\$268,047	\$268,047	\$268,047	\$268,047	\$268,047	\$268,047	100.00	00	Pisetas	120	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030579968	02033.- Modernización de Dos Laboratorios del Inst. Demológico Superior de Centla	020333	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	8117-Ontologías Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2013	\$991,900	\$991,900	\$991,900	\$991,900	\$991,900	\$991,900	\$991,900	\$991,900	100.00	00	Mobiliario y equipo	1,300	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580065	02070.- Construcción de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado Sanitario, Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones	020701	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	2003 Fondo para entidades Federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	\$1,202,689	100.00	00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580141	02081.- Reparación de Pavimento Asfáltico	020816	Tabasco	Centla	Simoa Sarlat	Urbano	Subsidios	2003 Fondo para entidades Federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$129,794	\$129,794	\$129,794	\$129,794	\$129,794	\$129,794	\$129,794	\$129,794	100.00	00	Metros Cuadrados	3,044	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580183	02089.- Pavimentación Asfáltica de Camino Rural Camino E.C. (línea Cruz Jalapa)- Col. San Juan	020896	Tabasco	Centla	San Juan	Rural	Subsidios	2003 Fondo para entidades Federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	\$1,281,806	100.00	00	Kilometro	719	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580215	02077.- Operación y Mantenimiento de Balcón Sanitario y Construcción de Balcón Para Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos	020773	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	2003 Fondo para entidades Federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	\$2,093,391	100.00	00	Equipamiento	22,795	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580739	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANCOS DE LA CALLE BUENOS AIRES, TRAMO E.C. (línea Cruz Jalapa)-Calle Francisco I. Madero	020137	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	2074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	8,188	0.00	0.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: OBRA SUSPENDIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM111010030580749	Pavimentación Asfáltica de Avenida Principal de La Col. Lic. Adolfo López Mateos del Municipio de Centla, Tabasco.	020138	Tabasco	Centla	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	2074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilometro	473	0.00	0.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: OBRA SUSPENDIDA PARA EL 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1110100403057400	Instalación e Instalación de Sistema Fotovoltaico Para Generar Energía Eléctrica Mediante Celdas Solares	020137	Tabasco	Centla	Bos de Chilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$307,394	\$307,394	\$307,394	\$307,394	\$307,394	\$307,394	\$307,394	\$307,394	100.00	00	Vivienda	12	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM1110100403057679	CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020114	Tabasco	Centla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$267,149	\$267,149	\$267,149	\$267,149	\$267,149	\$267,149	\$267,149	\$267,149	100.00	00	Pisetas	120	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030578717	Mejoramiento de Techos En Viviendas	020102	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$294,043	\$294,043	\$294,043	\$294,043	\$294,043	\$294,043	\$294,043	\$294,043	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030578728	Instalación e Instalación de Sistema Fotovoltaico Para Generar Energía Eléctrica Mediante Celdas Solares	020126	Tabasco	Centla	Bibere Alta Ir. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	\$214,090	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030578733	Mejoramiento de Techos En Viviendas	020131	Tabasco	Centla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$244,885	\$244,885	\$244,885	\$244,885	\$244,885	\$244,885	\$244,885	\$244,885	100.00	00	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030578787	CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020132	Tabasco	Centla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$166,109	\$166,109	\$166,109	\$166,109	\$166,109	\$166,109	\$166,109	\$166,109	100.00	00	Pisetas	72	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030578907	CONSTRUCCION DE PISAS PARA VIVIENDAS	020103	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	\$1,094,841	100.00	00	Pisetas	492	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030580042	Instalación e Instalación de Sistema Fotovoltaico Para Generar Energía Eléctrica Mediante Celdas Solares	020128	Tabasco	Centla	San José de Simo Sarlat El Coqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	Terminado	2013	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$42,818	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030580046	Mantenimiento En La Escuela Pán. "Honorata García Luciano, Col. Quilón María.	020124	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2013	\$80,193	\$80,193	\$80,193	\$80,193	\$80,193	\$80,193	\$80,193	\$80,193	100.00	00	Pisetas	240	0.00	100.00	Finalizada: - / Físical: - / Registra: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FM11101004030582447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANCOS DE LA CALLE BUENOS AIRES, TRAMO E.C. (línea Cruz Jalapa)-Calle Francisco I. Madero	020137	Tabasco	Centla																								

Total: 125

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Comercio	Programa Fondo Comercio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Delatado	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual
TAB1410100479463	Op011 Mejoramiento De Techos En Viviendas	OP011	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Comarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	5780,986	5780,986	5780,986	5780,986	5780,986	5780,986	5780,986	100.00	10	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: - / Fisical: - / Registro: - - - SISTRON: Para el siguiente nivel.
TAB1510400588335	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRATADO, EN LA CALLE OREGUNO HERRERA TREN, CALLE JUAN DE GILJAY, CALLE VICENTE GONZALEZ	OP0130	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Comarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	Terminado	2013	5811,912	5811,912	5811,912	5811,912	5811,912	5811,912	5811,912	100.00	10	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: - / Fisical: - / Registro: - - SISTRON: Para el siguiente nivel.
TAB1510400588456	Mantenimiento En La Escuela Prim. Diego Herrera Cuadros Clave: 278641358	OP0133	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de Las Comarcaciones Perifoneales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	Terminado	2013	221,804	221,804	221,804	221,804	221,804	221,804	221,804	100.00	10	Pasaje	403	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO REMANENTE 2014 / Fisical: - / Registro: - - SISTRON: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

**Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD:** Tabasco

**PERÍODO:** Informe Definitivo 2015

Entidad	Municipio	Partido de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario					Dependencia Ejecutora	Resistencia Financiera	Restanque	MOTIVO		ANEXO FINANCIERO					Observaciones						
					Clave Programa	Programa Fondo Común - Específico	Dependencia Ejecutora	Resistencia Financiera	Restanque				Tipo de Datos	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Múltiplos)	Comprometido	Derogado		Ejecutado	Pagado	Pagado BOP			
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	242 - MATERIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	0	N/A			
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	749 - OTRAS BRONTOFORMAS ESPECIALES	0	8799.41	8799.41	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	24879.34	0	N/A			
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	PAIS MUNICIPAL 2 DE LAS SUBORDINACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL	1014	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	749 - OTRAS BRONTOFORMAS ESPECIALES	0	8792.45	8792.45	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	PAIS MUNICIPAL 2 DE LAS SUBORDINACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL	1014	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	411 - DEPRECIACION MANTENIMIENTO	0	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	24490.35	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	PAIS MUNICIPAL 2 DE LAS SUBORDINACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL	1014	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	412 - DEPRECIACION NO MANTENIMIENTO	0	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	288987.35	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	PAIS MUNICIPAL 2 DE LAS SUBORDINACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL	1014	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	413 - DEPRECIACION NO MANTENIMIENTO	0	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	78096.12	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	PAIS MUNICIPAL 2 DE LAS SUBORDINACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL	1014	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	394265.27	394265.27	393360.82	393360.82	393360.82	393360.82	393360.82	393360.82	393360.82	0	N/A			
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	FORNANCO	1015	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE VALOR	0	21249.1	21249.1	21249.1	21249.1	21249.1	21249.1	21249.1	21249.1	0	N/A		
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	FORNANCO	1015	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	212 - MATERIALES Y UTILES DE SERVICIOS Y REPARACIONES	0	18435.81	18435.81	18435.81	18435.81	18435.81	18435.81	18435.81	18435.81	0	N/A		
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FISCALES + 2	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	FORNANCO	1015	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	213 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	8446.69	8446.69	8446.69	8446.69	8446.69	8446.69	8446.69	8446.69	0	N/A		
Tabasco	Ochilá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FISCALES PARA OTROS SERVICIOS PERMANENTES Y MANTENIMIENTO	33	FORNANCO	1015	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	48131.6	0	N/A			
Tabasco	Guilayán de la Noche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SOBRANCIAS	4	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE OTROS SERVICIOS PERMANENTES	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Tabasco	Ochilá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	0	81,442	0	1000000	1000000	1000000.14	1000000.14	1000000.14	1000000.14	1000000.14	1000000.14	1000000.14	0	N/A		
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	244 - OTRAS MATERIALES E EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y ARRABASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	271 - VESTUARIO Y UTENSILIOS	0	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	273204.36	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	243 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y NACIONALES	0	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	144926.8	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	312 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO, TÉCNICA Y DE INVESTIGACIONES	0	449000	449000	449000	449000	449000	449000	449000	449000	449000	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	313 - SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	315 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	316 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSCRIPCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	750 - OTRAS BRONTOFORMAS ESPECIALES	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	516 - OTRAS PROMOTIVAS Y DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	RECURSOS + 1	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	2	GRUPO DE DEPRECIACION	541 - TRÁNSITO Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Guilayán de la Noche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	3238472	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	11876299.48	0	N/A	
Tabasco	Guilayán de la Noche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	4817071	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	5453296.8	0	N/A	
Tabasco	Guilayán de la Noche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SOBRANCIAS	4	ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL FEDERAL	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	525,470	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	2579849.49	0	N/A	
Tabasco	Guilayán de la Noche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SOBRANCIAS	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	89,895	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	27653301.04	0	N/A
Tabasco	Ochilá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	0	0	3000	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	29099.48	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	121 - REPARACIONES ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO	0	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR DE VALOR	0	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	20999.99	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	212 - MATERIALES Y UTILES DE SERVICIOS Y REPARACIONES	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	221 - PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAL	0	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	3444.24	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	222 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	505.74	505.74	505.74	505.74	505.74	505.74	505.74	505.74	505.74	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	241 - COMPUTADORAS, PERIFERICOS Y SOFTWARE	0	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	4749.5	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	311 - SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS, ALIMENTACION Y BEBIDAS	0	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	312 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO, TÉCNICA Y DE INVESTIGACIONES DE LA INFORMACION	0	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	314 - SERVICIOS DE CAPACITACION	0	105400	105400	105400	105400	105400	105400	105400	105400	105400	0	N/A	
Tabasco	Ochilá	2.- PARTIDA	2015	CONVENIO + 3	NACIONAL Y CRÉDITO PÚBLICO	6	PORTALCREDITO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PROSPECTIVA DE SERVIDO	1010	SIN IDENTIFICAR	MEX CERTEJA DEP-15	1	GRUPO COMPLETO	341 - SERVICIOS POR RENTAS,													



**Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

ENTIDAD: Tabasco

PERÍODO: Informe Definitivo 2015

Entidad	Municipio	Tipo de Regimen	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios										ANEXO FINANCIERO										Observaciones		
					Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclutamiento Financiero	Restanque	PROMEDIO		ANEXO FINANCIERO														
											Tipo de Datos	Paralelo	Agudado	Modificado	Reasignado (Múltiplos)	Comprometido	Ejecutado	Pagos	Pagos MUP								
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO	4217	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	511706	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48	458094.48				
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4218	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13654270	20214911	20214911	20214911	13247157.84	13247157.84	13247157.84	20214911							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4219	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2422.32	2422.32	2422.32	0	0	0	0	232284							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4220	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	211.613	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	95000	95000	95000	95000	93487.01	93487.01	93487.01	95000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4221	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4222	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000							
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4223	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	34,431,603	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4223	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	649700	N/A	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4224	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS + 3	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4225	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	151,624	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS + 3	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4225	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	1584394	N/A	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4226	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	211341.13	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	649707.74	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4227	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	77000	140000	140000	140000	77448.8	77448.8	77448.8	140000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4228	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	101,624	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	230000	230000	230000	230441.44	230441.44	230441.44	230000								
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	REDESARROLLO SOCIAL	4229	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	130000	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	138999.91	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4230	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4231	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4232	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	27,401,74	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2448020.74	24702401.27	24702401.27	24702401.27	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4233	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	24,124	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	4021707	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4234	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11602073	11602073	11602073	11602073	1402627.07	1402627.07	1402627.07	11602073							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4235	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	24,940	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	11277503.01	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4236	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1207843	1207843	1207843	1207843	0	0	0	1207843							
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4237	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4237	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4238	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	24,132	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	114880	6497376.45	6497376.45	6497376.45	6383584.09	6383584.09	6383584.09	114880							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4239	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	325,224	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6428000	6497474.03	6497474.03	6497474.03	6497474.03	6497474.03	6497474.03	6428000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4240	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	27,319	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1848000	7242745.43	7242745.43	7242745.43	6288344.47	6288344.47	6288344.47	1848000							
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4241	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	303,361	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4241	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	704617.44	N/A	
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4242	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4242	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4243	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4243	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4244	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1853832.05	62022240	62022240	27582427.7	11184134.75	11184134.75	6482829.96	62022240							
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4245	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	311,624	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4245	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	273424.39	N/A	
Tabasco	Chilila	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4246	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	N/A	
Tabasco	Chilila	2.- PARTIDA	2015	RENTAS + 1	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4246	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	223458.84	N/A	
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	2784440.1	2784440.1	2584440.1	2584440.1	2584440.1	2584440.1	1000000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4248	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	172,750	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	14015404.47	14015404.47	14015404.47	4014070	4014070	4014070	1000000							
Tabasco	Municipio de la Realidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROYECTO AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE NATURALES	4249	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13034944	223554479													





Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal	Programa Presupuestario					Indicadores					Meta y Avance al periodo			
					Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto que Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	86	84.32	98.05	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	3.07	3.95	128.66	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada progr/Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	10	11	110	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de i=1..n (Avance de las metas porcentuales/Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de camino	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	5	3	60	-
Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales - Dirección General I004	FAIS Municipal y de la	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	45	81	180	-