

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Tabasco</b>	39	1	18
<b>Tabasco</b>	17	1	18

Total: 56

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual
TAB00170200892083	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$702,506							0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TAB00170200892156	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Gregorio Méndez Magaña-Calle Elydo (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centl	OP0062	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,259,311							0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TAB15160100626090	Rebajamiento Horizontal, De Las Calles Francisco I. Madero (Acceso A La Quinta Zona Naval) Del Km. 0 000 Al Km. 0 000 Y Benito Juárez-García Del Km. 0 000 Al Km. 0 700 Del Municipio De Centla	OT987	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,366,278	\$2,188,527	\$2,188,527	\$2,188,527	\$2,188,527	\$2,188,527	\$2,188,527	100.00	00	Kilómetro	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626096	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Rebajamiento Horizontal, De Las Calles Seregosa Del Km. 0 000 Al Km. 0 150 Y Mejía Del Km. 0 150 Al Km. 0 380 Y Calle Campo Del Km. 0 380	OT988	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,212,140	\$1,188,513	\$1,188,513	\$1,188,513	\$1,188,513	\$1,188,513	\$1,188,513	100.00	00	Kilómetro	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665642	Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Para Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Gobernador Cruz Del Municipio De Centla, Tabasco.	OT994	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$770,000	\$756,549	\$756,549	\$756,549	\$546,589	\$546,589	\$546,589	72.25	00	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16170100831617	Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electricidad Para La Unidad De Capacitación Iforsta Centla, Con Clave 27AC0008 (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11).	EDC53	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$313,611	\$313,611	\$313,611	\$313,611	\$313,611	\$313,611	\$313,611	100.00	00	Mobiliario y equipo	2,455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848975	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juárez - Calle Ignacio Lopez Rayon Refrendo 2016 (Antes Op0149)	OP0007	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,200,154	\$1,193,612	\$1,193,612	\$1,193,612	\$1,193,612	\$1,193,612	\$1,188,468	100.00	00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848977	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez+ Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Refrendo 2016 (Antes Op0145)	OP0008	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2016	\$594,270	\$591,451	\$591,451	\$591,451	\$591,451	\$591,451	\$588,901	100.00	00	Metros Cuadrados	22,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848981	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez+ Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Refrendo 2016 (Antes Op0142)	OP0009	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2016	\$610,653	\$606,165	\$606,165	\$606,165	\$606,165	\$606,165	\$603,552	100.00	00	Metros Cuadrados	22,975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871765	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De Grijalva Cd De Frontera En El Municipio De Centla Tabasco - 35430	35430	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,980	\$1,012,980						0.00	00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871766	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Juan De Grijalva Cd De Frontera En El Municipio De Centla Tabasco - 35469	35469	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$107,454	\$107,454						0.00	00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871767	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc Tramo C Independencia C Ignacio Rayón Cd De Frontera Municipio De Centla Tab - 35399	35399	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$640,695	\$640,695						0.00	00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871768	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtémoc Tramo C Independencia C Ignacio Rayón Cd De Frontera Municipio De Centla Tab - 35369	35369	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,754	\$120,754						0.00	00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871769	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La C Constitución Tramo C Cuauhtémoc C Ignacio Allende Cd De Frontera Municipio De Centla T - 35130	35130	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$838,865	\$838,865						0.00	00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871770	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Andador Janet Tramo C Rusebio Castillo C Gregorio Méndez Mag Cd Frontera Centla Tab - 35280	35280	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$588,112	\$588,112						0.00	00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871771	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Andador Brenda Tramo C Rusebio Castillo C Gregorio Méndez Mag Cd Frontera Centla Tab - 35203	35203	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$352,921	\$352,921						0.00	00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885510	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Tramo Calle Constitución - Calle Aquiles Serdan	OP0042	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,559,585	\$2,559,585	\$2,559,585	\$2,556,343	\$1,244,308	\$1,244,308	\$1,238,945	48.61	00	Metros	3,408	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885512	Construcción De Sobrecarpeta Asfáltica (En Caliente) Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Honorato Jiménez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,862,167	\$2,862,167	\$2,862,167	\$2,842,296	\$1,073,270	\$1,073,270	\$1,068,644	37.50	00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885515	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico De La Calle Tomas Garrido Cabral, Tramo: Calle Constitución - Calle Andrés Sánchez Marmol	OP0044	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,154	\$2,969,848	\$2,923,786	\$2,923,786	\$1,479,655	\$1,479,655	\$1,473,277	49.82	00	Metros Cuadrados	3,408	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885519	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural De La Ra Rina Recreos (Ira. Stapa), En El Municipio De Centla	OP0048	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,672,151	\$1,672,151	\$1,666,318	\$1,666,318				0.00	00	Metros Cuadrados	3,408	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 56

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB17170200885521	Construcción De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra. Cataverá En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,866,002	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	279,000	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885523	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sánchez Magallanes De La Localidad De Frontera, Ira Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,382,749	\$2,382,749	\$2,382,749	\$2,379,193	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885524	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,961,109	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Kilómetro	311,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885525	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Localidad Leandro Rovirosa Huab 2da Sección, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0054	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,012,084	\$1,012,084	\$1,012,084	\$1,006,581	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885526	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Cagarroco, En El Municipio De Centla.	OP0060	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$910,796	\$910,796	\$910,796	\$907,101	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200888626	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0136)	OP0003	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,103,297	\$1,103,297	\$1,103,297	\$1,103,297	\$1,103,297	\$1,103,297	\$1,103,297	100.00	50	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200888629	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0137)	OP0004	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,421,706	\$1,421,706	\$1,421,706	\$1,421,706	\$1,421,706	\$1,421,706	\$1,421,706	100.00	50	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891156	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Ira Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891342	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Pabellón: Andero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,849,787	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,849,787	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891990	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeano, En La Cd. De Frontera	OP0053	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,285	\$1,191,285	\$1,191,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200892017	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,708,631	\$5,708,630	\$5,708,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894887	Mantenimiento De Drenaje Público (Reparación De Diversos Humedientos)	OP113	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$681,210	\$681,210	\$681,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200894897	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Poo. J. Misa Tramo: Calle Felipe J. Sierra Calle Andres Sanchez Magallanes	OP112	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$285,275	\$285,275	\$285,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones			
								Programa	Fondo	Convenio - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Población	Avance Anual		Avance Acumulado		
TAB16140300369216	Ed929 Construcción De 2 Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c Primer Nivel Y Obra Exterior. En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 43 (Fam Medio Superior 2014).	ED929	Tabasco	Centla	Elindón Barlat	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	Terminado	2014	\$1,258,985	\$1,214,927	\$1,214,927	\$1,214,927	\$1,214,927	\$1,214,927	\$1,214,927	\$1,214,927	100.00	50	Metros Cuadrados	352	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816079	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Frontera, Municipio De Centla, Tabasco	ASA59	Tabasco	Centla	Cobertura Municipal	Subsidios		0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,105,000	\$1,082,683	\$1,082,683	\$1,082,683	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400822059	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	OP0157	Tabasco	Centla	Fraserita	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,430,727	\$1,430,727	\$1,430,727	\$1,421,706	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Piezas	638	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823037	Construcción De Cuarto Adicional	OP0127	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Vivienda	Terminado	2016	\$452,510	\$452,510	\$452,510	\$452,510	\$452,510	\$452,510	\$452,510	100.00	50	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823103	Construcción De Cuarto Adicional	OP0101	Tabasco	Centla	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Vivienda	Terminado	2016	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	100.00	50	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823165	Construcción De Cuarto Adicional	OP0103	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Vivienda	Terminado	2016	\$823,694	\$823,694	\$823,694	\$823,694	\$823,694	\$823,694	\$823,694	100.00	50	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823373	Construcción De Cuarto Adicional	OP0104	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Vivienda	Terminado	2016	\$865,295	\$865,295	\$865,295	\$865,295	\$865,295	\$865,295	\$865,295	100.00	50	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823386	Construcción De Cuarto Adicional	OP0105	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Vivienda	Terminado	2016	\$865,304	\$865,304	\$865,304	\$865,304	\$865,304	\$865,304	\$865,304	100.00	50	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400823362	Construcción Del Parque Público De La Col. "Jacobo Naranjo"	OP0099	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	8170 Rescate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,646,159	\$3,646,159	\$3,646,159	\$3,646,159	\$3,646,159	\$3,646,159	\$3,646,159	100.00	50	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400824100	Construcción Integral De La Calle Cuauhtémoc Tramo Calle Gregorio Méndez-Calle Independencia	OP0158	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 16	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,936,117	\$4,936,117	\$0	\$4,904,933	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400824316	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle José Ortiz De Domínguez Tramo Calle Independencia (0.121.85)- Calle Ignacio Mejía (0.175.85) E Ignacio Mejía Tra	OP0132	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Urbanización	Terminado	2016	\$2,603,738	\$2,603,738	\$2,603,738	\$2,603,738	\$2,603,738	\$2,603,738	\$2,603,738	100.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400824336	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En Las Calles Sol, Arena Y Mar De La Col. Sol, Arena Y Mar	OP0143	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Urbanización	Terminado	2016	\$949,966	\$949,966	\$949,966	\$949,966	\$949,966	\$949,966	\$949,966	\$949,966	100.00	50	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824344	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Rampas Y Señalización De La Calle Vicente Riva Palacio Tramo: Calle Gregorio Méndez-Calle Eusebio Castillo	OP0135	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Urbanización	Terminado	2016	\$1,032,905	\$1,032,905	\$1,032,905	\$1,032,905	\$1,032,905	\$1,032,905	\$1,032,905	100.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400824656	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Barra)	OP0138	Tabasco	Centla	Carlos Rovirosa 2da Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 4	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$380,554	\$380,554	\$380,554	\$380,554	\$380,554	\$380,554	\$380,554	100.00	50	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160500878574	Edc53 Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electricidad Para La Unidad De Capacitación Idorab Centla, Con Clave 278100058. (Fondo Concursable 2016-Ramo 11).Refrendo 2016	EDC53	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$313,611	\$448,015	\$448,015	\$448,015	\$134,405	\$134,405	\$134,405	\$134,405	30.00	50	Equipamiento	2,455	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885258	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez-Calle Ignacio López Rayón	OP0160	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,154	\$1,200,154	\$1,200,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160500885266	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez -Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho)	OP0161	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$594,270	\$594,270	\$594,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	2,295	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160500885336	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juárez Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho)	OP0162	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$610,653	\$610,653	\$610,653	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO PARA EL SIGUIENTE AÑO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programa Presupuestario				Programa Fondo Concreto - Especifico	Dependencia Ejecutora	Modificado Financiero	Iniciativa	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Program					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Tabasco	Objeto de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	+	CULTURA	48	DESARROLLO CULTURAL	8011	SIN IDENTIFICAR	80	80	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7194244.4	7194244.4	7194244.4	0	0	0	0	7194244.4	

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores					Meta y Avance al periodo						
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	NA	NA	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Inversión por capita de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISEM) en localidades con alto y muy alto riesgo social	Total de Población (2015) que habita en localidades de alto y muy alto riesgo	Fin	Anual	Pesos	Gestión	Eficiencia	NA	NA		
Administración Pública Federal	NA	NA	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y estancias de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FASDF	Financiados con recursos del FASDF en el Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	NA	NA			
Administración Pública Federal	NA	NA	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y estancias de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FASDF	Financiados con recursos del FASDF en el Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	NA	NA			
Administración Pública Federal	NA	NA	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FASDF registrados en la MEES que tienen avance físico y financiero en el DFU	registrados en la MEES que tienen avance físico y financiero en el DFU	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	NA	NA			
Administración Pública Federal	NA	NA	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios subsidiados sobre el FAS respecto del total de municipios del país	registrados en la MEES al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	NA	NA			
Municipio	Tabasco	Cerdas	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MEES	registrados en la MEES al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	8.47	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS YA QUE LOS PROYECTOS SUPERAN MODIFICACIONES RESPECTO AL PERIODO DE EJECUCIÓN AUN NO SE HA CAPTURADO OTROS PROYECTOS DEBIDA A QUE AUN NO SE TIENE CONTEMPLADO ESTE TIPO DE PROYECTOS	
Municipio	Tabasco	Cerdas	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MEES	registrados en la MEES al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	1.01	0	0		
Municipio	Tabasco	Cerdas	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	EQ4	FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MEES	registrados en la MEES al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	23.72	8.47	35.71		



Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario						Indicadores										Meta y Avance al periodo			
			Número	Unidad	Presupuesto	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Administración Pública Federal	NA	NA	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MLCJA es un indicador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Donde: $MCCCA = \frac{\sum_{i=1}^n (1952/CC_{i,t} - 6) \cdot (CC_{i,t} - 1) \cdot (IMC_{i,t} - 1)}{n}$ (Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total aprobado del FORTAMUN DF) *	Fin	Anual	Índice	Estratégico	Eficacia	2	NA	NA		
Municipio	Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	64	NA			
Municipio	Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	3.57	NA			
Municipio	Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de ) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	3.57	3.05	85.43		
Municipio	Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de ) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	50	44.53	89.06		
Municipio	Tabasco	Centa	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	44.53	89.06		

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario</b>	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			<b>Dependencia</b>	Coordinadora del Fondo	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno
				<b>Clasificación Funcional</b>								
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social			<b>Función</b>			2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo			
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos FISMDF	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF respecto del total de recursos FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos FISMDF respecto del total de recursos FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos FISMDF respecto del total de recursos FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
					Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número respecto del total de proyectos total de proyectos financiados con recursos del FISMDF fiscal corriente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
					Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social				Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	6.27	6.08	1.75	28.84 Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
							7.15	7.15	3.57	49.93 10 - Jalpa de Méndez
							4.00	10.00	0.00	0.00 17 - Tenosique
							1.01	1.01	0.00	0.00 3 - Centla
							0.00	0.00	0.10	N/A 1 - Balancán
							0.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro
							0.00	0.00	0.00	N/A 7 - Emiliano Zapata
							12.15	36.50	0.00	0.00 11 - Jonuta
							0.00	0.00	0.00	N/A 16 - Teapa
							0.00	3.30	0.00	0.00 5 - Comalcalco
							25.00	5.00	5.00	100.00 2 - Cárdenas
							26.00	26.00	20.00	76.92 15 - Tacotalpa
							0.00	0.00	0.00	N/A 8 - Huimanguillo
							2.22	1.11	1.11	100.00 6 - Cunduacán
							20.59	5.88	0.00	0.00 14 - Paraíso
							1.00	0.00	0.00	N/A 9 - Jalapa
							0.00	0.00	0.00	N/A 13 - Nacajuca
							1.25	1.25	0.00	0.00 12 - Macuspana
<b>Actividad</b>					Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	19.41	11.87	4.02	33.86 Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
							5.88	0.00	8.82	N/A 14 - Paraíso
							49.00	24.00	15.15	63.13 13 - Nacajuca
							12.00	17.00	0.00	0.00 16 - Teapa
							30.00	11.25	3.10	27.56 12 - Macuspana
							7.41	7.41	3.70	49.93 7 - Emiliano Zapata
							50.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro
							9.00	15.00	4.00	26.67 17 - Tenosique
							28.57	28.57	17.85	62.48 10 - Jalpa de Méndez
							13.33	2.22	2.22	100.00 6 - Cunduacán
							25.00	5.00	5.00	100.00 2 - Cárdenas

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
									0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Balancán
									0.00	0.00	4.00	N/A 15 - Tacotalpa
									12.15	36.50	0.00	0.00 11 - Jonuta
									25.09	1.12	1.12	100.00 8 - Huimanguillo
									0.00	9.00	0.00	0.00 9 - Jalapa
									0.00	12.52	3.36	26.84 5 - Comalcalco
									23.72	8.47	0.00	0.00 3 - Centla
<b>Actividad</b>						Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	56.03	32.33	25.05	77.48 Municipal
<b>27-TABASCO</b>									51.00	18.00	6.06	33.67 13 - Nacajuca
									25.00	5.00	5.00	100.00 2 - Cárdenas
									70.41	9.73	9.73	100.00 8 - Huimanguillo
									0.00	8.26	96.63	1,169.29 5 - Comalcalco
									75.25	23.72	8.47	35.71 3 - Centla
									50.00	0.00	0.00	N/A 4 - Centro
									68.75	25.00	13.10	52.40 12 - Macuspana
									1.00	21.00	2.00	9.52 9 - Jalapa
									87.00	75.00	96.00	128.00 17 - Tenosique

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques de transversales</b>	Ninguno			
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^n ICC_{i,t}$ si $MMC_{i,t} > MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t} = 0$ si $MMC_{i,t} = MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t} = 1$ si $MMC_{i,t} < MCC_{i,13}$ Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de $MMC_{i,t}$ . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1,478,079.15	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
						25,125,845.00				N/A 15 - Tacotalpa
						100.00				N/A 6 - Cunduacán
						100.00				N/A 17 - Tenosique
						100.00				N/A 9 - Jalapa
						100.00				N/A 11 - Jonuta
						100.00				N/A 5 - Comalcalco
						100.00				N/A 16 - Teapa
						5.00				N/A 2 - Cárdenas
						100.00				N/A 10 - Jalpa de Méndez
						100.00				N/A 13 - Nacajuca
						90.30				N/A 8 - Huimanguillo
						100.00				N/A 12 - Macuspana
						100.00				N/A 7 - Emiliano Zapata
						64.00				N/A 3 - Centla
						100.00				N/A 1 - Balancán
						33.20				N/A 4 - Centro
						207.99				N/A 14 - Paraíso
<b>Actividad</b>	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.81	46.29	39.41	85.13	Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
						100.00	48.00	58.00	120.83	16 - Teapa
						100.00	50.00	50.20	100.40	17 - Tenosique
						2.00	2.00	2.00	100.00	2 - Cárdenas

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005	FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
								100.00	50.00	44.90
								100.00	40.00	40.00
										89.80 12 - Macuspana
										100.00 9 - Jalapa