



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/09/17 AL 30/09/17

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE		PLAZO DE		AVANCE FISICO TOTAL %
						PROGRAM.	EJERCIDA								INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005.-URBANIZACION	PROGRAMA DE RECURSOS DEL RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.	OP0001	BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0100).	0001.- CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	10,070.06	10,070.06	CO-DOOTSM-LO-827003993-E32-2016-RAMO 23-OP0100/2016	\$ 17,802,000.00	\$ 17,725,930.87	\$ 17,725,930.86	\$0.01	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	01/12/2016	29/06/2017	01/12/2016	13/07/2017	100%
K003.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0045	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE GRUALVA.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	388.60	376.50	CO-DOOTSM-33-015-OP0045/2017	\$ 1,816,898.44	\$ 1,801,967.11	\$ 1,801,967.11	\$0.00	CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	14/06/2017	12/08/2017	14/06/2017	12/08/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0046	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE GRUALVA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	263.50	234.00	CO-DOOTSM-33-015-OP0046/2017	\$ 196,945.79	\$ 191,945.85	\$ 191,945.85	\$0.00	CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	14/06/2017	12/08/2017	14/06/2017	12/08/2017	100%
K005.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0047	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (0+000)- CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	868.00	871.00	CO-DOOTSM-33-016-OP0047/2017	\$ 1,605,820.25	\$ 1,595,743.12	\$ 1,595,743.12	\$0.00	ASUNCIÓN COLORADO CASTILLO	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	15/06/2017	24/07/2017	15/06/2017	24/07/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, TRAMO CALLE CUAUHTEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,070.10	1,070.10	CO-DOOTSM-33-019-OP0057/2017	\$ 1,463,397.92	\$ 1,451,438.41	\$ 1,451,438.41	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	21/06/2017	19/08/2017	21/06/2017	19/08/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR BRENDA, TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	496.10	491.45	CO-DOOTSM-33-017-OP0058/2017	\$ 611,778.63	\$ 601,778.21	\$ 601,778.21	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	21/06/2017	14/07/2017	21/06/2017	14/07/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JANET, TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	745.62	706.7128	CO-DOOTSM-33-018-OP0059/2017	\$ 1,021,569.06	\$ 1,011,566.61	\$ 1,011,566.61	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	21/06/2017	20/07/2017	21/06/2017	20/07/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0064	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA (0+000)- CALLE IGNACIO RAYON (0+435.77)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	432.00	454.70	CO-DOOTSM-33-016-OP0064/2017	\$ 184,022.38	\$ 180,126.99	\$ 180,126.99	\$0.00	ASUNCIÓN COLORADO CASTILLO	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	24/06/2017	22/07/2017	24/06/2017	22/07/2017	100%

K02.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0065	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0008.- EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	672 HAB.	1,565.00	1,865.00	CO-DOOTSM-33-043-OP0065/2017	\$ 613,459.69	\$ 609,859.36	\$ 609,859.36	\$0.00	KMEX ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	ING. BERNARDINO DE LA CRUZ JIMENEZ	04/09/2017	22/09/2017	04/09/2017	22/09/2017	100%
K02.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0066	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FCO. JAVIER MINA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	533.27		CO-DOOTSM-33-039-OP0066/2017	\$ 791,908.25	\$ 788,382.83			JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	15/09/2017	25/09/2017	15/09/2017		87%
K03.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0067	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FCO. JAVIER MINA.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	533.27		CO-DOOTSM-33-039-OP0067/2017	\$ 1,961,936.74	\$ 1,958,300.79			JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	27/07/2017	25/09/2017	27/07/2017		85%
K02.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0068	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FELIPE J. SERRA TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	227.52	227.52	CO-DOOTSM-33-037-OP0068/2017	\$ 150,324.40	\$ 142,001.60	\$ 142,001.60	\$0.00	LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	21/09/2017	14/09/2017	21/09/2017	14/09/2017	100%
K03.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0069	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE J. SERRA TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	227.52	227.52	CO-DOOTSM-33-037-OP0069/2017	\$ 941,254.36	\$ 927,733.13	\$ 927,733.13	\$0.00	LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	27/07/2017	14/09/2017	27/07/2017	14/09/2017	100%
K05.- URBANIZACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO	2,327 HAB.	696.50		CO-DOOTSM-33-026-OP0070/2017	\$ 535,234.14	\$ 530,521.00			GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V.	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	25/07/2017	02/09/2017	25/07/2017	02/09/2017	100%
K05.- URBANIZACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIMON SARLAT, TRAMO: CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ - CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO	2,327 HAB.	469.76	489.50	CO-DOOTSM-33-025-OP0071/2017	\$ 536,438.58	\$ 533,188.94			ADELAIDA SERRANO ESLAVA	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	25/07/2017	28/08/2017	25/07/2017	28/08/2017	100%
K05.- URBANIZACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TRAMO: E.C. (VILLAHERMOSA - FRONTERA) - CALLE GREGORIO MENDEZ.	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	2,200 HAB.	1,140.15		CO-DOOTSM-33-041-OP0072/2017	\$ 664,882.01	\$ 660,689.34	\$ 660,689.34	\$0.00	JULIA GONZALEZ MORALES	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	27/07/2017	04/09/2017	27/07/2017	04/09/2017	100%
K05.- URBANIZACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, TRAMO: E.C. (VILLAHERMOSA - FRONTERA) - CALLE GREGORIO MENDEZ	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	2,200 HAB.	1,414.80		CO-DOOTSM-33-041-OP0073/2017	\$ 819,680.68	\$ 814,410.63	\$ 814,410.63	\$0.00	JULIA GONZALEZ MORALES	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	27/07/2017	04/09/2017	27/07/2017	04/09/2017	100%

K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0074	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO, TRAMO PROL. DE LA CALLE IGNACIO RAYON - CALLE HERMENEGILDO GALEANA. FRACC. GRUJALVA 1	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	253.00		CO-DOOTSM-33-042-OP0074/2017	\$ 1,090,902.71	\$ 1,085,786.69			KMEX ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	04/08/2017	17/09/2017	04/08/2017	17/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0075	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. "ALFONSO CAPARROSO"	0015.- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	156 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-022-OP0075/2017	\$ 1,099,823.46	\$ 1,091,289.16	\$ 1,091,289.15	\$0.01	COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	17/07/2017	30/09/2017	17/07/2017	30/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0076	CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRA EXTERIOR EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM. "MARIA DEL CARMEN PEDRERO SALDIVAR".	0070.- COL. EL BELLOTE, CENTLA, TABASCO	156 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-034-OP0076/2017	\$ 1,433,178.11	\$ 1,428,092.03			JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	26/07/2017	08/09/2017	09/08/2017	22/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0077	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR BILINGÜE "CARLOS PELLICER CAMARA" CLAVE: 27DCC0099Y	0240.- COL. RIBERA ALTA DE CUAUHTEMOC	40 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-031-OP0077/2017	\$ 430,618.26	\$ 426,042.80	\$ 426,042.80	\$0.00	PROVEEDORA DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	24/07/2017	11/09/2017	24/07/2017	11/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0078	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. "CORL. LINO MERINO", CLAVE: 27DPR1203F	0306.- RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	40 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-027-OP0078/2017	\$ 495,375.69	\$ 488,077.86	\$ 488,075.32	\$2.54	GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	17/07/2017	25/08/2017	17/07/2017	25/08/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0079	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CLAVE: 27DPR1511L	0021.- RA. CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA, CENTLA, TABASCO	96 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-040-OP0079/2017	\$ 413,897.80	\$ 409,060.10			INGENSIDER S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	27/07/2017	14/09/2017	27/07/2017	14/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0080	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIM. BILINGÜE "GUILLERMO PRIETO", CLAVE: 27DPB0089W	0298.- RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO	40 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-032-OP0080/2017	\$ 253,967.14	\$ 249,953.55			PROVEEDORA DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	28/07/2017	26/08/2017	28/07/2017	26/08/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0081	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CAMPOS PAYRO", CLAVE: 27DIN0032F.	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	2,200 HAB.	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-032-OP0081/2017	\$ 521,460.16	\$ 517,513.39	\$ 517,513.38	\$0.01	PROVEEDORA DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	28/07/2017	05/09/2017	28/07/2017	05/09/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0082	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC", CLAVE: 27DPR2054V	0336.- RA. LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA, CENTLA, TABASCO	236 HAB.	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-040-OP0082/2017	\$ 375,642.03	\$ 370,975.98			INGENSIDER S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	27/07/2017	14/09/2017	27/07/2017	14/09/2017	100%

K005-URBANEACION	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0083	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE CUAUHTEMOC - RIVAS PALACIOS.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-033-OP0083/2017	\$ 94,624.80	\$ 92,033.36			JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	24/07/2017	12/08/2017	24/07/2017	12/09/2017	100%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0084	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. UBICACION: SECTOR EL PALMAR.	0024.- EJ. NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO), CENTLA, TABASCO	130 HAB.	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-033-OP0084/2017	\$ 1,034,464.54	\$ 1,025,922.46			JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	24/07/2017	27/08/2017	24/07/2017	27/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0085	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0056.- POB. SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO	40 VIVIENDAS	40.00	40.00	CO-DOOTSM-33-024-OP0085/2017	\$ 421,915.20	\$ 412,700.16	\$ 412,700.16	\$0.00	MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	ING. CARLOS GERONIMO REYES	17/07/2017	25/08/2017	17/07/2017	25/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0086	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0046.- RA. POTRERILLO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-024-OP0086/2017	\$ 158,218.20	\$ 154,945.26	\$ 154,945.26	\$0.00	MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	ING. CARLOS GERONIMO REYES	17/07/2017	31/07/2017	17/07/2017	31/07/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0087	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	CO-DOOTSM-33-024-OP0087/2017	\$ 316,436.40	\$ 309,566.88	\$ 309,566.88	\$0.00	MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	ING. CARLOS GERONIMO REYES	17/07/2017	15/08/2017	17/07/2017	15/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0088	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	40 VIVIENDAS	40.00	40.00	CO-DOOTSM-33-038-OP0088/2017	\$ 421,915.20	\$ 417,057.12	\$ 417,057.12	\$0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	31/07/2017	08/09/2017	31/07/2017	08/09/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0089	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0251.- EIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA, TABASCO.	40 VIVIENDAS	40.00	40.00	CO-DOOTSM-33-038-OP0089/2017	\$ 421,915.20	\$ 417,043.20	\$ 417,043.20	\$0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	07/08/2017	15/09/2017	07/08/2017	15/09/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0114.- EJ. FRONTERITA, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-038-OP0090/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,391.20	\$ 156,391.20	\$0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	07/08/2017	21/08/2017	07/08/2017	21/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0091	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	CO-DOOTSM-33-038-OP0091/2017	\$ 316,436.40	\$ 312,782.40	\$ 312,782.40	\$0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	04/08/2017	02/09/2017	04/08/2017	02/09/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0092	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0252.- COL. GARCIA, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-036-OP0092/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,610.44	\$ 156,610.44	\$0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	05/08/2017	19/08/2017	05/08/2017	19/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0093	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0005.- RA. BOCA DE CHILAPA, CENTLA, TABASCO	25 VIVIENDAS	25.00	25.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0093/2017	\$ 263,697.00	\$ 260,695.50	\$ 260,695.50	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	31/07/2017	24/08/2017	31/07/2017	24/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0094	CONSTRUCCION DE PISO FIRME. UBICACION: MARGEN DERECHA	0020.- RA. CHILAPA ZDA. SECCION, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0094/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,417.30	\$ 156,417.30	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	11/08/2017	25/08/2017	11/08/2017	25/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0095	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0040.- RA. MIGUEL HIDALGO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0095/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,417.30	\$ 156,417.30	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	31/07/2017	14/08/2017	31/07/2017	14/08/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0096	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0023.- RA. ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0096/2017	\$ 105,478.80	\$ 104,278.20	\$ 104,278.20	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	11/08/2017	20/08/2017	11/08/2017	20/08/2017	100%

FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0097	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0226.- RA. CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN DERECHA), CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0097/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,417.30	\$ 156,417.30	\$ 0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	03/08/2017	17/08/2017	03/08/2017	17/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0098	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0446.- RA. LOS IDOLOS (MARG. DERECHA), CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-035-OP0098/2017	\$ 105,478.80	\$ 104,278.20	\$ 104,278.20	\$ 0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	03/08/2017	12/08/2017	03/08/2017	12/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0099	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO	40 VIVIENDAS	40.00	40.00	CO-DOOTSM-33-036-OP0099/2017	\$ 421,915.20	\$ 414,746.40	\$ 414,746.40	\$ 0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	07/08/2017	15/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0100	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0094.- RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO	20 VIVIENDAS	20.00	20.00	CO-DOOTSM-33-036-OP0100/2017	\$ 210,957.60	\$ 208,813.92	\$ 208,813.92	\$ 0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	02/08/2017	21/08/2017	02/08/2017	21/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0101	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0050.- RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCION (SALSIPUEDES), CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-036-OP0101/2017	\$ 158,218.20	\$ 156,610.44	\$ 156,610.44	\$ 0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	01/08/2017	15/08/2017	01/08/2017	15/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0102	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0319.- RA. EL CARMEN 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-036-OP0102/2017	\$ 105,478.80	\$ 104,406.96	\$ 104,406.96	\$ 0.00	MANUEL ALEJANDRO JAVIER	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	03/08/2017	12/08/2017	03/08/2017	12/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0103	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0053.- COL BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-020-OP0103/2017	\$ 587,670.00	\$ 585,008.49	\$ 585,008.49	\$ 0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	31/07/2017	28/08/2017	31/07/2017	28/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0104	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0008.- EJ. CARLOS ROVIROSA 1RA. SECC., CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-020-OP0104/2017	\$ 587,670.00	\$ 585,008.49	\$ 585,008.49	\$ 0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	31/07/2017	28/08/2017	31/07/2017	28/08/2017	100%
FOIS.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0005	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00		CO-DOOTSM-33-029-OP0105/2017	\$ 881,505.90	\$ 866,297.41			EIIZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	31/07/2017	13/10/2017	31/07/2017		83.00%

F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0106	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0188.- COL. EL BOSQUE, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00		CO-DOOTSM-33-020-OP0106/2017	\$ 881,505.90	\$ 879,015.64			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ARG. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	31/07/2017	13/10/2017	31/07/2017		85%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0107	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0030.- POB. FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00		CO-DOOTSM-33-023-OP0107/2017	\$ 881,505.90	\$ 878,913.71			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	28/07/2017	10/10/2017	28/07/2017		70%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0108	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0175.- EJ. FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-023-OP0108/2017	\$ 587,670.60	\$ 585,581.55			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ	28/07/2017	25/09/2017	28/07/2017	25/09/2017	100%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0109	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	60 VIVIENDAS	60.00		CO-DOOTSM-33-021-OP0109/2017	\$ 3,526,023.60	\$ 3,518,907.06			GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	27/07/2017	23/01/17	27/07/2017		58%
F015.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0110	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00		CO-DOOTSM-33-029-OP0110/2017	\$ 881,505.90	\$ 866,297.41			EIIZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ARG. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	31/07/2017	13/10/2017	31/07/2017		83.00%
K037.-INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0114	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO.	0056.- POB. SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO	131 ALUMNOS	1.00		CO-DOOTSM-33-048-OP0114/2017	\$ 595,260.10	\$ 591,383.03			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	25/08/2017	13/10/2017	25/08/2017		60%
K037.-INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0115	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MACLOVIA ACOSTA DOMINGUEZ, CLAVE: 27DPR1154N	0060.- RA. LA UNION, CENTLA, TABASCO	70 ALUM.	1.00		CO-DOOTSM-33-049-OP0115/2017	\$ 425,686.01	\$ 423,073.70			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	31/08/2017	14/10/2017	31/08/2017		50%
K037.-INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0116	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE: 27 DPR1510M.	0022.- COL. EMILIANO ZAPATA, CENTLA, TABASCO	34 ALUM.	1.00		CO-DOOTSM-33-049-OP0116/2017	\$ 327,285.17	\$ 325,780.92			ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	29/08/2017	07/10/2017	29/08/2017		71%
K037.-INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FIL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0117	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE, CLAVE: 27KPR0177A	0185.- RA. EL LIMON DE SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO.	40 ALUMNOS	1.00		CO-DOOTSM-33-048-OP0117/2017	\$ 408,087.66	\$ 404,758.25			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	25/08/2017	08/10/2017	25/08/2017		82.00%

1037- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP018	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CLAVE: 27DPR12520.	0005.- RA. BOCA DE CHILAPA, CENTLA, TABASCO	40 ALUMNOS	1.00		CO-DOOTSM-33-048-OP0118/2017	\$ 477,221.89	\$ 143,166.56			SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	25/08/2017	09/10/2017	25/08/2017		84%
1004- ELECTRIFICACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP019	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERFIA ELECTRICA (1RA. ETAPA)	0002.- COL ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO	150 HAB.	35.00	35.00	CO-DOOTSM-33-046-OP0119/2017	\$ 2,753,870.19	\$ 2,742,825.65			NOHELI RIVERA MURILLO	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	18/08/2017	16/10/2017	18/08/2017		75%
1004- ELECTRIFICACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERFIA ELECTRICA	0072.- RA. EL GUAJUCO, CENTLA, TABASCO	125 HAB.	18.00	18.00	CO-DOOTSM-33-044-OP0120/2017	\$ 1,272,487.31	\$ 1,265,247.30			COMERCIALIZADO RA Y AGREGADOS MAROGU S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	17/08/2017	20/09/2017	17/08/2017	20/09/2017	100%
1004- ELECTRIFICACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0121	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERFIA ELECTRICA	0073.- RA. GUATOPE, CENTLA, TABASCO	150 HAB.	17.00	17.00	CO-DOOTSM-33-045-OP0121/2017	\$ 1,499,685.35	\$ 1,491,411.21			COMERCIALIZADO RA Y AGREGADOS MAROGU S.A. DE C.V.	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	18/08/2017	21/09/2017	18/08/2017	21/09/2017	100%
1004- ELECTRIFICACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0122	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERFIA ELECTRICA	0241.- COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA, TABASCO	150 HAB.	30.00		CO-DOOTSM-33-047-OP0122/2017	\$ 1,986,596.01	\$ 1,976,476.21			ADELAIDA SERRANO ESLAVA	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	22/08/2017	06/10/2017	22/08/2017		75%
1005- URBANIZACION	RAMO 33 - FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0123	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FCO. JAVIER MINA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	4,977.95		CO-DOOTSM-33-050-OP0123/2017	\$ 7,615,272.56	\$ 7,511,403.98			JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	18/09/2017	28/11/2017	18/09/2017		17%
1003- DRENAL Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0010	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, REFERENDO 2016 (ANTES OP0163)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	CO-DOOTSM-33-001-OP0010/2017	\$ 338,821.59	\$ 336,555.53	\$ 336,555.53	\$0.00	OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	06/03/2017	25/03/2017	06/03/2017	25/03/2017	100%
1002- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FIL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0011	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR BRENDA TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, REFERENDO 2016 (ANTES OP0164)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	130.00	130.00	CO-DOOTSM-33-001-OP0011/2017	\$ 78,395.68	\$ 75,701.01	\$ 75,701.01	\$0.00	OBRAS Y DISEÑOS DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%

K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0012	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR JANET TRAMO: CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0165)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	CO-DOOTSM-33-002-OP0012/2017	\$ 500,330.61	\$ 496,716.05	\$ 496,716.05	\$0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	06/03/2017	29/03/2017	06/03/2017	29/03/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0013	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR JANET TRAMO CALLE EUSEBIO CASTILLO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA. REFRENDO 2016 (ANTES OP0166)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	129.00	129.00	CO-DOOTSM-33-002-OP0013/2017	\$ 78,076.24	\$ 77,815.71	\$ 77,815.71	\$0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ.	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0014	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0167)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	140.20	138.57	CO-DOOTSM-33-003-OP0014/2017	\$ 400,999.24	\$ 399,219.70	\$ 399,219.70	\$0.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA SAN PATRICIO S.A. DE C.V.	ARO. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	06/03/2017	25/03/2017	06/03/2017	25/03/2017	100%
K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0015	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE CUAUHEMOC - CALLE IGNACIO ALLENDE. REFRENDO 2016 (ANTES OP0168)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	141.20	137.97	CO-DOOTSM-33-003-OP0015/2017	\$ 77,701.64	\$ 76,412.04	\$ 76,412.04	\$0.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA SAN PATRICIO S.A. DE C.V.	ARO. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/03/2017	26/03/2017	16/03/2017	26/03/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0016	REHABILITACION DE TECHO FIRME. REFRENDO 2016 (ANTES OP0169)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	7 VIVIENDAS	7.00	7.00	CO-DOOTSM-33-004-OP0016/2017	\$ 110,539.36	\$ 109,896.57	\$ 109,896.57	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	06/03/2017	27/03/2017	06/03/2017	27/03/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0018	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0212.- RA. ARROYO POLO 1RA. SECC., CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-011-OP0018/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,937.37	\$ 167,350.27	\$3,587.10	EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/08/2017	10/08/2017	01/08/2017	10/08/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0019	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0163.- RA. TASAJERA, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-012-OP0019/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,189.17	\$ 170,189.17	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	24/05/2017	15/05/2017	24/05/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0020	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0136.- RA. ROCA GRANDE 2DA. SECC., (PAQUILLALUITO), CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-012-OP0020/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	30/05/2017	15/05/2017	30/05/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0021	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0009.- RA. CARLOS ROVIROSA 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	25 VIVIENDAS	25.00	25.00	CO-DOOTSM-33-011-OP0021/2017	\$ 428,293.75	\$ 427,341.39	\$ 427,337.42	\$3.97	EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/08/2017	26/08/2017	01/08/2017	26/08/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FILL- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0022	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0307.- EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-012-OP0022/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,189.17	\$ 170,189.17	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	24/05/2017	15/05/2017	24/05/2017	100%

FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0023	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0227.- SECTOR ROMULO CACHON PONCE (HORMIGUERO), CENTLA, TABASCO	7 VIVIENDAS	7.00	7.00	CO-DOOTSM-33-013-OP0023/2017	\$ 119,922.25	\$ 119,132.42	\$ 119,132.42	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	21/05/2017	15/05/2017	21/05/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0024	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0213.-EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-012-OP0024/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0025	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0211.- COL. ARROYO POLO 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-011-OP0025/2017	\$ 256,976.25	\$ 256,405.88	\$ 254,725.87	\$1,680.01	EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	15/06/2017	01/06/2017	15/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0026	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0317.-SECTOR CHILAPA 2DA. SECC., (CAÑAVERALITO) CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-012-OP0026/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0027	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0152.- RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA, TABASCO	10 VIVIENDAS	10.00	10.00	CO-DOOTSM-33-011-OP0027/2017	\$ 171,317.50	\$ 170,937.37	\$ 169,137.42	\$1,799.95	EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	10/06/2017	01/06/2017	10/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0028	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0064.-RA. BOCA GRANDE 1RA. SECC., CENTLA, TABASCO	25 VIVIENDAS	25.00	19.00	CO-DOOTSM-33-013-OP0028/2017	\$ 428,293.75	\$ 425,211.05	\$ 425,211.05	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	09/06/2017	15/05/2017	09/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0029	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0264.-RA. CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-013-OP0029/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,283.75	\$ 255,283.75	\$0.00	GIAMPIERO PINTADO PEREZ	ING. LUIS GALMICHE CONTRERAS	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0030	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0072.- RA. EL GUAJUICO, CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0030/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,275.40	\$ 255,275.40	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0031	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0094.- RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CENTLA, TABASCO	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0031/2017	\$ 513,952.50	\$ 510,583.16	\$ 510,583.16	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	13/06/2017	15/05/2017	13/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0032	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0060.- RA. LA UNION, CENTLA, TABASCO	30 VIVIENDAS	30.00	30.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0032/2017	\$ 513,952.50	\$ 510,583.16	\$ 510,583.16	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	13/06/2017	15/05/2017	13/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0033	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0082.- EJ. LA SABANA, CENTLA, TABASCO	23 VIVIENDAS	23.00	23.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0033/2017	\$ 394,030.25	\$ 391,450.83	\$ 391,450.83	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	06/06/2017	15/05/2017	06/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0034	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0279.- RA. SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO	20 VIVIENDAS	20.00	20.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0034/2017	\$ 342,635.00	\$ 340,383.90	\$ 340,372.26	\$11.64	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	03/06/2017	15/05/2017	03/06/2017	100%
FOI5.-APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0035	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0091.- RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	15 VIVIENDAS	15.00	15.00	CO-DOOTSM-33-014-OP0035/2017	\$ 256,976.25	\$ 255,275.40	\$ 255,275.40	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	15/05/2017	29/05/2017	15/05/2017	29/05/2017	100%

F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0036	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0238.- RA. BOCA DE PANTOJA, CENTLA, TABASCO	20 VIVIENDAS	20.00	20.00	CO-DOOTSM-33-011-OP0036/2017	\$ 342,635.00	\$ 341,870.56	\$ 341,867.73	\$2.83	EDYPROCARB S.A. DE C.V.	ING. EVELYN DE LOS SANTOS ALVAREZ	01/06/2017	20/06/2017	01/06/2017	20/06/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0037	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. BILUNGUE "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE 27DP90116C	0075.- RA. EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO.	93 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-008-OP0037/2017	\$ 1,170,383.72	\$ 1,166,199.77	\$ 1,166,199.77	\$0.00	SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ.	16/05/2017	14/06/2017	16/05/2017	14/06/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0038	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM. INDIGENA "GRAL. EMILIANO ZAPATA", CLAVE 27DP8015E.	0007.- COL. CARLOS A. MADRAZO, CENTLA, TABASCO	115 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-33-009-OP0038/2017	\$ 1,215,904.45	\$ 1,195,673.62	\$ 1,194,687.22	\$986.40	FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	16/05/2017	14/06/2017	16/05/2017	14/06/2017	100%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0040	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0105.- RA. CHICZOAPOTE 2DA. SECC., CENTLA, TABASCO	315 HAB.	42.00	42.00	CO-DOOTSM-33-056074002-001-2017-OP0040/2017	\$ 3,212,175.16	\$ 3,149,949.84	\$ 3,149,866.51	\$83.33	C. ROSARIO DEL CRAMEN DIAZ VILLEGAS	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/05/2017	18/07/2017	20/05/2017	18/07/2017	100%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0041	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0037.- RA. JALAPITA, CENTLA, TABASCO	430 HAB.	32.00	32.00	CO-DOOTSM-33-056074002-002-2017-OP0041/2017	\$ 2,905,524.31	\$ 2,902,396.10	\$ 2,902,222.38	\$173.72	C. LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	20/05/2017	18/07/2017	20/05/2017	18/07/2017	100%
F015.- APOYO A LA VIVIENDA	RAMO 33- FII- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (REMANENTE 2015)	OP0017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME. REFERENDO 2016 (ANTES OP0170)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	13 VIVIENDAS	13.00	13.00	CO-DOOTSM-33-005-OP0017/2017	\$ 110,255.73	\$ 109,222.93	\$ 109,222.93	\$0.00	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	ING. ADELA DEL ROSARIO HERNANDEZ SANTA ANA	06/02/2017	27/02/2017	06/02/2017	27/02/2017	100%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (DESARROLLO REGIONAL)	OP0055	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA (H-000) - CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON (0+435.77), DE LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	4,353.34	4,228.46	CO-DOOTSM-LO-827003993-E21-2017-RAMO GENERAL 23-OP0055/2017	\$ 5,708,630.74	\$ 5,613,026.25	\$ 5,613,026.25	\$0.00	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	22/07/2017	30/08/2017	22/07/2017	30/08/2017	100%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (DESARROLLO REGIONAL)	OP0053	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRUJALVA TRAMO: CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA CD. DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	930.00	1,050.01	CO-DOOTSM-IO-827003993-E19-2017-RAMO GENERAL 23-OP0053/2017	\$ 1,191,285.24	\$ 1,188,791.94	\$ 1,188,791.94	\$0.00	NOHELI RIVERA MURILLO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	24/07/2017	27/08/2017	24/07/2017	27/08/2017	100%
IM04.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. CAPARROSO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0155).	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	255 HAB.	24.00	25.00	CO-DOOTSM-IO-827003993-E37-2016-RAMO 23-OP0155/2016	\$ 1,927,087.36	\$ 1,919,460.82	\$ 1,919,338.34	\$122.48	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ	ING. DIANA CECILIA MOHA RAMON	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0003	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0156).	0251.- EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA, TABASCO.	110 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-IO-827003993-E38-2016-RAMO 23-OP0156/2016	\$ 1,108,308.27	\$ 1,103,297.18	\$ 1,103,297.18	\$0.00	CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%

K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4)	OP0004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO. REFERENDO 2016 (ANTES OP0157).	0114- EJIDO FRONTERITA, CENTLA, TABASCO.	538 ALUMNOS	1.00	1.00	CO-DOOTSM-IO-827003993-E39-2016- RAMO 23-OP0157/2016	\$ 1,430,727.05	\$ 1,421,706.30	\$ 1,421,706.30	\$0.00	CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	17/02/2017	09/01/2017	17/02/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	OP0005	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ.- CALLE INDEPENDENCIA. REFERENDO 2016 (ANTES OP0158).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	3,928.00	3,928.00	CO-DOOTSM-LO-827003993-E40-2016- FAIP-OP0158/2016	\$ 4,936,117.06	\$ 4,904,933.11	\$ 4,904,933.11	\$0.00	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	09/01/2017	08/05/2017	09/01/2017	08/05/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	OP0006	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE JUAN DE GRUJALVA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ.- CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. REFERENDO 2016 (ANTES OP0159)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	3,493.76	3,469.80	CO-DOOTSM-LO-827003993-E42-2016- FAIP-OP0159/2017	\$ 4,169,024.10	\$ 4,147,156.39	\$ 4,147,156.39	\$0.00	C. JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23/01/2017	22/05/2017	23/01/2017	15/05/2017	100%
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RA. NIÑOS HEROES (1RA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	0253.- RA. NIÑOS HEROES, CENTLA, TABASCO	272 HAB.	0.57	0.97	CO-DOOTSM-IO-827003993-E10-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0048/2017	\$ 1,672,150.76	\$ 1,666,318.48	\$ 1,666,318.48	\$0.00	CONSORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	20/06/2017	29/07/2017	20/06/2017	08/08/2017	100%
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO RURAL DE LA RA. CAÑAVERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO	0071.- RA. CAÑAVERAL, CENTLA, TABASCO	279 HAB.	0.99	0.99	CO-DOOTSM-IO-827003993-E10-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0049/2017	\$ 2,868,100.00	\$ 2,866,002.06	\$ 2,830,695.97	\$35,306.09	OVIDIO RUIZ RAMON	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	21/06/2017	29/08/2017	21/06/2017	29/08/2017	100%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE A. SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,980.00	\$ 1,964.31	CO-DOOTSM-IO-827003993-E13-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0050/2017	\$ 2,382,749.24	\$ 2,379,193.45	\$ 2,379,193.45	\$0.00	INGENIERIA RML S.A. DE C.V.	ING. BERNARDINO DE LA CRUZ JIMENEZ	23/06/2017	10/09/2017	23/06/2017	10/09/2017	100.00%
K008.- INFRAESTRUCTURA CAMINERA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0075.- RA. EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO), CENTLA, TABASCO.	311 HAB	0.98	1.08	CO-DOOTSM-IO-827003993-E12-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0051/2017	\$ 2,967,000.00	\$ 2,961,109.00	\$ 2,961,109.00	\$0.00	JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	23/06/2017	31/08/2017	23/06/2017	31/08/2017	100%
K008.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0052	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	0030.- POB. FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO	2,184 HAB.	1.00		CO-DOOTSM-LO-827003993-E15-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0052/2017	\$ 4,945,000.00	\$ 4,849,787.18			DIANA LAURA LEON DIAZ	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	03/07/2017	10/10/2017	03/07/2017		45%
K005.-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (DESARROLLO REGIONAL)	OP0054	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA LOCALIDAD LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	0249.- RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, CENTLA, TABASCO	304 HAB.	816.08	777.06	CO-DOOTSM-IO-827003993-E17-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0054/2017	\$ 1,012,084.02	\$ 1,006,581.33	\$ 1,006,581.33	\$0.00	JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ	24/06/2017	02/09/2017	17/07/2017	25/09/2017	100%
K036.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (FORTALECE)	OP0056	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 3RA. ETAPA, DE LA CD. DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1.00		CO-DOOTSM-LO-827003993-E17-2017.- RAMO GENERAL 23.- OP0056/2017	\$ 5,934,000.00	\$ 5,818,790.35			RODJUAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	10/07/2017	07/10/2017	10/07/2017		75%

K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (FORTALECE)	OP0060	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEANDRO ROVIROSA TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC - ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CAPARROSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	304 HAB.	1,558.87	1,558.87	CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017- RAMO GENERAL 23- OP0060/2017	\$ 910,795.81	\$ 907,101.47	\$ 907,101.47	\$0.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO RA JAYAPA S.A. DE C.V.	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	26/06/2017	09/08/2017	26/06/2017	09/08/2017	100%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (FORTALECE)	OP0061	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE IGNACIO MEJIA - CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD. DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	519.03	571.98	CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017- RAMO GENERAL 23- OP0061/2017	\$ 702,506.01	\$ 699,760.14	\$ 699,760.14	\$0.00	VIRGILIA LUCAS FUENTES	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	22/07/2017	25/08/2017	22/07/2017	25/08/2017	100%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. (FORTALECE)	OP0062	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA - CALLE EIDO (CARRETERA FEDERAL), EN LA CD. DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL ESTADO DE TABASCO.	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,209.84	2,176.68	CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017- RAMO GENERAL 23- OP0062/2017	\$ 2,259,311.05	\$ 2,256,878.19	\$ 2,256,878.19	\$0.00	VIRGILIA LUCAS FUENTES	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	22/07/2017	30/08/2017	22/07/2017	30/08/2017	100%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016)	OP0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVION TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON. REFRENDO 2016 (ANTES OP0160)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	1,317.30	1,342.55	CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017- HIDROCARBUROS- OP0007/2017	\$ 1,200,153.90	\$ 1,193,612.40	\$ 1,193,612.40	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ARG. LUIS FERNANDO MORENO PEREZ	22/03/2017	31/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	100%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA 2016)	OP0008	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO IZQUIERDO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0161)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	578.37	564.14	CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017- HIDROCARBUROS- OP0008/2017	\$ 594,269.92	\$ 591,450.55	\$ 591,450.55	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	22/03/2017	28/03/2017	22/03/2017	28/03/2017	100%
K005-URBANIZACION	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE 2016)	OP0009	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. (LADO DERECHO). REFRENDO 2016 (ANTES OP0162)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	621.17	686.45	CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2017- HIDROCARBUROS- OP0009/2017	\$ 610,652.61	\$ 606,164.70	\$ 606,164.70	\$0.00	ERNESTO TRINIDAD CANDELERO	ING. MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	26/03/2017	31/03/2017	26/03/2017	31/03/2017	100%
K004- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE 2016 (REGION MARITIMA)	OP0112	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE FCO. J. MINA TRAMO: CALLE FELIPE J. SERRA - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	130 ALUM.	230.00		CO-DOOTSM-AG-827003993-E22-2017- RAMO GENERAL 23- OP0112/2017	\$ 285,274.63	\$ 281,581.00			EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V.	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GOMEZ	21/08/2017	14/09/2017	21/08/2017	14/09/2017	100%

K005- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE 2016 (REGION TERRESTRE)	OP0013	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE DIVERSOS HUNDIMIENTOS)	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.	22,795 HAB.	4.00	4.00	CO-DOOTSM-IO-827003993-E24-2017- RAMO GENERAL 23- OP0113/2017	\$ 681,210.00	\$ 677,460.93			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	25/08/2017	23/09/2017	25/08/2017	23/09/2017	100%
K005- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0002	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE AQUILES SERDAN	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	3,408 HAB.	2,640.64	2,640.64	CO-DOOTSM-LO-827003993-E6-2017- RAMO GENERAL 23- OP0042/2017	\$ 2,559,585.00	\$ 2,558,343.37	\$ 2,558,343.37	\$0.00	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	14/07/2017	16/05/2017	14/07/2017	100%
K005- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0003	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA (EN CALIENTE) Y REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HONORATO JIMENEZ, TRAMO: CALLE MELCHOR OCAMPO - E.C. SANTA CRUZ-JALAPITA.	0015.- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	3,589 HAB.	4,737.65	4,049.72	CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2017- RAMO GENERAL 23- OP0043/2017	\$ 2,865,032.00	\$ 2,842,296.24	\$ 2,842,296.24	\$0.00	EDUARDO LEON DIAZ	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	03/08/2017	16/05/2017	03/08/2017	100%
K005- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1.	OP0004	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS GARRIBO CANABAL, TRAMO: CALLE CONSTITUCION - CALLE ANDRES SANCHEZ MARMOL.	0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO	3,408 HAB.	2,665.80	2,665.80	CO-DOOTSM-LO-827003993-E8-2017- RAMO GENERAL 23- OP0044/2017	\$ 2,975,383.00	\$ 2,923,786.07	\$ 2,923,786.07	\$0.00	SEBASTIAN ORTIZ	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	16/05/2017	14/07/2017	16/05/2017	14/07/2017	100%
K037.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	OP0011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS COL. LA YUQUERA	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO	80 ALUM.	2.00		CO-DOOTSM-AO-827003993-E23-2017- RAMO GENERAL 23- OP0111/2017	\$ 1,100,000.00	\$ 1,095,110.56			EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V.	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	24/08/2017	17/10/2017	24/08/2017		40%

ELABORO

REVISO

ING. GREGORIO ALBERTO ARIAS ALAMILLA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ING. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS
DIRECTOR

