

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	803,043.84	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572,000.00	2,553,400.00	2,193,400.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	31,955,395.46	31,955,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,103,841.51	10,103,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	43,057,078.44	43,057,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	8,671,292.06	8,671,292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	268,014,571.92	151,020,323.37	54,168,004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	269,586,571.92	247,361,330.84	150,149,011.84	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			N/A	149,345,968.00		["DEPENDENCIA EJECUTORA":"MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACIÓN":"RENDIMIENTOS REGISTRADOS PRESUPUESTALMENTE AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2025."]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535910	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11,046,361.23	11,046,361.23	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.104636123E7, MODIFICADO:1.104636123E7}}	229-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19555	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.104636123E7, MODIFICADO:1.104636123E7}}	229-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19555	27	TABASCO	3	CEN TLA	1,047	1,015	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:2.42, META_MODIFICADA:2.42}}
2025	2	TAB250202535911	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,230,473.67	7,230,473.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7230473.67, MODIFICADO:7230473.67}}	228-08-K007.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19487	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7230473.67, MODIFICADO:7230473.67}}	228-08-K007.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19487	27	TABASCO	3	CEN TLA	532	503	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:2400.0, META_MODIFICADA:2400.0}}
2025	2	TAB250202535912	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,207,897.77	2,207,897.77	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2207897.77, MODIFICADO:2207897.77}}	227-08-K004.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA, CLAVE: 27ETV0165K, EN LA LOCALIDAD DE RA. PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19410	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2207897.77, MODIFICADO:2207897.77}}	227-08-K004.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA, CLAVE: 27ETV0165K, EN LA LOCALIDAD DE RA. PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19410	27	TABASCO	3	CEN TLA	39	42	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, META:311.0, META_MODIFICADA:311.0}}
2025	2	TAB250202535913	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	812,985.35	812,985.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:812985.35, MODIFICADO:812985.35}}	222-08-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 16167	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:812985.35, MODIFICADO:812985.35}}	222-08-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 16167	27	TABASCO	3	CEN TLA	4,795	4,599	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:79.0, META_MODIFICADA:79.0}}
2025	2	TAB250202535914	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,155,488.38	3,155,488.38	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3155488.38, MODIFICADO:3155488.38}}	214-008-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 16137	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3155488.38, MODIFICADO:3155488.38}}	214-008-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 16137	27	TABASCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:135.0, META_MODIFICADA:135.0}}
2025	2	TAB250202535915	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,119,043.65	1,119,043.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1119043.65, MODIFICADO:1119043.65}}	405-08-K004.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GUSTAVO GÓMEZ FIGUEROA, CLAVE: C.T. 27DPR0074V, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 15951	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1119043.65, MODIFICADO:1119043.65}}	405-08-K004.- REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GUSTAVO GÓMEZ FIGUEROA, CLAVE: C.T. 27DPR0074V, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 15951	27	TABASCO	3	CEN TLA	155	141	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:270.0, META_MODIFICADA:270.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25 020253 5910	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE LEANDRO ROVIROSA COLONIA CAPARROSO 86762 CAPARROSO, CENTLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CUAUHTEMOC CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA TIENDA SUPER SANCHEZ, DE IGUAL FORMA PO, LON:-92.80590269, LAT:18.34598632}}	25-06-2025	30-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.0}}	{2535910/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5911	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:94, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO - GREGORIO MENDEZ 2 400 86768 GREGORIO MENDEZ MAGANA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARRETERA A PICO DE ORO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD , LON:-92.88642145, LAT:18.41555034}}	25-06-2025	07-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535911/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5912	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL SAN JOSE DE SIMON SARLAT - PASO DE TABASQUILLO 8 600 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA REVOLUCION, A 200 MTS DE L, LON:-92.71074131, LAT:18.36383483}}	02-07-2025	19-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, AVANCE:0.0}}	{2535912/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5913	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA ES ENTRE EL PARQUE CENTRAL DE VICENTE GUERRERO Y L, LON:-92.89669606, LAT:18.390197}}	24-05-2025	24-06-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535913/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5914	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CONSTITUCION PUEBLO FRONTERA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO SE EFECTUARA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE FRONTERA ENT, LON:-92.64688859, LAT:18.53807789}}	02-06-2025	25-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535914/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5915	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE CUAUHTEMOC EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL CENTRO RECREATIVO DE LA CIUDAD DE FRONTERA , LON:-92.64449812, LAT:18.53733114}}	06-06-2025	25-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2535915/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535916	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,837,219.43	4,837,219.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4837219.43, MODIFICADO:4837219.43}}	207-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12356	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4837219.43, MODIFICADO:4837219.43}}	207-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12356	27	TABASCO	3	CEN TLA	1,829	1,718	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:730.0, META_MODIFICADA:730.0)}
2025	2	TAB250202535917	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,405,358.45	5,405,358.45	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5405358.45, MODIFICADO:5405358.45}}	204-08-K003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12178	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5405358.45, MODIFICADO:5405358.45}}	204-08-K003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12178	27	TABASCO	3	CEN TLA	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:2458.0, META_MODIFICADA:2458.0)}
2025	2	TAB250202535918	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,493,524.09	9,493,524.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:9493524.09, MODIFICADO:9493524.09}}	230-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD, FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13574	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:9493524.09, MODIFICADO:9493524.09}}	230-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD, FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13574	27	TABASCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:6463.0, META_MODIFICADA:6463.0)}
2025	2	TAB250202535919	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,362,922.00	1,362,922.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1362922.0, MODIFICADO:1362922.0}}	223-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I, MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13500	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1362922.0, MODIFICADO:1362922.0}}	223-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE FRANCISCO I, MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13500	27	TABASCO	3	CEN TLA	4,795	4,559	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:739.0, META_MODIFICADA:739.0)}
2025	2	TAB250202535920	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,226,326.00	1,226,326.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1226326.0, MODIFICADO:1226326.0}}	220-08-K002.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13219	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1226326.0, MODIFICADO:1226326.0}}	220-08-K002.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13219	27	TABASCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:175.0, META_MODIFICADA:175.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25 020253 5916	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IGNACIO ALLENDE 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE INTERVENCION DE LAS CALLES SERA A 50 MTS DEL PARQUE CENTRAL DE LA VI, LON:-92.84413466, LAT:18.38303179}}	15-05-2025	25-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535916/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5917	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE AQUILES SERDAN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO V, LON:-92.89561244, LAT:18.38508082}}	24-05-2025	27-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535917/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5918	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE PEDRO C COLORADO COLONIA DEPORTIVA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE PROGRESO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA SALA DE JUICIOS ORALES REGION 5 Y, LON:-92.64959418, LAT:18.54403718}}	20-05-2025	02-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535918/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5919	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I, MADERO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE VICENTE GUERRERO POR DONDE, LON:-92.89676713, LAT:18.39018789}}	24-05-2025	12-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535919/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5920	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:ANDADOR ANDADOR 2 COLONIA ULISES GARCIA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y PERIFERICO PERIFERICO CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ENTRADA HACIA EL INSTITUTO TECNO, LON:-92.63711922, LAT:18.52823068}}	15-05-2025	28-06-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535920/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535921	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,909,041.78	4,909,041.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4909041.78, MODIFICADO:4909041.78}}	208-08-K002.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13188	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4909041.78, MODIFICADO:4909041.78}}	208-08-K002.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13188	27	TABASCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:711.0, META_MODIFICADA:711.0)}
2025	2	TAB250202535922	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,210,503.43	1,210,503.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1210503.43, MODIFICADO:1210503.43}}	224-08-K003.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6153	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1210503.43, MODIFICADO:1210503.43}}	224-08-K003.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD COL. CAPARROSO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6153	27	TABASCO	3	CEN TLA	1,047	1,015	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:12.0, META_MODIFICADA:12.0)}
2025	2	TAB250202535923	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,960,321.42	1,960,321.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1960321.42, MODIFICADO:1960321.42}}	235-08-K004.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD NO. 18, CLAVE: 27EMS0018D, DE LA LOCALIDAD RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 7463	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1960321.42, MODIFICADO:1960321.42}}	235-08-K004.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD NO. 18, CLAVE: 27EMS0018D, DE LA LOCALIDAD RA. BOCA DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 7463	27	TABASCO	3	CEN TLA	90	87	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:226.93, META_MODIFICADA:226.93)}
2025	2	TAB250202535924	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,747,501.85	2,747,501.85	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2747501.85, MODIFICADO:2747501.85}}	232-08-K004.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ", CLAVE: 27DPR1511L, EN LA LOCALIDAD DE RA. CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 7461	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2747501.85, MODIFICADO:2747501.85}}	232-08-K004.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ", CLAVE: 27DPR1511L, EN LA LOCALIDAD DE RA. CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 7461	27	TABASCO	3	CEN TLA	39	41	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:984.27, META_MODIFICADA:984.27)}
2025	2	TAB250202535925	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,630,395.24	7,630,395.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7630395.24, MODIFICADO:7630395.24}}	213-08-K008.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6541	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7630395.24, MODIFICADO:7630395.24}}	213-08-K008.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6541	27	TABASCO	3	CEN TLA	249	253	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1620.23, META_MODIFICADA:1620.23)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25 020253 5921	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE PEDRO C COLORADO COLONIA DEPORTIVA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE PROGRESO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA SALA DE JUICIOS ORALES REGION 5 Y, LON:-92.64765567, LAT:18.54346207}}	16-05-2025	18-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535921/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5922	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CAMINO ENTRADA TABASQUILLO - CAPARROSO 1 500 86762 CAPARROSO, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL MODELORAMA QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDO A LA COL. CAPARROSO, Y EL CAMINO MEJOR CONO, LON:-92.80319366, LAT:18.3464624}}	27-06-2025	15-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2535922/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5923	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:5, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL BUENA VISTA - LOS IDOLOS 14 800 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA BUENA VISTA A LOS IDOLOS, HASTA LLEGAR AL EMSAD 18, A 50 MTS DEL CEN, LON:-92.66782133, LAT:18.23686925}}	02-07-2025	17-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535923/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5924	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:21, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL BUENA VISTA - LOS IDOLOS 10 700 86759 CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO A CHILAPA 1RA MARGEN IZQUIERDA A LA ALTURA DEL CEN, LON:-92.68591034, LAT:18.21788233}}	13-07-2025	26-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535924/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5925	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE SIN NOMBRE EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS D, LON:-92.5540518, LAT:18.32623599}}	02-07-2025	19-10-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535925/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535926	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	2,899,876.23	2,899,876.23	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2899876.23, MODIFICADO:2899876.23}}	212-08-K004.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV0093H EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25201	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2899876.23, MODIFICADO:2899876.23}}	212-08-K004.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV0093H EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25201	27	TABASCO	3	CEN TLA	49	59	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:468.0, META_MODIFICADA:468.0)}
2025	2	TAB250202535927	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,350,361.49	3,350,361.49	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3350361.49, MODIFICADO:3350361.49}}	219-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25785	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3350361.49, MODIFICADO:3350361.49}}	219-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25785	27	TABASCO	3	CEN TLA	637	646	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:530.0, META_MODIFICADA:530.0)}
2025	2	TAB250202535928	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	1,820,727.73	1,820,727.73	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1820727.73, MODIFICADO:1820727.73}}	226-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25630	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1820727.73, MODIFICADO:1820727.73}}	226-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25630	27	TABASCO	3	CEN TLA	380	383	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1070.0, META_MODIFICADA:1070.0)}
2025	2	TAB250202535929	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,224,248.52	3,224,248.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3224248.52, MODIFICADO:3224248.52}}	206-08-K004.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUM. 2 CLAVE 27ECT0002L DE LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 22121	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3224248.52, MODIFICADO:3224248.52}}	206-08-K004.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUM. 2 CLAVE 27ECT0002L DE LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 22121	27	TABASCO	3	CEN TLA	202	210	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:624.0, META_MODIFICADA:624.0)}
2025	2	TAB250202535930	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,424,159.60	3,424,159.60	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3424159.6, MODIFICADO:3424159.6}}	426-08-K003.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 36698	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3424159.6, MODIFICADO:3424159.6}}	426-08-K003.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 36698	27	TABASCO	3	CEN TLA	4,140	4,048	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:48.0, META_MODIFICADA:48.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25 020253 5926	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO QUINTIN ARAUZ 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO CALLE PORFIRIO DIAZ EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA A 34.7 KM DE LA CIUDAD DE FRONTERA, FRENTE . LON:-92.5601947, LAT:18.32265082}}	24-06-2025	07-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535926/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5927	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO PUEBLO QUINTIN ARAUZ 86758 QUINTIN ARAUZ, CENTLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DEL. LON:-92.55997073, LAT:18.32258637}}	16-06-2025	02-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535927/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5928	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL CARRETERA FEDERAL VSA-FRONTERA - PASO DE TABASQUILLO 3 100 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL HASTA LLEGAR A LA TIENDA . LON:-92.76651773, LAT:18.351512}}	15-06-2025	20-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535928/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5929	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL CUAUHTEMOC - PLAYA AZUL 0 800 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA DEL EVANGELIO COMPLETO Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIV, LON:-92.95197981, LAT:18.41528256}}	02-06-2025	07-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535929/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 020253 5930	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDAN CALLE MARIANO MATAMOROS EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA , LON:-92.89633247, LAT:18.38485715}}	24-07-2025	21-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2535930/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535931	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	1004-FAIS	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,218,792.29	7,218,792.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7218792.29, MODIFICADO:7218792.29}}	DESAZOLVE DE CANALES PARA SU MEJORAMIENTO EN LA RA, CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 48111	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:7218792.29, MODIFICADO:7218792.29}}	DESAZOLVE DE CANALES PARA SU MEJORAMIENTO EN LA RA, CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 48111	27	TABASCO	3	CEN TLA	755	797	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUBICOS, META:58212.0, META_MODIFICADA:58212.0)}
2025	2	TAB250202535932	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	1004-FAIS	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,679,186.97	1,679,186.97	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1679186.97, MODIFICADO:1679186.97}}	225-08-K004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE: 27DPR1524P DE LA LOCALIDAD RA, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 48287	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1679186.97, MODIFICADO:1679186.97}}	225-08-K004 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE: 27DPR1524P DE LA LOCALIDAD RA, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 48287	27	TABASCO	3	CEN TLA	32	28	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:240.0, META_MODIFICADA:240.0)}
2025	2	TAB250202535933	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	1004-FAIS	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,440,818.39	1,440,818.39	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1440818.39, MODIFICADO:1440818.39}}	237-08-K007.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO, DE LA RA, BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44325	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1440818.39, MODIFICADO:1440818.39}}	237-08-K007.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO, DE LA RA, BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 44325	27	TABASCO	3	CEN TLA	1,327	1,306	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:220.0, META_MODIFICADA:220.0)}
2025	2	TAB250202541518	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	1004-FAIS	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	14,358,479.14	14,358,479.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1435847914E7, MODIFICADO:1435847914E7}}	427-08-K009 - REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 30028	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1435847914E7, MODIFICADO:1435847914E7}}	427-08-K009 - REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 30028	27	TABASCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3802.0, META_MODIFICADA:3802.0)}
2025	2	TAB250202543769	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2025	1004-FAIS	MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,758,839.91	1,758,839.91	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1758839.91, MODIFICADO:1758839.91}}	205-08-K004 - REHABILITACION DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 25 CLAVE: 27DML0025V, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12066	27	TABASCO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1758839.91, MODIFICADO:1758839.91}}	205-08-K004 - REHABILITACION DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 25 CLAVE: 27DML0025V, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12066	27	TABASCO	3	CEN TLA	48	64	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:192.0, META_MODIFICADA:192.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25 020253 5931	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION:AUTOPISTA DE CUOTA ESTATAL FRONTERA - JONUTA 52 600 96756 CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, CENTLA EL AREA DE INTERVENSION DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FRONTERA-JONUTA EN EL KM 52.600, LLEGANDO A LA ALTURA DEL EMSAD 42, AHI, LON:-92.44529003, LAT:18.29681449}}	15-07-2025	11-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CÚBICOS, AVANCE:0.0}}	{2535931/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020253 5932	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:43, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL BENITO JUAREZ - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 6 300 86760 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTLA EL PUNTO DE LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE FRONTERA HASTA LLEGAR A ENTRONQUE BENITO, LON:-92.8450799, LAT:18.41662998}}	01-07-2025	10-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2535932/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020253 5933	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO / TERRACERIA CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA - CAMINO DE TERRACERIA 24 800 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 24.800 DE LA CARRETERA FEDERAL 180 FRONTERA-VILLAHERMOSA, LON:-92.80084011, LAT:18.4098175}}	26-06-2025	05-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2535933/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020254 1518	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO, FRONTERA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO CALLE BENITO JUAREZ EL AREA A INTERVENIR SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, CONTRA ES, LON:-92.65368826, LAT:18.52966689}}	15-07-2025	11-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2541518/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020254 3769	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE EMILIANO ZAPATA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE , LON:-92.89990186, LAT:18.39307936}}	23-05-2025	06-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:M ETROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2543769/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250 202543 770	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	584,208.43	584,208.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:584208.43, MODIFICADO:584208.43}}	209-08-K001.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14513	27	TABAS CO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:584208.43, MODIFICADO:584208.43}}	209-08-K001.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14513	27	TABA SCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDI DA:METROS LINEALES, META:710.0, META_MODIFI CADA:710.0)}
2025	2	TAB250 202543 771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,808,486.54	3,808,486.54	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3808486.54, MODIFICADO:3808486.54}}	231-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14536	27	TABAS CO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3808486.54, MODIFICADO:3808486.54}}	231-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14536	27	TABA SCO	3	CEN TLA	1,642	1,675	0	{META1: (UNIDAD_MEDI DA:METROS LINEALES, META:740.0, META_MODIFI CADA:740.0)}
2025	2	TAB250 202543 772	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	137,405.62	137,405.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:137405.62, MODIFICADO:137405.62}}	221-08-K001.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13354	27	TABAS CO	3	CEN TLA	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:137405.62, MODIFICADO:137405.62}}	221-08-K001.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR 2, TRAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ A CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13354	27	TABA SCO	3	CEN TLA	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDI DA:METROS LINEALES, META:175.0, META_MODIFI CADA:175.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25 020254 3770	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE PEDRO C COLORADO COLONIA DEPORTIVA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE PROGRESO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA SALA DE JUICIOS ORALES REGION 5 Y , LON:-92.64776889, LAT:18.54482761}}	11-06-2025	20-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2543770/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020254 3771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SIMON SARLAT 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON CALLE IGNACIO ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES A INTERVENIR LAS CUAL, LON:-92.81020348, LAT:18.34310503}}	20-05-2025	06-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2543771/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB25 020254 3772	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:ANDADOR ANDADOR 2 COLONIA ULISES GARCIA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y PERIFERICO PERIFERICO CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS ANTES DE LLEGAR AL INSTITUTO TECNOLOGI, LON:-92.637414, LAT:18.528109}}	08-03-2025	06-04-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2543772/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2025	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	201490	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2025	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	199523	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2025	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	199721	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	3.52941			3.52941			5.12821			68.82	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANEAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	36.47059			36.47059			35.89744	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		101.6	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATÁLOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	60			60			58.97436			98.29	VALIDADO