

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	0.00	0.00
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN LA EPOCA 7A SUPLEMENTO Q EDICIÓN: 8589 DE FECHA 28/12/2024.
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	268,014,571.92	244,986,287.00	74,864,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN LA EPOCA 7A SUPLEMENTO Q EDICIÓN: 8589 DE FECHA 28/12/2024.
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	269,586,571.92	246,558,287.00	76,436,731.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00			N/A	76,436,731.00		
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	19,478,499.76	19,478,499.76	19,478,499.76	19,478,499.76	19,478,499.76	19,478,499.76	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	860,965.63	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	26,272,609.42	26,272,609.42	26,272,609.42	26,272,609.42	26,272,609.42	26,272,609.42	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	112,931,825.13	112,931,825.13	112,931,825.13	112,931,825.13	112,931,825.13	112,931,825.13	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADO EN ESTA PARTIDA POR LA CANTIDAD DE 860,965.63
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	262,243,747.00	2,283.78	2,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	EN TRAMITE DE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 2,238.78 (RECURSOS PRESUPUESTALMENTE REDUCIDOS AL 31 DE MARZO DE 2025)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	262,243,747.00	252,445,697.81	252,445,697.81	252,443,414.03	252,443,414.03	252,443,414.03	252,443,414.03			N/A	75,917,916.00		[{"DEPENDENCIA EJECUTORA":"MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACIÓN":"RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS PRESUPUESTALMENTE AL 31 DE MARZO POR LA CANTIDAD DE 2,018,250.78; REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE 1,474,983.82 CON NUMERO DE LINEA DE CAPTURA 0025AAHG441071043432 DE FECHA 22/01/2025; REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE RENDIMIENTOS POR LA SUMA DE 1,157,285.15 EN LAS LINEAS DE CAPTURAS 0025AAHL921071054434 DE FECHA 23/01/2025 Y 0025HG501071044427 DE FECHA 22/01/2025."}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302429831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	945,443.29	939,432.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:945443.29, MODIFICADO:939432.67}}	OP0087. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291474	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:815.02, META_MODIFICADA:815.02}}
2025	1	TAB240302429908	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,103,192.68	1,103,192.68	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1103192.68, MODIFICADO:1103192.68}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291877	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291877	S	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2025	1	TAB240302429972	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,135,162.85	1,135,162.85	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1135162.85, MODIFICADO:1135162.85}}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292144	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292144	S	13	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2025	1	TAB240302430210	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	5,626,004.00	5,502,983.79	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5626004.0, MODIFICADO:5502983.79}}	OP0091. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293142	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293142	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1060.0, META_MODIFICADA:1060.0}}
2025	1	TAB240302430265	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	687,682.21	670,574.56	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:687682.21, MODIFICADO:670574.56}}	OP0092. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293420	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293420	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1024.0, META_MODIFICADA:1024.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0242983 1	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN E IGNACIO ALLENDE EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCU, LON:-92.65415357, LAT:18.53261532}}	16-10-2024	14-11-2024	939,432.67	939,432.67	939,432.67	939,432.67	939,432.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0087/2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945443.29, IMPORTE_MODIFICADO:939432.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS CUADRADOS, AVANCE:815.02}}	{2429831/PROYECTO_INICIO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0242990 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88918809, LAT:18.38934536}}	12-11-2024	30-12-2024	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	1,103,192.68	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1103192.68, IMPORTE_MODIFICADO:1089633.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:2.0}}	{2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS2: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS3: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}, OBS4: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR RECAUDADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIAN APRIEGOHE, FECHA:2025-04-15}}
TAB2403 0242997 2	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTLE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A ARROLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCU, LON:-92.37143871, LAT:18.29544708}}	12-11-2024	30-12-2024	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	1,135,162.85	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1135162.85, IMPORTE_MODIFICADO:1123479.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:2.0}}	{2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243021 0	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AVENIDA QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8, LON:-92.89609309, LAT:18.38467866}}	12-11-2024	31-12-2024	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	5,502,983.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0091/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5626004.84, IMPORTE_MODIFICADO:5502983.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:1060.0}}	{2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243026 5	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 K, LON:-92.89560354, LAT:18.38457689}}	12-11-2024	31-12-2024	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	670,574.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:METROS LINEALES, AVANCE:1024.0}}	{2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_FIN}}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302430270	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,233,995.29	3,233,995.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3233995.29, MODIFICADO:3233995.29}}	OP0093. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293429	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293429	S	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2025	1	TAB240302430500	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	287,155.25	278,533.23	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:287155.25, MODIFICADO:278533.23}}	OP0094. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 294299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	294299	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8}}
2025	1	TAB240302430826	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,200,000.00	2,156,545.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2200000.0, MODIFICADO:2156545.18}}	OP0095. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295437	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295437	S	103	101	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2025	1	TAB240302430831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,329,110.24	4,229,713.49	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4329110.24, MODIFICADO:4229713.49}}	OP0096. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295456	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295456	S	198	194	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:1.06, META_MODIFICADA:1.06}}
2025	1	TAB240302430835	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,807,749.19	1,784,863.86	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1807749.19, MODIFICADO:1784863.86}}	OP0097. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295462	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295462	S	71	72	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, META:0.31, META_MODIFICADA:0.31}}
2025	1	TAB240302430836	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,430,657.70	1,408,745.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1430657.7, MODIFICADO:1408745.92}}	OP0098. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295468	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295468	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:893.87, META_MODIFICADA:893.87}}
2025	1	TAB240302430885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,634,321.80	4,574,850.83	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4634321.8, MODIFICADO:4574850.83}}	OP0099. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295616	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295616	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3303.4, META_MODIFICADA:3303.4}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302430270	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88910638, LAT:18.38941211}}	14-11-2024	31-12-2024	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	3,233,995.29	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0093/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3233995.29, IMPORTE_MODIFICADO:3210736.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO, 2430270/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430500	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCA, LON:-92.64564697, LAT:18.52894157}}	14-11-2024	28-12-2024	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2430500/PROYECTO_INICIO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430826	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO DE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A RANCHERIA , LON:-92.81832358, LAT:18.45174884}}	14-11-2024	31-12-2024	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	2,156,545.18	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0095/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2200000.0, IMPORTE_MODIFICADO:2156545.18}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_PROCESO, 2430826/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN COLONIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT - TABASQUILLO Y , CALLE UNICA PRINCIPAL DIVERSOS PUNTOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A LON:-92.7246682, LAT:18.36018903}}	12-11-2024	31-12-2024	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	4,229,713.49	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0096/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4329110.24, IMPORTE_MODIFICADO:4229713.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.06}}	{2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_PROCESO, 2430831/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430835	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE AL RIO GONZÁLEZ COLONIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL BELLOTE - SANTA CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.99712712, LAT:18.41364248}}	12-11-2024	26-12-2024	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0097/2024, CONTRATISTA:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1807749.19, IMPORTE_MODIFICADO:1784863.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.31}}	{2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_INICIO, 2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430836	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN Y HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.64408966, LAT:18.52965524}}	10-12-2024	31-12-2024	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	1,408,745.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0098/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1430657.7, IMPORTE_MODIFICADO:1408745.92}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:893.87}}	{2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430885	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MELCHOR , LON:-92.6442591, LAT:18.52958889}}	17-12-2024	31-12-2024	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	4,574,850.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4634321.8, IMPORTE_MODIFICADO:4574850.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3303.4}}	{2430885/PROYECTO_INICIO, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN, 2430885/PROYECTO_PROCESO, 2430885/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 _ CICLO DE RECURSO	M1 _ RAMO	M1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 _ CICLO DE RECURSO	M2 _ RAMO	M2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302430918	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,279,436.02	3,213,888.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3279436.02, MODIFICADO:3213888.19}}	OP0100. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295745	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBANIZA CIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295745	S	110	108	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓ METRO, META:0.62, META_MODIFICADA:0.62}}
2025	1	TAB240302430978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	749,560.67	733,508.19	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:749560.67, MODIFICADO:733508.19}}	OP0102. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296019	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBANIZA CIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296019	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0 }}
2025	1	TAB240302430986	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,244,403.57	3,137,423.02	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3244403.57, MODIFICADO:3137423.02}}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296036	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBANIZA CIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296036	S	130	130	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓ METRO, META:0.83, META_MODIFICADA:0.83}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0243091 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA EL PORVENIR DE QUINTÍN ARAUZ, 86757 QUINTÍN ARAÚZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LOCALIDAD SE E, LON:-92.56065049, LAT:18.32268788}}	14-11-2024	31-12-2024	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	3,213,888.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0100/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3279436.02, IMPORTE_MODIFICADO:3213888.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:0.62}}	{2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO, 2430918/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243097 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA, LON:-92.80665935, LAT:18.34179068}}	21-11-2024	31-12-2024	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	733,508.19	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0102/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:749560.67, IMPORTE_MODIFICADO:735791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:7.0}}	{2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO, 2430978/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2403 0243098 6	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BARRA DE SAN PEDRO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA FRONTERA - CIUDAD DEL CARMEN LA L, LON:-92.47232802, LAT:18.63971029}}	21-11-2024	31-12-2024	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	3,137,423.02	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0103/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3244403.57, IMPORTE_MODIFICADO:3137423.02}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILÓMETRO, AVANCE:0.83}}	{2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO		ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO		ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	1	TAB240302430988	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.		4,742,234.08	4,778,463.67	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4742234.08, MODIFICADO:4778463.67}}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENEZIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296049	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBANIZA CIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296049	S	531	491	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:KILÓ METRO, META:1.16, META_MODIFICADA:1.16)}
2025	1	TAB240402488042	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.		10,754,364.36	10,486,440.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.075436436E7, MODIFICADO:1.048644092E7}}	OP0088. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 440395	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	URBANIZA CIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	440395	S	834	833	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2403 0243098 8	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CONSTANCIA Y VENECIA, 86762 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD BENITO JUAREZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST, LON:-92.82578365, LAT:18.43453689}}	21-11-2024	31-12-2024	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	4,778,463.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0104/2024, CONTRATISTA:MAC Y MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4851359.16, IMPORTE_MODIFICADO:4778462.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:KILOMETRO, AVANCE:1.16}}	{2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO, 2430988/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB2404 0248804 2	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALZADA TAB / CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO Y CAMINO A LA PREPARATORIA IDIFTEC 2, CAMINO SALIDA A LA COSTERA DE PICO DE, LON:-92.95203991, LAT:18.41651185}}	25-11-2024	30-12-2024	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	10,486,440.92	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.075436436E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.048644092E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDID A:PIEZAS, AVANCE:1.0}}	{2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2025	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	201490	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2025	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	199523	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2025	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	199721	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	0			0			0			100	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANEAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	34.375			34.375			34.375			100	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATÁLOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	65.625			65.625			65.625			100	VALIDADO