

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	480,888.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	3,801,288.79	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	637,753.38	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	2,303,002.19	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	17,158,892.57	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	319,713.01	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	19,478,499.78	19,478,499.78	19,478,499.78	14,974,637.22	14,974,637.22	14,974,637.22	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	26,272,609.42	26,272,609.42	26,272,609.42	24,026,632.79	24,026,632.79	24,026,632.79	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	112,934,109.03	112,934,109.03	112,934,109.03	91,497,876.21	91,497,876.21	91,497,876.21	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADO EN ESTA PARTIDA POR LA CANTIDAD DE 860,965.63
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	57,723,932.44	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	1,841,965.49	0.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	262,243,747.00	2,455,983.54	2,455,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	MONTO CONSIDERADOS PARA LOS REINTEGROS DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE \$1,474,983.68 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS POR IMPORTE DE \$980,999.86
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	11,239,889.24	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	262,243,747.00	254,901,681.49	254,901,681.49	252,445,697.95	224,259,625.94	224,259,625.94	224,259,625.94			N/A	253,059,716.00		[{"DEPENDENCIA EJECUTORA": "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACION": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS PRESUPUESTALMENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024"}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240 2023760 26	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,693,300.70	7,632,109.83	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4615980.42, MODIFICADO:4579265.9}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3077320.28, MODIFICADO:3052843.93}}	OP0040.05000617. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97132	S	117	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:2.61, META_MODIFICADA:2.61}}
2024	4	TAB240 2023763 36	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,035,149.96	7,970,758.36	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:4821089.98, MODIFICADO:4782455.01}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3214059.98, MODIFICADO:3188303.35}}	OP0039.05000616. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96665	S	382	364	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:2.84, META_MODIFICADA:2.84}}
2024	4	TAB240 2023763 38	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAIS ENTIDADES	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	4,574,397.72	4,537,049.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:3, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS ENTIDADES, MONTO:2744638.63, MODIFICADO:2722229.97}, FF2: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1829759.09, MODIFICADO:1814819.98}}	OP0045.05000622. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	96668	S	245	240	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.42, META_MODIFICADA:1.42}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 2023760 26	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:248, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO - SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO, LON:-92.85922172, LAT:18.42243399}}	24-05-2024	06-08-2024	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	7,632,109.83	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0040/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7693300.7, IMPORTE_MODIFICADO:7632109.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.61}}	{2376026/PROYECTO_INICIO, 2376026/PROYECTO_PROCESO, 2376026/PROYECTO_FIN, 2376026/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023763 36	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:90, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO 2DA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD VICENT, LON:-92.87845487, LAT:18.40579427}}	24-05-2024	06-08-2024	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	7,970,758.36	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0039/2024, CONTRATISTA:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:8035149.96, IMPORTE_MODIFICADO:7970758.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:2.84}}	{2376336/PROYECTO_INICIO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO, 2376336/PROYECTO_FIN, 2376336/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023763 38	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:4, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA COSTERA DEL GOLFO - RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CA, LON:-92.80647109, LAT:18.42081815}}	24-05-2024	22-07-2024	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	4,537,049.95	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0045/2024, CONTRATISTA:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4574397.72, IMPORTE_MODIFICADO:4537049.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, AVANCE:1.42}}	{2376338/PROYECTO_INICIO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO, 2376338/PROYECTO_FIN, 2376338/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240 2023705 58	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,600,922.58	2,548,606.42	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2600922.58, MODIFICADO:2548606.42}}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE BEISBOL FRANCISCO DÍAZ. 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77253	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3503.5, META_MODIFICADA:3503.5}}
2024	4	TAB240 2023772 86	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,269,382.66	3,242,627.52	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3269382.66, MODIFICADO:3242627.52}}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE LA RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99299	S	85	81	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.88, META_MODIFICADA:0.88}}
2024	4	TAB240 2023772 94	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	5,081,190.84	5,038,645.01	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5081190.84, MODIFICADO:5038645.01}}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99309	S	221	219	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.63, META_MODIFICADA:1.68}}
2024	4	TAB240 2023773 00	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,393,815.25	2,377,887.56	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2393815.25, MODIFICADO:2377887.56}}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27DPR1459F, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	99320	S	117	118	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:150.78, META_MODIFICADA:150.78}}
2024	4	TAB240 3024143 66	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,796,748.49	4,763,136.40	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4796748.49, MODIFICADO:4763136.40}}	OP0086. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SÁBANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198028	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198028	S	705	697	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.56, META_MODIFICADA:1.56}}
2024	4	TAB240 3024144 29	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,420,342.18	1,410,407.15	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1420342.18, MODIFICADO:1410407.15}}	OP0084. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PASO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 198811	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	198811	S	1,230	1,267	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:340.0, META_MODIFICADA:340.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 2023705 58	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUEN, LON:-92.64446519, LAT:18.53489375}}	12-04-2024	10-06-2024	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	2,548,606.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0061/2024, CONTRATISTA:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2600922.58, IMPORTE_MODIFICADO:2548606.42}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:3503.5}}	{2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_INICIO, 2370558/PROYECTO_PROCESO, 2370558/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023772 86	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:249, DIRECCION:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVIO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCIÓN, 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE, LON:-92.87891361, LAT:18.42764526}}	16-07-2024	24-08-2024	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	3,242,627.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0072/2024, CONTRATISTA:OVIDIO RUIZ RAMON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3269382.66, IMPORTE_MODIFICADO:3242627.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.88}}	{2377286/PROYECTO_INICIO, 2377286/PROYECTO_PROCESO, 2377286/PROYECTO_FIN, 2377286/PROYECTO_INICIO, 2377286/PROYECTO_PROCESO, 2377286/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023772 94	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD LA CONSTANCIA Y C, LON:-92.81708428, LAT:18.44757171}}	16-07-2024	29-08-2024	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	5,038,645.01	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0070/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5081190.84, IMPORTE_MODIFICADO:5038645.01}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.68}}	{2377294/PROYECTO_INICIO, 2377294/PROYECTO_FIN, 2377294/PROYECTO_PROCESO, 2377294/PROYECTO_FIN, 2377294/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 2023773 00	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPI, LON:-92.9582792, LAT:18.40076411}}	16-07-2024	29-08-2024	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	2,377,887.56	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0071/2024, CONTRATISTA:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2393815.25, IMPORTE_MODIFICADO:2377887.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:150.78}}	{2377300/PROYECTO_INICIO, 2377300/PROYECTO_PROCESO, 2377300/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024143 66	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA SÁBANA COLONIA LA SÁBANA, 86768 PICO DE ORO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA PICO DE ORO Y CAMINO A LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35 KM DE LA CABECER, LON:-92.86861342, LAT:18.45026526}}	06-08-2024	19-09-2024	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	4,763,136.40	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0086/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4796748.49, IMPORTE_MODIFICADO:4763136.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.56}}	{2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_PROCESO, 2414366/PROYECTO_INICIO, 2414366/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024144 29	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE CAMINO PASO NUEVO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO A PASO NUEVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 44 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.96235088, LAT:18.39968933}}	06-08-2024	04-09-2024	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	1,410,407.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0084/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1420342.18, IMPORTE_MODIFICADO:1410407.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:340.0}}	{2414429/PROYECTO_INICIO, 2414429/PROYECTO_PROCESO, 2414429/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302414689	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,934,933.96	1,917,631.95	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1934933.96, MODIFICADO:1917631.95}}	OP0081. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA, DE LA LOCALIDAD DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 200961	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	200961	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:500.0, META_MODIFICADA:500.0)}
2024	4	TAB240302414699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,009,173.72	2,987,336.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3009173.72, MODIFICADO:2987336.85}}	OP0085. REHABILITACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL CON PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201036	S	604	616	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:740.0, META_MODIFICADA:800.0)}
2024	4	TAB240302414701	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,906,426.28	1,890,824.64	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1906426.28, MODIFICADO:1890824.64}}	OP0082. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201042	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201042	S	1,772	1,704	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1347.82, META_MODIFICADA:1361.9)}
2024	4	TAB240302414702	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,437,876.28	2,416,281.83	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2437876.28, MODIFICADO:2416281.83}}	OP0083. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HONORATO JIMÉNEZ, EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 201049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	201049	S	1,772	1,704	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1693.2, META_MODIFICADA:1698.18)}
2024	4	TAB240302425478	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,879,929.95	2,856,684.59	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2879929.95, MODIFICADO:2856684.59}}	OP0076. PREHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 269287	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	269287	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:10.0, META_MODIFICADA:11.0)}
2024	4	TAB240302429831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	945,443.29	945,443.29	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:945443.29, MODIFICADO:945443.29}}	OP0087. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291474	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291474	S	12,070	10,954	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:815.02, META_MODIFICADA:815.02)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302414689	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL ACCESO AL TECNOLOGICO DE CENTLA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO, CALLEJON DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBR, LON:-92.63525705, LAT:18.52928078}}	06-08-2024	04-09-2024	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	1,917,631.95	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0081/2024, CONTRATISTA:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1934933.96, IMPORTE_MODIFICADO:1917631.95)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:500.0)}	{2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_INICIO, 2414689/PROYECTO_PROCESO, 2414689/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414699	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:27, DIRECCION:ANDADOR PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO Y CAMINO SALIDA A FELIPE, LON:-92.70159804, LAT:18.50386391}}	06-08-2024	19-09-2024	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	2,987,336.85	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0085/2024, CONTRATISTA:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3009173.72, IMPORTE_MODIFICADO:2987355.44)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:800.0)}	{2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_INICIO, 2414699/PROYECTO_PROCESO, 2414699/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414701	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HONORATO JIMÉNEZ COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE AQUILES SERDÁN LA LOCALIDAD SE ENC, LON:-92.95746335, LAT:18.40049051}}	06-08-2024	19-09-2024	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	1,890,824.64	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0082/2024, CONTRATISTA:INGENIEROS COPESA DE TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1906426.28, IMPORTE_MODIFICADO:1890824.64)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1361.19)}	{2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_INICIO, 2414701/PROYECTO_PROCESO, 2414701/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302414702	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE HONORATO JIMÉNEZ EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO AL CÁRCAMO COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE ENCUE, LON:-92.95637274, LAT:18.40009208}}	06-08-2024	19-09-2024	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	2,416,281.83	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0083/2024, CONTRATISTA:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2437876.28, IMPORTE_MODIFICADO:2416281.55)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:1698.18)}	{2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_INICIO, 2414702/PROYECTO_PROCESO, 2414702/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302425478	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES SOBRE LA AVENIDA EJIDO COLONIA GRJALVA II, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL PARQUE DANZA DEL CABALLITO Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CAMINO CARRETERA COSTERA VILLAHE, LON:-92.63790751, LAT:18.53425808}}	22-07-2024	04-09-2024	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	2,856,684.59	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0076/2024, CONTRATISTA:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2879929.95, IMPORTE_MODIFICADO:2856686.74)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:11.0)}	{2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_INICIO, 2425478/PROYECTO_PROCESO, 2425478/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302429831	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN E IGNACIO ALLENDE EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCU, LON:-92.65415357, LAT:18.53261532}}	16-10-2024	14-11-2024	945,443.29	939,432.67	860,965.63	860,965.63	833,083.24	{CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0087/2024, CONTRATISTA:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:945443.29, IMPORTE_MODIFICADO:939432.67)}	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:815.02)}	{2429831/PROYECTO_INICIO, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN, 2429831/PROYECTO_PROCESO, 2429831/PROYECTO_FIN}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302429908	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,103,192.68	1,103,192.68	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1103192.68, MODIFICADO:1103192.68}}	OP0089. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 291877	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	291877	S	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2024	4	TAB240302429972	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,135,162.85	1,135,162.85	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1135162.85, MODIFICADO:1135162.85}}	OP0090. CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 27ETV0286W, EN LA LOCALIDAD RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 292144	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	292144	S	13	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:2.0, META_MODIFICADA:2.0}}
2024	4	TAB240302430210	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	5,626,004.00	5,626,004.84	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5626004.0, MODIFICADO:5626004.84}}	OP0091. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293142	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293142	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1060.0, META_MODIFICADA:1060.0}}
2024	4	TAB240302430265	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	687,682.21	687,682.21	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:687682.21, MODIFICADO:687682.21}}	OP0092. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293420	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293420	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:1024.0, META_MODIFICADA:1024.0}}
2024	4	TAB240302430270	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,233,995.29	3,233,995.29	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3233995.29, MODIFICADO:3233995.29}}	OP0093. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 18 CLAVE 27ECB0020L, DE LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 293429	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	293429	S	598	610	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	4	TAB240302430500	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	287,155.25	278,533.23	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:287155.25, MODIFICADO:278533.23}}	OP0094. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 294299	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	294299	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:383.8, META_MODIFICADA:383.8}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302429908	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MENEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88918809, LAT:18.38934536}}	12-11-2024	30-12-2024	1,103,192.68	1,089,633.14	789,749.75	789,749.75	784,749.75	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0089/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1103192.68, IMPORTE_MODIFICADO:1089633.14}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.5}}	{2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO, 2429908/PROYECTO_INICIO, 2429908/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302429972	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:18, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTELE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTELE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A ARROLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, LON:-92.37143871, LAT:18.29544708}}	12-11-2024	30-12-2024	1,135,162.85	1,123,479.06	501,634.55	501,634.55	498,607.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0090/2024, CONTRATISTA:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1135162.85, IMPORTE_MODIFICADO:1123479.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:1.2}}	{2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO, 2429972/PROYECTO_INICIO, 2429972/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430210	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, AVENIDA QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8, LON:-92.89609309, LAT:18.38467866}}	12-11-2024	31-12-2024	5,626,004.84	5,502,983.79	3,257,007.16	3,257,007.16	3,237,352.81	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0091/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5626004.84, IMPORTE_MODIFICADO:5502983.79}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:636.0}}	{2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO, 2430210/PROYECTO_PROCESO, 2430210/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430265	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE QUINTÍN ARAUZ LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 K, LON:-92.89560354, LAT:18.38457689}}	12-11-2024	31-12-2024	687,682.21	670,574.56	394,360.43	394,360.43	391,980.67	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:665.6}}	{2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO, 2430265/PROYECTO_INICIO, 2430265/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430270	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GREGORIO MENEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45, LON:-92.88910638, LAT:18.38941211}}	14-11-2024	31-12-2024	3,233,995.29	3,210,736.54	1,511,928.75	1,511,928.75	1,502,805.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0093/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3233995.29, IMPORTE_MODIFICADO:3210736.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.5}}	{2430270/PROYECTO_INICIO, 2430270/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430500	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCA, LON:-92.64564697, LAT:18.52894157}}	14-11-2024	28-12-2024	278,533.23	278,533.23	278,533.23	278,533.23	276,852.43	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0092/2024, CONTRATISTA:SERGIO AGUILAR PÉREZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:687682.21, IMPORTE_MODIFICADO:670574.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:383.8}}	{2430500/PROYECTO_INICIO, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO, 2430500/PROYECTO_FIN, 2430500/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302430826	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,200,000.00	2,200,000.00	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2200000.0, MODIFICADO:2200000.0}}	OP0095. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO CLAVE 27DPR1365R, DE LA LOCALIDAD EJ. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295437	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295437	S	103	101	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}
2024	4	TAB240302430831	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,329,110.24	4,329,110.24	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4329110.24, MODIFICADO:4329110.24}}	OP0096. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD RA. TABASQUILLO 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295456	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295456	S	198	194	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.06, META_MODIFICADA:1.06}}
2024	4	TAB240302430835	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,807,749.19	1,784,863.86	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1807749.19, MODIFICADO:1784863.86}}	OP0097. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295462	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295462	S	71	72	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.31, META_MODIFICADA:0.31}}
2024	4	TAB240302430836	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,430,657.70	1,430,657.70	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1430657.7, MODIFICADO:1430657.7}}	OP0098. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295468	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295468	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:893.87, META_MODIFICADA:893.87}}
2024	4	TAB240302430885	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,634,321.80	4,634,321.80	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4634321.8, MODIFICADO:4634321.8}}	OP0099. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, TRAMO CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295616	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295616	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3303.4, META_MODIFICADA:3303.4}}
2024	4	TAB240302430918	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,279,436.02	3,213,888.19	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3279436.02, MODIFICADO:3213888.19}}	OP0100. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 620, DE LA LOCALIDAD POB. QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295745	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295745	S	110	108	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.62, META_MODIFICADA:0.62}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 3024308 26	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:3, DIRECCION:CALLE CONSTITUCION COLONIA BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CAMINO DE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 35.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, A RANCHERIA , LON:-92.81832358, LAT:18.45174884}}	14-11-2024	31-12-2024	2,200,000.00	2,156,545.18	273,218.31	273,218.31	271,569.57	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0095/2024, CONTRATISTA:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2200000.0, IMPORTE_MODIFICADO:2156545.18}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.12}}	{2430826/PROYECTO_INICIO, 2430826/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 31	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:57, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL TABASQUILLO 1RA, SECCION COLONIA TABASQUILLO 1A SECC, 86762 TABASQUILLO 1RA, SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SIMON SARLAT - TABASQUILLO Y , CALLE UNICA PRINCIPAL DIVERSOS PUNTOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A, LON:-92.7246682, LAT:18.36018903}}	12-11-2024	31-12-2024	4,329,110.24	4,229,713.49	4,153,996.28	4,153,996.28	4,128,929.06	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0096/2024, CONTRATISTA:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4329110.24, IMPORTE_MODIFICADO:4229713.49}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:1.0}}	{2430831/PROYECTO_INICIO, 2430831/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 35	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CALLE AL RIO GONZÁLEZ COLONIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO EL BELLOTE - SANTA CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉ, LON:-92.99712712, LAT:18.41364248}}	12-11-2024	26-12-2024	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,784,863.86	1,774,093.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0097/2024, CONTRATISTA:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1807749.19, IMPORTE_MODIFICADO:1784863.86}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.31}}	{2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_INICIO, 2430835/PROYECTO_FIN, 2430835/PROYECTO_PROCESO, 2430835/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 36	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION Y HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON:-92.64408966, LAT:18.52965524}}	10-12-2024	31-12-2024	1,430,657.70	1,408,745.92	191,709.37	191,709.37	190,552.51	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0098/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1430657.7, IMPORTE_MODIFICADO:1408745.92}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:134.08}}	{2430836/PROYECTO_INICIO, 2430836/PROYECTO_PROCESO, 2430836/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024308 85	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MELCHOR , LON:-92.6442591, LAT:18.52958889}}	17-12-2024	31-12-2024	4,634,321.80	4,574,850.83	204,757.78	204,757.78	203,522.17	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0099/2024, CONTRATISTA:COINCISUR, S.A.P.I. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4634321.8, IMPORTE_MODIFICADO:4574850.83}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:166.0}}	{2430885/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 3024309 18	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ, 86757 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMAGINTA LA LOCALIDAD SE E, LON:-92.56065049, LAT:18.32268788}}	14-11-2024	31-12-2024	3,213,888.19	3,213,888.19	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0100/2024, CONTRATISTA:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3278436.02, IMPORTE_MODIFICADO:3213888.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.5}}	{2430918/PROYECTO_INICIO, 2430918/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302430965	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	724,972.22	713,659.03	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:724972.22, MODIFICADO:713659.03}}	OP0101. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CALLEJÓN MORELOS, DE LA LOCALIDAD POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 295972	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	295972	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.2, META_MODIFICADA:0.2}}
2024	4	TAB240302430978	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	749,560.67	749,560.67	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:749560.67, MODIFICADO:749560.67}}	OP0102. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL POB. SIMÓN SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296019	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296019	S	1,642	1,675	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0}}
2024	4	TAB240302430986	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,244,403.57	3,244,403.57	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3244403.57, MODIFICADO:3244403.57}}	OP0103. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296036	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296036	S	130	130	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:0.83, META_MODIFICADA:0.83}}
2024	4	TAB240302430988	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	4,742,234.08	4,851,359.16	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4742234.08, MODIFICADO:4851359.16}}	OP0104. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 296049	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	296049	S	531	491	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.16, META_MODIFICADA:1.16}}
2024	4	TAB240402450740	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	46,322.28	46,090.72	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:46322.28, MODIFICADO:46090.72}}	GC0250. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SECTOR PUNTA DE EL MANGLAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 159985	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	159985	S	18	18	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:9.0, META_MODIFICADA:9.0}}
2024	4	TAB240402450705	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	97,767.73	97,172.32	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97767.73, MODIFICADO:97172.32}}	GC0337.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TABASQUILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360804	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360804	S	84	75	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:19.0, META_MODIFICADA:19.0}}
2024	4	TAB240402450717	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	228,685.02	227,154.13	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:228685.02, MODIFICADO:227154.13}}	GC0338.REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360824	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360824	S	185	150	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:44.0, META_MODIFICADA:44.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302430965	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 K, LON:-92.80174167, LAT:18.34025395}}	14-11-2024	28-12-2024	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	713,659.03	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0101/2024, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:724972.22, IMPORTE_MODIFICADO:713659.03}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.2}}	{2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_FIN, 2430965/PROYECTO_INICIO, 2430965/PROYECTO_FIN, 2430965/PROYECTO_INICIO, 2430965/PROYECTO_PROCESO, 2430965/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430978	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA, LON:-92.80665935, LAT:18.34179068}}	21-11-2024	31-12-2024	749,560.67	735,791.95	102,368.16	102,368.16	101,750.42	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0102/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:749560.67, IMPORTE_MODIFICADO:735791.95}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:3.5}}	{2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO, 2430978/PROYECTO_INICIO, 2430978/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430986	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL BARRA DE SAN PEDRO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA FRONTERA - CIUDAD DEL CARMEN LA L, LON:-92.47232802, LAT:18.63971029}}	21-11-2024	31-12-2024	3,244,403.57	3,137,423.02	633,520.29	633,520.29	629,697.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0103/2024, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CAMINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3244403.57, IMPORTE_MODIFICADO:3137423.02}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.41}}	{2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO, 2430986/PROYECTO_INICIO, 2430986/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240302430988	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CONSTANCIA Y VENECIA, 86762 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD BENITO JUAREZ Y CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST. LON:-92.82578365, LAT:18.43453689}}	21-11-2024	31-12-2024	4,851,359.16	4,778,462.67	836,285.63	836,285.63	831,239.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0104/2024, CONTRATISTA:MAC Y MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4851359.16, IMPORTE_MODIFICADO:4778462.67}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.24}}	{2430988/PROYECTO_PROCESO, 2430988/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402450740	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:219, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL DE PUNTA EL MANGLAR COLONIA PUNTA EL MANGLAR, 86753 PUNTA EL MANGLAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA T.C. JALAPA - JONUTA Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIST. LON:-92.65020096, LAT:18.44422665}}	03-06-2024	30-09-2024	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	46,090.72	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:9.0}}	{2450740/PROYECTO_FIN, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_FIN, 2450740/PROYECTO_INICIO, 2450740/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402457005	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:324, DIRECCION:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLAHERMOSA FRONTERA - PASO DE TABASQUILLO KILOMETRO 15 + 50 INTERIOR 0 RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO, 86762 PASO DE TABASQUILLO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE, LON:-92.6953084, LAT:18.36892107}}	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:19.0}}	{2457005/PROYECTO_INICIO, 2457005/PROYECTO_FIN, 2457005/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240402457017	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86781 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, PERIFERICO PERIFERICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 45 KM DE, LON:-92.96095524, LAT:18.4042913}}	27-11-2024	16-12-2024	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	227,154.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:44.0}}	{2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_PROCESO, 2457017/PROYECTO_INICIO, 2457017/PROYECTO_FIN, 2457017/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240 4024570 32	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0339. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360892	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360892	S	220	180	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	4	TAB240 4024570 52	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0340. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 360963	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	360963	S	1,819	1,718	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	4	TAB240 4024570 92	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	103,210.22	102,580.45	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:103210.22, MODIFICADO:102580.45}}	GC0341. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. JALAPITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361168	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361168	S	90	85	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	4	TAB240 4024571 07	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	258,206.60	256,646.35	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:258206.6, MODIFICADO:256646.35}}	GC0342. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361238	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361238	S	4,745	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:50.0, META_MODIFICADA:50.0}}
2024	4	TAB240 4024571 14	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	154,875.68	153,935.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74}}	GC0343. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN JOSE DE SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361349	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361349	S	135	120	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}
2024	4	TAB240 4024571 34	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	97,767.73	97,172.32	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:97767.73, MODIFICADO:97172.32}}	GC0344. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE COL. BARRA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361478	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361478	S	90	85	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2024	4	TAB240 4024571 42	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	154,875.68	153,935.74	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:154875.68, MODIFICADO:153935.74}}	GC0345. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361564	27	TABASCO	3	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361564	S	305	280	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:30.0, META_MODIFICADA:30.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4024570 32	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:15, DIRECCION:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL H, LON:-92.95237056, LAT:18.40116279}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457032/PROYECTO_INICIO, 2457032/PROYECTO_FIN, 2457032/PROYECTO_PROCESO, 2457032/PROYECTO_INICIO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024570 52	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE PINO SUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HAC, LON:-92.84446833, LAT:18.38298975}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_PROCESO, 2457052/PROYECTO_INICIO, 2457052/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024570 92	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:37, DIRECCION:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PARAISO - CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 51 + 6 INTERIOR 0 RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 51.6 KM DE LA C, LON:-92.99514329, LAT:18.4145949}}	27-11-2024	16-12-2024	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	102,580.45	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2457092/PROYECTO_INICIO, 2457092/PROYECTO_PROCESO, 2457092/PROYECTO_FIN, 2457092/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 07	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 37 KM DE LA CABE, LON:-92.89529221, LAT:18.38817092}}	27-11-2024	16-12-2024	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	256,646.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:50.0}}	{2457107/PROYECTO_INICIO, 2457107/PROYECTO_PROCESO, 2457107/PROYECTO_FIN, 2457107/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 14	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:52, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 35.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN, LON:-92.76629672, LAT:18.35136536}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_FIN, 2457114/PROYECTO_INICIO, 2457114/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 34	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE NUNCA Y NUNCA, NUNCA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, LON:-92.4724173, LAT:18.64102801}}	27-11-2024	16-12-2024	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	97,172.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:15.0}}	{2457134/PROYECTO_INICIO, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN, 2457134/PROYECTO_PROCESO, 2457134/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024571 42	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:62, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR 0 EJIDO LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE LA CABECERA M, LON:-92.6328497, LAT:18.59069852}}	27-11-2024	16-12-2024	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	153,935.74	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:30.0}}	{2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN, 2457142/PROYECTO_INICIO, 2457142/PROYECTO_PROCESO, 2457142/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402457170	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	185,731.23	184,610.58	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:185731.23, MODIFICADO:184610.58}}	GC0346. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 361746	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	361746	S	82	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:36.0, META_MODIFICADA:36.0}}
2024	4	TAB240402460146	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	102,938.40	102,423.82	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:102938.4, MODIFICADO:102423.82}}	GC0248. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158501	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158501	S	40	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:20.0, META_MODIFICADA:20.0}}
2024	4	TAB240402461699	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	360,284.40	358,483.38	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:360284.4, MODIFICADO:358483.38}}	GC0320. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 239174	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	239174	S	140	140	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:70.0, META_MODIFICADA:70.0}}
2024	4	TAB240402488042	PROYECTO DE INVERSIÓN	2024	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	10,754,364.36	10,754,364.36	{FF1: {CICLO_RECORSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.075436436E7, MODIFICADO:1.075436436E7}}	OP0088. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO, EN LA LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 440395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	440395	S	834	833	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:1.0, META_MODIFICADA:1.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4024571 70	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:92, DIRECCION:CALLE DIVERSAS CALLES INTERIOR O COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARÁZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARÁZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 31.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, LON:-92.55239402, LAT:18.32799131}}	27-11-2024	16-12-2024	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	184,610.58	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149810, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1786500.33, IMPORTE_MODIFICADO:1786500.33}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:36.0}}	{2457170/PROYECTO_FIN, 2457170/PROYECTO_INICIO, 2457170/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024601 46	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:322, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EL PALMAR COLONIA EL PALMAR, 86753 EL PALMAR, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.5 KM DE, LON:-92.62746732, LAT:18.54607997}}	03-06-2024	30-08-2024	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	102,423.82	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:147285, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6165914.19, IMPORTE_MODIFICADO:6165914.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:20.0}}	{2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO, 2460146/PROYECTO_FIN, 2460146/PROYECTO_INICIO, 2460146/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024616 99	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:20, DIRECCION:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRIJALVA COLONIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA - LOS IDOLOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON:-92.67811576, LAT:18.22768813}}	01-08-2024	15-09-2024	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	358,483.38	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:150062, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:358483.38, IMPORTE_MODIFICADO:358483.38}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:70.0}}	{2461699/PROYECTO_INICIO, 2461699/PROYECTO_PROCESO, 2461699/PROYECTO_FIN, 2461699/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024880 42	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CALZADA TAB / CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO Y CAMINO A LA PREPARATORIA IDIFTEC 2, CAMINO SALIDA A LA COSTERA DE PICO DE, LON:-92.95203991, LAT:18.41651185}}	25-11-2024	30-12-2024	10,754,364.36	10,486,440.92	5,282,660.79	5,282,660.79	5,250,782.66	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0088/2024, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.0754364367, IMPORTE_MODIFICADO:1.048644092E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.55}}	{2488042/PROYECTO_PROCESO, 2488042/PROYECTO_INICIO, 2488042/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240 4024929 03	ACCION	2024	33- APORTACION ES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	91,002.00	91,002.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:91002.0, MODIFICADO:91002.0}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 448941	27	TABAS CO	3	CEN TLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	448941	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_ME DIDA:SERVIC IO(S), META:1.0, META_MODIF ICADA:1.0)}
2024	4	TAB240 4024930 18	ACCION	2024	33- APORTACION ES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	260,664.40	260,000.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2024, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:260664.4, MODIFICADO:260000.08}}	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 449130	27	TABAS CO	3	CEN TLA		OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	449130	N	0	0	0	{META1: (UNIDAD_ME DIDA:SERVIC IO(S), META:1.0, META_MODIF ICADA:1.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240 4024929 03	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	10-10-2024	31-10-2024	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	91,002.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:149815, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:91002.0, IMPORTE_MODIFICADO:91002.0}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2492903/PROYECTO_INICIO, 2492903/PROYECTO_FIN, 2492903/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB240 4024930 18	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-11-2024	31-12-2024	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	260,000.08	{CTTO1: {TIPO_OBRA:ADMINISTRACIÓN DIRECTA, NUMERO_CONTRATO:151327, CONTRATISTA:, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:260000.08, IMPORTE_MODIFICADO:260000.08}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:SERVICIO(S), AVANCE:1.0}}	{2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_FIN, 2493018/PROYECTO_INICIO, 2493018/PROYECTO_PROCESO, 2493018/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MUNICIPIO DE CENTLA**
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**MODULO: INDICADORES**
**ENTIDAD: TABASCO**
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**


CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2024	4	4	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	191456	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2024	4	4	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	191070	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2024	4	4	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	420 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	189338	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MUNICIPIO DE CENTLA**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: INDICADORES**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	VALOR FLUJO
1004	PERMITE CONOCER EL NUMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PRODIM, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	7.14286			7.14286			3.96476	MENOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS		180.16	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER EL NUMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATÁLOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANEAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	28.57143			28.57143			17.18062	OTRAS CAUSAS		166.3	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATÁLOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MIDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	64.28571			64.28571			78.85463	MAYOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS		122.66	VALIDADO