


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,064,839.99	1,064,839.99	988,779.87	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	355,275.25	355,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,232,112.73	1,232,112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,062,400.00	3,062,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	30,925,569.34	30,925,569.34	6,402,776.16	2,744,947.12	2,744,947.12	2,728,382.79	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,440,245.74	6,440,245.74	5,224,352.88	1,096,608.39	1,096,608.39	1,089,990.93	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	69,862,787.57	20,170,083.36	20,170,083.36	3,858,458.27	3,858,458.27	3,835,174.46	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,233,728.73	12,233,728.73	9,684,693.34	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	241,184,206.00	119,584,652.65	71,372,710.86	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	241,184,206.00	244,761,612.00	146,856,966.00	42,470,685.61	7,700,013.78	7,700,013.78	7,653,548.18			N/A	146,856,966.00		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42751	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	1,238,002.78	1,238,002.78	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1238002.78, MODIFICADO:1238002.78}}	296-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PANTEON VIEJO TRAMO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 136480	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136480	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:772.49, META_MODIFICADA:772.49}}
2026	2	TAB26 02026 42752	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	6,986,506.95	6,986,506.95	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6986506.95, MODIFICADO:6986506.95}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EJIDO TRAMO: PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ A CALLE RIO TABASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 136573	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136573	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:3071.15, META_MODIFICADA:3071.15}}
2026	2	TAB26 02026 42753	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,360,943.84	3,360,943.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3360943.84, MODIFICADO:3360943.84}}	297-08-K004.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 CLAVE CCT: 27DST0004L, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 136708	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	136708	S	244	229	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:617.9, META_MODIFICADA:617.9}}
2026	2	TAB26 02026 42754	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	1,597,449.11	1,597,449.11	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1597449.11, MODIFICADO:1597449.11}}	302-08-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 138005	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	138005	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:197.75, META_MODIFICADA:197.75}}


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2751	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLEJÓN PANTEÓN VIEJO COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE CINCO DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE CORREGIDORA , LON:-92.65122891, LAT:18.53346145}}	28-04-2026	27-05-2026	1,238,002.78	1,228,514.36	1,045,085.01	1,045,085.01	1,038,778.46	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:296-08-K003/2026, CONTRATISTA:JOSE GONZALO DE LA FUENTE VELAZQUEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238002.78, IMPORTE_MODIFICADO:1228514.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:690.0}}}	{2642751/PROYECTO_INICIO, 2642751/PROYECTO_PROCESO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR IMPORTES, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR IMPORTES, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR IMPORTES, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:VERIFICAR IMPORTES, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}}
TAB26 020264 2752	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EJIDO COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE PROLONGACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE RIO TABASQUILLO CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA , LON:-92.63804434, LAT:18.53456473}}	28-04-2026	26-07-2026	6,986,506.95	6,881,708.96	2,813,373.26	2,813,373.26	2,796,396.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:294-08-K003/2026, CONTRATISTA:ELECTRIFICACIONES, DISEÑOS, KONSTRUCCIONES Y ALCANTARILLADOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6986506.95, IMPORTE_MODIFICADO:6881708.96}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:1535.0}}}	{2642752/PROYECTO_PROCESO, 2642752/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2753	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO CALLE CORREGIDORA EL AREA DE RODAMIENTO DE LOCALIZA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL TOMANDO LA CALLE FRANCISCO , LON:-92.9010644, LAT:18.38541253}}	28-04-2026	06-07-2026	3,360,943.84	3,305,719.06	2,744,947.12	2,744,947.12	2,728,382.79	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:297-08-K004/2026, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3360943.84, IMPORTE_MODIFICADO:3305719.06}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:530.0}}}	{2642753/PROYECTO_PROCESO, 2642753/PROYECTO_INICIO, 2642753/PROYECTO_PROCESO, 2642753/PROYECTO_INICIO, 2642753/PROYECTO_PROCESO, 2642753/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2754	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CONSTITUCION CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LOS CONDOMINIOS DE LA ARMANA, CONT, LON:-92.64378839, LAT:18.52782484}}	28-04-2026	06-06-2026	1,597,449.11	1,565,390.11	1,096,608.39	1,096,608.39	1,089,990.93	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:302-08-K002/2026, CONTRATISTA:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1597449.11, IMPORTE_MODIFICADO:1565390.11}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:185.0}}}	{2642754/PROYECTO_INICIO, 2642754/PROYECTO_PROCESO, 2642754/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42755	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	130,504.90	130,504.90	{FF1: {CICLO_RECORSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:130504.9, MODIFICADO:130504.9}}	303-08-K001.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 139983	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	139983	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:163.0, META_MODIFICADA:163.0}}
2026	2	TAB26 02026 42756	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	2,272,027.71	2,272,027.71	{FF1: {CICLO_RECORSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2272027.71, MODIFICADO:2272027.71}}	305-08-K003.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 140051	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	140051	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1478.0, META_MODIFICADA:1478.0 }}
2026	2	TAB26 02026 42757	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	699,220.59	699,220.59	{FF1: {CICLO_RECORSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:699220.59, MODIFICADO:699220.59}}	304-08-K003.- REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA A CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 140735	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	140735	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:444.44, META_MODIFICADA:444.44 }}
2026	2	TAB26 02026 42758	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	100,681.89	100,681.89	{FF1: {CICLO_RECORSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:100681.89, MODIFICADO:100681.89}}	306-08-K001.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 142834	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	142834	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:159.9, META_MODIFICADA:159.9}}
2026	2	TAB26 02026 42759	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	725,854.55	725,854.55	{FF1: {CICLO_RECORSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECORSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:725854.55, MODIFICADO:725854.55}}	307-08-K003.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 142854	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	142854	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:316.52, META_MODIFICADA:316.52 }}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2755	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CONSTITUCION CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LOS CONDOMINIOS DE LA ARMADA, CON, LON:-92.64391365, LAT:18.52778618}}	13-05-2026	06-06-2026	130,504.90	126,733.90	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:303-08-K001/2026, CONTRATISTA:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:130504.9, IMPORTE_MODIFICADO:126733.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:120.0}} }	{2642755/PROYECTO_INICIO, 2642755/PROYECTO_PROCESO }	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2756	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CONSTITUCION CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LOS CONDOMINIOS DE LA ARMADA, CONT, LON:-92.64378614, LAT:18.52783588}}	08-06-2026	22-07-2026	2,272,027.71	2,242,057.63	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:305-08-K003/2026, CONTRATISTA:DAVID CAÑAS DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2272027.71, IMPORTE_MODIFICADO:2242057.63}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}} }	{2642756/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2757	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CONSTITUCION CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LOS CONDOMINIOS DE LA ARMADA, DE I, LON:-92.64381361, LAT:18.52781721}}	27-05-2026	30-06-2026	699,220.59	686,657.48	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:304-08-K003/2026, CONTRATISTA:DAVID CAÑAS DE LA CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:699220.59, IMPORTE_MODIFICADO:689657.48}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:385.2}} }	{2642757/PROYECTO_INICIO, 2642757/PROYECTO_PROCESO, 2642757/PROYECTO_FINAL }	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2758	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLEJÓN DE LA TORMENTA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA POR EL LADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE, LON:-92.63896712, LAT:18.53249763}}	20-05-2026	08-06-2026	100,681.89	98,703.84	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:306-08-K001/2026, CONTRATISTA:INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:100681.89, IMPORTE_MODIFICADO:98703.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}} }	{2642758/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2759	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLEJÓN LA TORMENTA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHO OCAMPO CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA POR EL LADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE LA , LON:-92.63903418, LAT:18.53263496}}	26-05-2026	19-06-2026	725,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}} }	{2642759/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42760	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,216,643.08	1,216,643.08	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1216643.08, MODIFICADO:1216643.08}}	308-08-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 142884	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	142884	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:154.1, META_MODIFICADA:154.1}}
2026	2	TAB26 02026 42761	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,304,605.58	1,304,605.58	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1304605.58, MODIFICADO:1304605.58}}	309-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 143273	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	143273	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:811.0, META_MODIFICADA:811.0}}
2026	2	TAB26 02026 42762	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,114,139.07	2,114,139.07	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2114139.07, MODIFICADO:2114139.07}}	317-08-K008.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 144342	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	144342	S	1,675	1,642	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:207.0, META_MODIFICADA:207.0}}
2026	2	TAB26 02026 42763	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,087,230.80	1,087,230.80	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1087230.8, MODIFICADO:1087230.8}}	295-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA (ITSCE), EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 148916	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	148916	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:595.93, META_MODIFICADA:595.93}}
2026	2	TAB26 02026 42764	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				956,775.75	956,775.75	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:956775.75, MODIFICADO:956775.75}}	319-08-K004.-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T.: 27DPR1544C, DE LA LOCALIDAD POBLADO SIMON SARLAT, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 149480	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	149480	S	160	340	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:223.82, META_MODIFICADA:223.82}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2760	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LA TORMENTA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHO OCAMPO CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA POR EL LADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE LA TER, LON:-92.63898134, LAT:18.5325312}}	12-05-2026	10-06-2026	1,216,643.08	1,204,470.19	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:308-08-K002/2026, CONTRATISTA:INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1216643.08, IMPORTE_MODIFICADO:1204470.19}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642760/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2761	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE LA TORMENTA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA POR EL LADO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE LA TE, LON:-92.6390028, LAT:18.53259223}}	03-06-2026	07-07-2026	1,304,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642761/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2762	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JUAN ALDAMA CALLE DEL AMOR EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A FRENTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL POBLADO SIMO, LON:-92.80986416, LAT:18.3439227}}	26-05-2026	24-07-2026	2,114,139.07	2,084,582.71	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:306-08-K001/2026, CONTRATISTA:INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:100681.89, IMPORTE_MODIFICADO:98703.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:70.0}}	{2642762/PROYECTO_PROCESO, 2642762/PROYECTO_INICIO, 2642762/PROYECTO_PROCESO }	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2763	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE ACCESO AL TECNOLÓGICO COLONIA SIGLO XXI 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MELCHO OCAMPO CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA G500, ASI COMO FRENTE A LA PARADA , LON:-92.63535189, LAT:18.52929194}}	04-06-2026	18-07-2026	1,087,230.80	1,066,892.99	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:295-08-K003/2026, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y CMAINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1087230.8, IMPORTE_MODIFICADO:1066892.99}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:12.5}}	{2642763/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2764	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ROVIROSA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL AREA DE RODAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL POBLADO SIMON SARLAT POR LA CALLE BENITO JUAR, LON:-92.80969233, LAT:18.34472216}}	05-06-2026	28-07-2026	956,775.75	941,485.60	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:319-08-K004/2026, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:956775.75, IMPORTE_MODIFICADO:941485.6}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:190.5}}	{2642764/PROYECTO_INICIO, 2642764/PROYECTO_PROCESO, 2642764/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42765	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	6,887,591.42	6,887,591.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:6887591.42, MODIFICADO:6887591.42}}	318-08-K007.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 150031	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150031	S	397	395	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:2.6, META_MODIFICADA:2.6}}
2026	2	TAB26 02026 42766	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	2,199,818.12	2,199,818.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2199818.12, MODIFICADO:2199818.12}}	320-08-K004.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27ETV0258Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA CAPARROSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 150100	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	150100	S	53	52	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1246.63, META_MODIFICADA:1246.63}}
2026	2	TAB26 02026 42767	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	2,106,741.26	2,106,741.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2106741.26, MODIFICADO:2106741.26}}	310-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD RANCHERIA POTRERILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 152282	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	152282	S	98	78	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:469.0, META_MODIFICADA:469.0}}
2026	2	TAB26 02026 42768	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	247,692.55	247,692.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:247692.55, MODIFICADO:247692.55}}	331-08-K001.- REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 158650	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158650	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:357.0, META_MODIFICADA:357.0}}
2026	2	TAB26 02026 42769	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	5,450,984.93	5,450,984.93	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:1, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:5450984.93, MODIFICADO:5450984.93}}	334-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 158762	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	158762	S	12,070	8,689	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3477.0, META_MODIFICADA:3477.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2765	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:70, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA - EL BELLOTE 2 600 86768 EL BELLOTE, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL BELLOTE QUE SE LOCALIZA A EN LA CARRETERA SANTA CRUZ-PARAISO KM 19.8, COMENZAND, LON:-92.97152617, LAT:18.4146249}}	05-06-2026	03-08-2026	6,887,591.42	6,818,294.21	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:303-08-K001/2026, CONTRATISTA:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:130504.9, IMPORTE_MODIFICADO:126733.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.5}}	{2642765/PROYECTO_INICIO, 2642765/PROYECTO_PROCESO, 2642765/PROYECTO_INICIO, 2642765/PROYECTO_PROCESO }	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2766	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION:CALLE ROVIROSA COLONIA CAPARROSO 86762 CAPARROSO, CENTLA ENTRE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE EL LIMON CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA CONTRAESQUINA DE LA TIENDA DICONSA, A UN COSTADO DEL CENTRO , LON:-92.80369718, LAT:18.34530865}}	05-06-2026	24-07-2026	2,199,818.12	2,155,571.50	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:320-08-K004/2026, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2199818.12, IMPORTE_MODIFICADO:2155571.5}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:620.0}}	{2642766/PROYECTO_INICIO, 2642766/PROYECTO_PROCESO, 2642766/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2767	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:46, DIRECCION:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA POTRERILLO 86767 POTRERILLO, CENTLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA ENTRADO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE POTRERILLO A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , LON:-92.83854625, LAT:18.34948479}}	20-05-2026	03-07-2026	2,106,741.26	2,074,572.52	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:310-08-K003/2026, CONTRATISTA:NOE MARQUEZ LOPEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2106741.26, IMPORTE_MODIFICADO:2074572.52}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:255.0}}	{2642767/PROYECTO_INICIO, 2642767/PROYECTO_PROCESO, 2642767/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2768	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA FRANCISCO VILLA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COLINDA A EL PANTEON MUNICIPAL Y A 50 MT, LON:-92.64200014, LAT:18.53995417}}	07-07-2026	05-08-2026	247,692.55	242,839.41	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:331-08-K001/2026, CONTRATISTA:JULISSA GALLEGOS CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:247692.55, IMPORTE_MODIFICADO:242839.41}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:5.0}}	{2642768/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2769	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA FRANCISCO VILLA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COLINDA A EL PANTEON MUNICIPAL Y A 50 MT, LON:-92.64182311, LAT:18.54004572}}	24-07-2026	16-09-2026	5,450,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642769/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42770	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,909,455.42	1,909,455.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1909455.42, MODIFICADO:1909455.42}}	341-08-K003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO. - 159183	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	159183	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1204.96, META_MODIFICADA:1204.96 }}
2026	2	TAB26 02026 42771	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,504,599.43	2,504,599.43	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2504599.43, MODIFICADO:2504599.43}}	330-08-K002.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 160302	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160302	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:357.0, META_MODIFICADA:357.0}}
2026	2	TAB26 02026 42772	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				3,460,901.01	3,460,901.01	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3460901.01, MODIFICADO:3460901.01}}	332-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 160551	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160551	S	187	174	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:860.0, META_MODIFICADA:860.0}}
2026	2	TAB26 02026 42773	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,891,940.39	2,891,940.39	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2891940.39, MODIFICADO:2891940.39}}	333-08-K007.- CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 160864	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	160864	S	531	491	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.82, META_MODIFICADA:1.82}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2770	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA FRANCISCO VILLA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS PASOS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 50 MTS, LON:-92.64187596, LAT:18.54006088}}	16-07-2026	24-08-2026	1,909,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642770/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2771	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA FRANCISCO VILLA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COLINDA A EL PANTEON MUNICIPAL Y A 50 MT, LON:-92.64179372, LAT:18.5401346}}	26-05-2026	09-08-2026	2,504,599.43	2,454,492.58	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:330-08-K002/2026, CONTRATISTA:JULISSA GALLEGOS CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2504599.43, IMPORTE_MODIFICADO:2454492.58}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642771/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2772	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:280, DIRECCION:CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO) 86768 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA CALLE PRINCIPAL EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARRETERA CUAUHTEMOC-PLAYA AZUL, ENTRANDO A 1.9 KM MARGEN DERECHO HAC, LON:-92.93023422, LAT:18.42771944}}	03-07-2026	16-08-2026	3,460,901.01	3,436,819.56	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:332-08-K003/2026, CONTRATISTA:CONSTRUCTORA SIAOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3460901.01, IMPORTE_MODIFICADO:3436819.56}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642772/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2773	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CAMINO / TERRACERÍA CONSTANCIA Y VENECIA - LA CEIBA 1 82 86762 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, A LA ALTURA DE LA CALLE FRAMBOYANES DONDE SE LOCALIZA LA ESCUE, LON:-92.82369068, LAT:18.43689682}}	03-07-2026	26-08-2026	2,891,940.39	2,866,399.13	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:303-08-K001/2026, CONTRATISTA:SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:130504.9, IMPORTE_MODIFICADO:126733.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO, AVANCE:0.0}}	{2642773/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2026	2	TAB26 02026 42774	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1,121,554.12	1,121,554.12	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1121554.12, MODIFICADO:1121554.12}}	337-08-K002.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 161003	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	161003	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:108.0, META_MODIFICADA:108.0}}
2026	2	TAB26 02026 42775	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	109,525.84	109,525.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:109525.84, MODIFICADO:109525.84}}	338-08-K001.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 161051	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	161051	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:116.27, META_MODIFICADA:116.27}}
2026	2	TAB26 02026 42776	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	488,304.77	488,304.77	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:488304.77, MODIFICADO:488304.77}}	343-08-K003.- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 162009	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162009	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:303.56, META_MODIFICADA:303.56}}
2026	2	TAB26 02026 42777	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	859,437.33	859,437.33	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:859437.33, MODIFICADO:859437.33}}	346-08-K003.- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ TRAMO CALLE PROLONGACION DE ALVARO OBREGON A CALLE PROLONGACION DE SIMON SARLAT, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 162129	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162129	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:529.46, META_MODIFICADA:529.46}}
2026	2	TAB26 02026 42778	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-	-	-	2,454,196.92	2,454,196.92	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2454196.92, MODIFICADO:2454196.92}}	365-08-K007.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN DIVERSOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE RA. CAÑAVERAL, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 162570	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162570	S	173	164	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMETRO, META:1.63, META_MODIFICADA:1.63}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2774	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO, MADERO Y CALLE QUINTIN ARAUZ CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRI, LON:-92.89488437, LAT:18.39478346}}	02-07-2026	31-07-2026	1,121,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642774/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2775	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO I, MADERO Y CALLE QUINTIN ARAUZ CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA ESCUELA P, LON:-92.89476753, LAT:18.39475566}}	08-07-2026	22-07-2026	109,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642775/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2776	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE AGUSTIN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO I, MADERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA SOBRE EL DOMICILIO DE LA ESCUELA PRIMA, LON:-92.89478377, LAT:18.39479363}}	16-07-2026	14-08-2026	488,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642776/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2777	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON Y PROLONGACIÓN SIMON SARLAT CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DEL CAMPO DE FUTBOL BRENDA, , LON:-92.64094777, LAT:18.53494467}}	25-06-2026	24-07-2026	859,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642777/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2778	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:71, DIRECCION:CAMINO CAÑAVERAL - FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO) 1 500 86768 CAÑAVERAL, CENTLA SE INTERVENDRAN 7 TRAMOS DE CAMINOS DE ACCESO QUE SE LOCALIZAN ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA HASTA LA TIENDA, LON:-92.93736444, LAT:18.426962}}	16-07-2026	03-09-2026	2,454,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO , AVANCE:0.0}}	{2642778/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42779	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				4,638,219.24	4,638,219.24	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:4638219.24, MODIFICADO:4638219.24}}	358-08-K008.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LOCAL EN LA LOCALIDAD COL. BARRA DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 162721	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRASTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	162721	S	286	285	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:693.75, META_MODIFICADA:693.75} }
2026	2	TAB26 02026 42780	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				2,616,303.18	2,616,303.18	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2616303.18, MODIFICADO:2616303.18}}	340-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ TRAMO CALLE PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN A CALLE PROLONGACIÓN DE SIMÓN SARLAT, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 163972	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRASTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	163972	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:1661.22, META_MODIFICADA:1661.22} }
2026	2	TAB26 02026 42781	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,593,146.84	1,593,146.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1593146.84, MODIFICADO:1593146.84}}	359-08-K004.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESC.PRIMARIA CLEOTILDE MALDONADO ROMERO CLAVE: C.C.T. 27DPR1648Y, EN LA LOCALIDAD COL BARRA DE SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 164655	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRASTRUCT URA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	164655	S	26	28	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:149.6, META_MODIFICADA:149.6}}
2026	2	TAB26 02026 42782	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				503,630.50	503,630.50	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:503630.5, MODIFICADO:503630.5}}	336-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CALLEJON DE LA TORMENTA DIVERSOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 165091	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRASTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	165091	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:7.0, META_MODIFICADA:7.0}}
2026	2	TAB26 02026 42783	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				8,942,210.04	8,942,210.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:8942210.04, MODIFICADO:8942210.04}}	349-08-K007.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD RA. CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCIÓN (LA COSTEÑITA), DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167262	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRASTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	167262	S	88	88	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILÓMET RO, META:2.83, META_MODIFICADA:2.83}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2779	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE SIN NOMBRE COLONIA BARRA DE SAN PEDRO 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BARRA DE SAN PEDRO A 500 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL., LON:-92.47014198, LAT:18.64361652}}	16-07-2026	23-09-2026	4,638,219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642779/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2780	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE GREGORIO MENDEZ COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON Y PROLONGACIÓN SIMON SARLAT CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA CONTRAESQUINA DEL CAMPO BRENDA, Y , LON:-92.6409424, LAT:18.53497519}}	09-07-2026	22-08-2026	2,616,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642780/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2781	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:53, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRA DE SAN PEDRO 86757 BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COL. BARRA DE SAN PEDRO A 50 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA ROJAS, Y ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA , LON:-92.47048269, LAT:18.64258884}}	16-07-2026	13-09-2026	1,593,146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642781/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2782	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:ANDADOR LA TORMENTA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS ALBERCAS ZEPEDA, Y A 70 MT, LON:-92.6389077, LAT:18.53233302}}	01-07-2026	25-07-2026	503,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2642782/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2783	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:9, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL EL BOSQUE - CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCION 2 831 86752 CARLOS ROVIROSA 2DA. SECCIÓN, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD EL BOSQUE, SOBRE LA CARRET, LON:-92.68292115, LAT:18.58268726}}	10-07-2026	07-09-2026	8,942,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:KILOMETRO , AVANCE:0.0}}	{2642783/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	2	TAB26 02026 42784	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,678,754.41	1,678,754.42	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1678754.41, MODIFICADO:1678754.42}}	345-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD COLONIA RIBERA ALTA DE CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167874	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	167874	S	180	168	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:333.0, META_MODIFICADA:333.0}}
2026	2	TAB26 02026 42785	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				982,628.88	982,628.88	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:982628.88, MODIFICADO:982628.88}}	347-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 168907	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	168907	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:15.0, META_MODIFICADA:15.0}}
2026	2	TAB26 02026 42786	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,833,628.26	1,833,628.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1833628.26, MODIFICADO:1833628.26}}	360-08-K004.- CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NUM. 14, CLAVE CCT: 27ECT0012S, EN LA LOCALIDAD EJ. CONSTANCIA Y VENECIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170143	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	170143	S	85	81	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:157.46, META_MODIFICADA:157.46}}
2026	2	TAB26 02026 42787	PROYECTO DE INVERSIÓN	2026	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				1,213,318.26	1,213,318.26	{FF1: {CICLO_RECURSO:2026, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1213318.26, MODIFICADO:1213318.26}}	339-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR TRAMO: CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE QUINTIN ARAUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172062	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	172062	S	4,795	4,559	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:762.05, META_MODIFICADA:762.05}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2784	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:240, DIRECCION:CALLE SIN NOMBRE COLONIA RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC, CENTLA ENTRE PROLONGACIÓN EL BELLOTE-SANTA CRUZ Y EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN EL KM 16.5 DE LA CARRETERA EL BELLOTE-SANTA CRUZ, A LA ALTU, LON:-92.94256914, LAT:18.39786652}}	06-07-2026	04-08-2026	1,678,754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, AVANCE:0.0}}	{2642784/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2785	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA FRANCISCO VILLA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CARLOS A. MADRAZO CALLE IGNACIO ALLENDE EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DEL PANTEON CENTRAL, Y A 50 MTS DEL CENTR, LON:-92.64206684, LAT:18.53993081}}	16-07-2026	19-08-2026	982,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, AVANCE:0.0}}	{2642785/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2786	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:251, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL KILOMETRO 18 - VICENTE GUERRERO 3 900 86760 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA A 900 MTS PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA, Y A 500 MTS DE LA CAPILLA DE SA, LON:-92.83042644, LAT:18.43144055}}	09-07-2026	06-10-2026	1,833,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642786/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB26 020264 2787	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE AGUSTIN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE QUINTIN ARAUZ CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA ESCUELA PR, LON:-92.89488522, LAT:18.39478458}}	28-07-2026	26-08-2026	1,213,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0}}	{2642787/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB26 020264 2788	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LON:-92.652187, LAT:18.530111}}	01-05-2026	31-12-2026	1,064,839.99	988,779.87	0.00	0.00	0.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:337-08-K002/2026, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1121554.12, IMPORTE_MODIFICADO:1099222.54}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:VEHICULOS , AVANCE:0.0}}	{2642788/PROYECTO_INICIO}	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:EL PROYECTO ESTA ORIENTADO HACIA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FAIS, COMO TAL EN EL SISTEMA SIFAIS NO HAY UN MODULO DONDE PONER BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO ES AREA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA BENEFICIADA ES LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:JOSEMIMENEZG, FECHA:2026-07-18}}	{OBS1: {OBSERVACIÓN:BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS2: {OBSERVACIÓN:BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS3: {OBSERVACIÓN:BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}, OBS4: {OBSERVACIÓN:BENEFICIARIOS, TRIMESTRE:2.0, USUARIO:YULIANAPRIEGOHE, FECHA:2026-07-16}}

--

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2026	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	206638	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS FAISMUN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS
2026	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	205827	PORCENTAJE DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS
2026	2	2	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	206220	PORCENTAJE DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	VALOR
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE OTROS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN (PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS) REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) EN RELACIÓN CON EL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE OTROS PROYECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	(NÚMERO DE OTROS PROYECTOS FAISMUN REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T / NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T) * 100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	DESCENDENTE	1.93548			1.93548			1.29032	MENOR DEMANDA DE BIENES Y/O SERVICIOS	SE PRIORIZO PARA OTROS PROYECTOS SOLO 2 PARA SU EJECUCION 1 POR PRODIM Y 1 MAS PARA GASTO INDIRECTO AL NO TENER MAYOR DEMANDA EN ESTE RUBRO.	150	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) RESPECTO DEL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	(NÚMERO DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T / NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T) * 100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	DESCENDENTE	16.12903			16.12903			20.64516	MAYOR DEMANDA DE BIENES Y/O SERVICIOS		78.12	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) RESPECTO DEL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	NÚMERO DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T/ NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICIENCIA	ASCENDENTE	27.09677			27.09677			17.41935	MENOR DEMANDA DE BIENES Y/O SERVICIOS	EL MUNICIPIO TIENE MENOS DEMANDAS EN CUANTO A PRIORIZACION DE OBRAS EN PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, AUQUE SE TIENEN ESTIMADO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SUBA EL PORCENTAJE DE ESTE RUBRO.	64.29	VALIDADO