

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENÉRICA	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN ESPECIFICAR	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026




DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	241,184,206.00	244,761,612.00	73,428,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN LA EPOCA 7A SUPLEMENTO Y EDICIÓN: 8694 DE FECHA 31/12/2025.
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	241,184,206.00	244,761,612.00	73,428,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	73,428,483.00		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB25 02025 41518	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	14,358,479.14	13,956,336.55	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.435847914E7, MODIFICADO:1.395633655E7}}	427-08-K009.-REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 30028	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	30028	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:3802.0, META_MODIFICADA:3802.0}}
2026	1	TAB25 03025 87147	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,625,580.97	1,610,959.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1625580.97, MODIFICADO:1610959.65}}	743-08-K004.-CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINOSUAREZ CLAVE 27DPRI784B, EN LA LOCALIDAD EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 111944	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	111944	S	22	19	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:220.0, META_MODIFICADA:220.0}}
2026	1	TAB25 03025 87149	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,922,254.96	2,910,836.09	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2922254.96, MODIFICADO:2910836.09}}	643-08-K004.-CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 43 CLAVE 27ECB0047S, EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 109884	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	109884	S	225	215	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:350.0, META_MODIFICADA:350.0}}
2026	1	TAB25 03025 87152	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	1,694,734.17	1,665,076.32	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1694734.17, MODIFICADO:1665076.32}}	648-08-K004.-REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL EZEQUIAS B. TABOADA, CLAVE 27DPR0956X, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 101155	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	101155	S	86	84	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:362.0, META_MODIFICADA:362.0}}
2026	1	TAB25 03025 87157	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	10,242,337.84	10,223,816.34	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.024233784E7, MODIFICADO:1.022381634E7}}	616-08-K003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77740	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	77740	S	4,874	4,450	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:6773.12, META_MODIFICADA:6773.12}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25 020254 1518	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CENTRO, FRONTERA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO CALLE BENITO JUAREZ EL AREA A INTERVENIR SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, CONTRA ES, LON:-92.65368826, LAT:18.52966689}}	15-07-2025	11-11-2025	13,956,336.55	13,956,336.55	13,956,336.55	13,956,336.55	13,956,336.55	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CO-DOTSM-33-013--427-08-K009/2025, CONTRATISTA:MANC SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.435847914E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.395633655E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:3802.0}}	{2541518/PROYECTO_INICIO, 2541518/PROYECTO_PROCES O, 2541518/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7147	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, ENTRANDO POR LA CARRETERA VILLAHERMOSA FRONTERA, ENTRADA RINCO BRUJO, A 300 MT, LON:-92.69028951, LAT:18.53153251}}	21-10-2025	19-12-2025	1,610,959.65	1,610,959.65	1,610,959.65	1,610,959.65	1,610,959.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:743-08-K004/2025, CONTRATISTA:INGENIERIA MEXICANA GAMAN, S.A.DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1625580.98, IMPORTE_MODIFICADO:1610959.65}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:220.0}}	{2587147/PROYECTO_INICIO, 2587147/PROYECTO_PROCES O, 2587147/PROYECTO_INICIO, 2587147/PROYECTO_FIN, 2587147/PROYECTO_PROCES O}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7149	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT 86762 SIMON SARLAT, CENTLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FEDERAL CALLE JOSE MARIA MORELOS EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO SIMON SARLAT, A 200 MTS DE LA E, LON:-92.80060531, LAT:18.34103549}}	13-10-2025	21-12-2025	2,910,836.09	2,910,836.09	2,910,836.09	2,910,836.09	2,910,836.09	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:643-08-K004/2025, CONTRATISTA:JOSE LUIS MAITRET MOO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2922254.16, IMPORTE_MODIFICADO:2910836.09}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:350.0}}	{2587149/PROYECTO_PROCESO, 2587149/PROYECTO_INICIO, 2587149/PROYECTO_PROCES O, 2587149/PROYECTO_FIN, 2587149/PROYECTO_PROCES O, 2587149/PROYECTO_INICIO, 2587149/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7152	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA JACOBO NAZAR 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE SIMON SARLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JABOCO NAZAR DE LA CIUDAD DE FRO, LON:-92.64075315, LAT:18.532211}}	13-10-2025	26-11-2025	1,665,076.32	1,665,076.32	1,665,076.32	1,665,076.32	1,665,076.32	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:648-08-K004/2025, CONTRATISTA:GREGORIO ALBERTO ARIAS ALAMILLA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1694734.17, IMPORTE_MODIFICADO:1665076.32}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:362.0}}	{2587152/PROYECTO_INICIO, 2587152/PROYECTO_PROCES O, 2587152/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7157	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:CALLE IGNACIO ALLENDE SN SN PUEBLO VICENTE GUERRERO 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE AQUILES SERDAN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA SECU, LON:-92.89764692, LAT:18.38523418}}	02-09-2025	27-11-2025	10,223,816.34	10,223,816.34	10,223,816.34	10,223,816.34	10,223,816.34	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:616-08-K003/2025, CONTRATISTA:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.024233784E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.022381634E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:6773.12}}	{2587157/PROYECTO_INICIO, 2587157/PROYECTO_PROCES O, 2587157/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 _ CICLO DE RECURSO	FF1 _ RAMO	FF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 _ CICLO DE RECURSO	FF2 _ RAMO	FF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB25 03025 87164	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	14,401,048.28	14,296,818.00	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1.440104828E7, MODIFICADO:1.4296818E7}}	454-08-K008.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO URBANO QUINTIN ARAUZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 60254	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	60254	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METR OS CUADRADOS, META:736.0, META_MODIFICADA:736. 0}}
2026	1	TAB25 03025 87165	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	875,981.71	866,024.04	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:875981.71, MODIFICADO:866024.04}}	631-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR 2 TRAMO: CALLE GREGORIO MÉNDEZ - CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 89560	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	89560	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METR OS CUADRADOS, META:360.47, META_MODIFICADA:360. 47}}
2026	1	TAB25 03025 87174	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,163,674.46	3,127,018.15	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3163674.46, MODIFICADO:3127018.15}}	603-08-K003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 79521	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	79521	S	460	420	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METR OS LINEALES, META:1700.0, META_MODIFICADA:170 0.0}}
2026	1	TAB25 03025 87179	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	3,339,275.40	3,284,177.31	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3339275.4, MODIFICADO:3284177.31}}	613-08-K004.- REHABILITACION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CORREA ZAPATA, CLAVE: 27DPR1355K, EN LA LOCALIDAD CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 107395	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	EDUCACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	107395	S	228	222	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METR OS CUADRADOS, META:691.56, META_MODIFICADA:691. 56}}
2026	1	TAB25 03025 87183	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	2,589,277.21	2,370,809.35	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:2589277.21, MODIFICADO:2370809.35}}	611-08-K003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 86401	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCT URA SOCIAL	URBANIZACION	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	86401	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METR OS CUADRADOS, META:1515.94, META_MODIFICADA:151 5.94}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25 030258 7164	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE JUAN ALDAMA CALLE CINCO DE MAYO EL AREA DE INTERVENSION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE FRONTERA, CONTRAESQUINA DE LAS OFI, LON:-92.65302355, LAT:18.53033392}}	12-08-2025	19-11-2025	14,296,818.00	14,296,818.00	14,296,818.00	14,296,818.00	14,296,818.00	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:454-08-K008/2025, CONTRATISTA:JESUS EDGARDO CORNELIO CORDOVA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1.440104828E7, IMPORTE_MODIFICADO:1.4296818E7}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:736.0}}	{2587164/PROYECTO_INICIO, 2587164/PROYECTO_PROCESO, 2587164/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7165	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:ANDADOR DOS COLONIA ULISES GARCIA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y BOULEVARD FEDERAL CALLE VICENTE GUERRERO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA Y A 100 MTS , LON:-92.63741443, LAT:18.5281493}}	02-10-2025	05-11-2025	866,024.04	866,024.04	866,024.04	866,024.04	866,024.04	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:631-08-K003/2025, CONTRATISTA:GRUPO SIMAP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:875981.71, IMPORTE_MODIFICADO:866024.04}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.47}}	{2587165/PROYECTO_INICIO, 2587165/PROYECTO_PROCESO, 2587165/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	{OBS1: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR PAGADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIANAPRIEGO HE, FECHA:2026-04-15}, OBS2: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR PAGADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIANAPRIEGO HE, FECHA:2026-04-15}, OBS3: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR PAGADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIANAPRIEGO HE, FECHA:2026-04-15}, OBS4: {OBSERVACIÓN:AJUSTAR PAGADO, TRIMESTRE:1.0, USUARIO:YULIANAPRIEGO HE, FECHA:2026-04-15}}
TAB25 030258 7174	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:241, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL CUAUHTEMOC - PLAYA AZUL 0 950 86768 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD, AL LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A , LON:-92.95195748, LAT:18.41502381}}	29-08-2025	23-10-2025	3,127,018.15	3,127,018.15	3,127,018.15	3,127,018.15	3,127,018.15	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:603-08-K003/2025, CONTRATISTA:INNOVACIONES ESTRATÉGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX, S. DE R.L. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3163674.46, IMPORTE_MODIFICADO:3127018.15}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:1700.0}}	{2587174/PROYECTO_INICIO, 2587174/PROYECTO_PROCESO, 2587174/PROYECTO_FIN, 2587174/PROYECTO_PROCESO, 2587174/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7179	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA CENTRO 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CINCO DE MAYO CALLE REFORMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, Y DEL PARQUE QU, LON:-92.65118123, LAT:18.53055249}}	21-10-2025	19-12-2025	3,284,177.31	3,284,177.31	3,284,177.31	3,284,177.31	3,284,177.31	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:613-08-K004/2025, CONTRATISTA:INTERACT SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3339275.4, IMPORTE_MODIFICADO:3284177.31}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:691.56}}	{2587179/PROYECTO_INICIO, 2587179/PROYECTO_PROCESO, 2587179/PROYECTO_PROCESO, 2587179/PROYECTO_PROCESO, 2587179/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7183	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PRABIA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA DIRECCION DE SEG, LON:-92.64922625, LAT:18.52435766}}	02-10-2025	15-11-2025	2,370,809.35	2,370,809.35	2,370,809.35	2,370,809.35	2,370,809.35	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:611-08-K003/2025, CONTRATISTA:HAGA ESTRATEGICA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2589277.21, IMPORTE_MODIFICADO:2495833.26}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:1515.94}}	{2587183/PROYECTO_PROCESO, 2587183/PROYECTO_INICIO, 2587183/PROYECTO_PROCESO, 2587183/PROYECTO_PROCESO, 2587183/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB25 03025 87190	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	180,599.47	178,277.62	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:180599.47, MODIFICADO:178277.62}}	505-08-F006.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 68582	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	68582	S	34	31	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:360.0, META_MODIFICADA:360.0}}
2026	1	TAB25 03025 87194	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	1,871,145.80	1,844,438.65	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:1871145.8, MODIFICADO:1844438.65}}	636-08-K004.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA CLAVE 27KTV0118K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 97747	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	97747	S	19	15	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:55.38, META_MODIFICADA:55.38}}
2026	1	TAB25 04026 12803	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	3,610,628.34	3,592,640.52	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:FAIS MUNICIPAL, MONTO:3610628.34, MODIFICADO:3592640.52}}	853-08-K003.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 134607	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	134607	S	12,070	10,954	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:PIEZAS, META:125.0, META_MODIFICADA:125.0}}
2026	1	TAB25 04026 12804	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	688,755.72	679,801.29	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:RENDIMIENTOS FAIS MUNICIPAL, MONTO:688755.72, MODIFICADO:679801.29}}	851-08-K004.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ALLENDE, CLAVE: 27DPR1369N, EN LA LOCALIDAD DE LA RA. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 134370	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	134370	S	42	40	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:43.4, META_MODIFICADA:43.4}}
2026	1	TAB25 04026 12805	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	1,009,169.84	693,770.14	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:RENDIMIENTOS FAIS MUNICIPAL, MONTO:1009169.84, MODIFICADO:693770.14}}	850-08-K007.- CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO (PASO NUEVO), EN LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 134064	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	134064	S	1,267	1,230	0	{META1: {UNIDAD_MEDIDA:METROS LINEALES, META:430.0, META_MODIFICADA:430.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25 030258 7190	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:34, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL BUENA VISTA - LOS IDOLOS 19 300 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS IDOLOS MARGEN DERECHA PARTE DE LOS BENEFIC, LON:-92.66619968, LAT:18.27535927}}	11-08-2025	31-08-2025	178,277.62	178,277.62	178,277.62	178,277.62	178,277.62	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:502-08-F006-505-08-F006-506-08-F006/2025, CONTRATISTA:SALVADOR GOMEZ PALMA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2178576.4, IMPORTE_MODIFICADO:2178576.4}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:360.0}}	{2587190/PROYECTO_PROCESO, 2587190/PROYECTO_INICIO, 2587190/PROYECTO_FIN, 2587190/PROYECTO_PROCESO, 2587190/PROYECTO_FIN, 2587190/PROYECTO_INICIO, 2587190/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 030258 7194	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:245, DIRECCION:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA ENTRE CALLE PANTEON Y EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-FRONTERA A LA ALTURA DE LA ENTRADA CON, LON:-92.69047676, LAT:18.53087924}}	13-10-2025	26-12-2025	1,844,438.65	1,844,438.65	1,844,438.65	1,844,438.65	1,844,438.65	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:636-08-K004/2025, CONTRATISTA:GRUPO CIMCO CONSTRUCCION Y CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1871145.8, IMPORTE_MODIFICADO:1844438.65}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:55.38}}	{2587194/PROYECTO_INICIO, 2587194/PROYECTO_PROCESO, 2587194/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 040261 2803	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE EJIDO COLONIA ULISES GARCIA 86750 FRONTERA, CENTLA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE RIO GONZALEZ CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EJIDO TAMBIEN CONOCIDO COMO EL BOU, LON:-92.63635242, LAT:18.52893334}}	04-12-2025	28-12-2025	3,592,640.52	3,592,640.52	3,592,640.52	3,592,640.52	3,592,640.52	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:853-08-K003/2025, CONTRATISTA:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3610628.34, IMPORTE_MODIFICADO:3592663.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: PIEZAS, AVANCE:125.0}}	{2612803/PROYECTO_INICIO, 2612803/PROYECTO_FIN, 2612803/PROYECTO_PROCESO}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 040261 2804	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:6, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL SIMON SARLAT - BUENA VISTA 6 300 86762 BUENA VISTA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA A 500 MTS DEL VIVIFERO DE PESCADO CONOCIDO COMO LOS VALENCIA, LON:-92.87215332, LAT:18.3567992}}	04-12-2025	28-12-2025	679,801.29	679,801.29	679,801.29	679,801.29	679,801.29	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:851-08-K004/2025, CONTRATISTA:JOSE DEL CARMEN GALLEGOS RAMOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:688755.72, IMPORTE_MODIFICADO:679801.9}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:43.4}}	{2612804/PROYECTO_INICIO, 2612804/PROYECTO_FIN, 2612804/PROYECTO_PROCESO, 2612804/PROYECTO_INICIO, 2612804/PROYECTO_FIN, 2612804/PROYECTO_PROCESO, 2612804/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 040261 2805	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CAMINO / TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA - PASO NUEVO 0 426 86767 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, ES UN CAMINO DE ACCESO POR LA ENTRADA PRINCIPAL A 100 MTS DEL PARQUE CENTRAL , LON:-92.96214185, LAT:18.3997214}}	04-12-2025	28-12-2025	693,770.14	693,770.14	693,770.14	693,770.14	693,770.14	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:850-08-K007/2025, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1009169.84, IMPORTE_MODIFICADO:996978.45}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:430.0}}	{2612805/PROYECTO_INICIO, 2612805/PROYECTO_PROCESO, 2612805/PROYECTO_FIN, 2612805/PROYECTO_PROCESO, 2612805/PROYECTO_FIN}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 _ CICLO DE RECURSO	FF1 _ RAMO	FF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 _ CICLO DE RECURSO	FF2 _ RAMO	FF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB25 04026 12806	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	928,783.06	803,588.13	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:RENDIMIENTOS FAIS MUNICIPAL, MONTO:928783.06, MODIFICADO:803588.13}}	849-08-K004.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO J. SANTAMARIA, CLAVE: 27DPR1181K, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 134542	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	134542	S	162	160	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:86.4, META_MODIFICADA:86.4)}}
2026	1	TAB25 04026 12808	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	743,576.68	737,999.84	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:RENDIMIENTOS FAIS MUNICIPAL, MONTO:743576.68, MODIFICADO:737999.84}}	848-08-K004.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 27ETV0322K, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LA SABANA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 132671	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	132671	S	64	62	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:55.38, META_MODIFICADA:55.38)}}
2026	1	TAB25 04026 12809	PROYECTO DE INVERSIÓN	2025	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	.	.	.	860,907.26	849,715.47	{FF1: {CICLO_RECURSO:2025, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROG_ESTATAL_MUN:RENDIMIENTOS FAIS MUNICIPAL, MONTO:860907.26, MODIFICADO:849715.47}}	852-08-K004.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (GRUPO PERIFERICO) NUM. 25 CLAVE 27DML0025V EN LA LOCALIDAD POB. SIMON SARLAT, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 134440	27	TABASCO	3	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	134440	S	15	13	0	{META1: (UNIDAD_MEDIDA:METROS CUADRADOS, META:145.2, META_MODIFICADA:145.2)}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25 040261 2806	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:36, DIRECCION:CALLE EL BELLOTE- SANTA CRUZ PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PINO SUAREZ CALLE LINO MERINO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA FR, LON:-92.95944507, LAT:18.40188023}}	04-12-2025	28-12-2025	803,588.13	803,588.13	803,588.13	803,588.13	803,588.13	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:849-08-K004/2025, CONTRATISTA:HAGA ESTRATEGICA S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:928783.06, IMPORTE_MODIFICADO:912529.36}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:86.4}}	{2612806/PROYECTO_INICIO, 2612806/PROYECTO_PROCES O, 2612806/PROYECTO_FIN, 2612806/PROYECTO_PROCES O}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 040261 2808	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:82, DIRECCION:CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL PICO DE ORO - LA SABANA 2 200 86758 LA SÁBANA, CENTLA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA COSTERA PICO DE ORO HACIA LA LOCALIDAD DE LA SABANA, LA ESCUELA SE UBICA A, LON:-92.88897977, LAT:18.44148768}}	04-12-2025	29-12-2025	737,999.84	737,999.84	737,999.84	737,999.84	737,999.84	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:848-08-K004/2025, CONTRATISTA:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:743576.68, IMPORTE_MODIFICADO:737999.84}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:55.38}}	{2612808/PROYECTO_INICIO, 2612808/PROYECTO_PROCES O, 2612808/PROYECTO_FIN, 2612808/PROYECTO_PROCES O, 2612808/PROYECTO_FIN, 2612808/PROYECTO_INICIO, 2612808/PROYECTO_PROCES O}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB25 040261 2809	1	{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:56, DIRECCION:CALLE BENITO JUAREZ PUERTO SIMON SARLAT 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILL, LON:-92.81017136, LAT:18.34421399}}	04-12-2025	28-12-2025	849,715.47	849,715.47	849,715.47	849,715.47	849,715.47	{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:852-08-K004/2025, CONTRATISTA:JOSE DEL CARMEN GALLEGOS RAMOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:860907.26, IMPORTE_MODIFICADO:849715.47}}	{META1: {UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:145.2}}	{2612809/PROYECTO_INICIO, 2612809/PROYECTO_FIN, 2612809/PROYECTO_PROCES O}	TERMINADO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2026	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	206638	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS FAISMUN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS
2026	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	205827	PORCENTAJE DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS
2026	1	1	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	411 - UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	206220	PORCENTAJE DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO	
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE OTROS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN (PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS) REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) EN RELACIÓN CON EL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE OTROS PROYECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	(NÚMERO DE OTROS PROYECTOS FAISMUN REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T / NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T) * 100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	0			0			0				100	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) RESPECTO DEL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATÁLOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	(NÚMERO DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T / NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T) * 100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	DESCENDENTE	0			0			0				100	VALIDADO
1004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FAISMUN Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL FAIS (SIFAIS) RESPECTO DEL NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.	NÚMERO DE PROYECTOS FAISMUN DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE T/ NÚMERO ESTIMADO DE PROYECTOS FAISMUN POR REGISTRAR EN EL SIFAIS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE	0			0			0				N/D	VALIDADO